

今後のスケジュール

(1) 平成 25 年度の検討スケジュール (案)

		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検討作業		本庁舎・第2庁舎耐震対策基本構想(案)の策定								パプコメの実施	基本構想の策定		
		本庁舎の当面の安全確保・機能維持対策(仮移転等)の検討											
委員会等	内部委員会 【本庁舎等耐震対策検討委員会】	●第1回委員会 ・平成25年度の取組の確認		●第2回委員会 ・外部委員会意見への対応			●第3回委員会 ・基本構想(案)の作成		●第4回委員会 ・基本構想(案)への外部委員会意見の反映		●第5回委員会 ・パプコメの報告		
	適宜、幹事会及びワーキンググループを開催します。												
	外部委員会 【本庁舎・第2庁舎耐震対策基本構想検討委員会】	●第1回委員会 ・スケジュールの確認 ・検討結果等の報告 ・対策に関する協議・検討		●第2回委員会 ・対策に関する協議・検討		●第3回委員会 ・対策に関する協議・検討		●第4回委員会 ・基本構想(案)の検討		●第5回委員会 ・基本構想(案)の確認			
	市議会	●総務委員会 ・平成25年度の取組についての報告		必要に応じ、適宜、総務委員会に検討状況を報告します。						●総務委員会 ・基本構想(案)の報告		●総務委員会 ・パプコメの報告	
その他						予算要求				予算編成		●予算審査特別委員会	

(2) 平成 26 年度以降の想定

		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
第2庁舎耐震補強		2庁耐震補強工事							
耐震対策の検討	第3庁舎改修(市長室等設置)	3庁改修設計	3庁改修工事						
	本庁舎(執務室)の仮移転		仮移転						
	本庁舎・第2庁舎現地建替案	基本計画の検討・策定	既存庁舎解体設計・新庁舎建築設計 環境影響評価(アセスメント)に伴う手続			解体	新庁舎建築工事		
	全庁舎別地建替案(本庁機能全部移転)		既存庁舎解体設計・新庁舎建築設計 環境影響評価(アセスメント)に伴う手続・用地買収等			解体	新庁舎建築工事		
	本庁舎・第2庁舎耐震補強案		本庁舎耐震補強設計・大規模改修設計		本庁舎耐震補強・大規模改修工事				

※環境アセスメントの手続期間を18か月程度と想定
 ※今後の条例改正などにより着工時期が遅れる可能性がある。

「川崎市耐震改修促進計画」における耐震化完了期限