

## 社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
A 基幹事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
A01-001	尻手黒川線(Ⅳ期)	川崎市	H27 R1	1997	バイパス L=0.7km	469 ----- 404	116.1%	バイパス L=0.7km		別添			○
A01-002	宮内新横浜線(宮内)	川崎市	H27 H28	1202	バイパス L=0.7km	386 ----- 363	106.3%	バイパス L=0.7km	別計画へ移行	別添			
001-A003	宮内新横浜線(子母口)	川崎市	H27 H28	395	バイパス L=0.2km	0 ----- 0	0.0%	バイパス L=0.2km	別計画へ移行	別添			
001-A004	丸子中山茅ヶ崎線(小杉御殿)	川崎市	H27 H28	1043	バイパス L=0.7km	22 ----- 22	100.0%	バイパス L=0.7km	別計画へ移行	別添			
001-A005	(市)横浜生田線(水沢)	川崎市	H27 R1	700	バイパス L=0.1km	30 ----- 334	9.0%	バイパス L=0.1km		別添			○
001-A006	(仮称)連絡道路	川崎市	H28 H28			18 ----- 75	24.0%	橋梁新設 L=0.9km	事業追加 別計画へ移行	別添			
001-A007	世田谷町田線(登戸)	川崎市	H29 R1			553 ----- 462	119.7%	現道拡幅 L=0.8km	事業追加	別添			○
001-A008	世田谷町田線(片平)	川崎市	H29 H30			271 ----- 676	40.1%	現道拡幅 L=1.3km	事業追加 別計画へ移行	別添			
001-A009	世田谷町田線(上麻生)	川崎市	H29 H30			218 ----- 64	340.6%	現道拡幅 L=0.4km	事業追加 別計画へ移行	別添			

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画		当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況			
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率			事業内容 (延長・面積・箇所数等)	完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
001-A010	(国)国道409号(市 ノ坪)	川崎市	H29			85	35.0%	現道拡幅 L=0.6km	事業追加 別計画へ移 行	別添			
			H30			243							
001-A011	(国)国道409号(小 杉御殿町)	川崎市	H29			324	102.2%	現道拡幅 L=1.1km	事業追加 別計画へ移 行	別添			
			H29			317							
001-A012	(主)世田谷町田	川崎市	H29			159	567.9%	現道拡幅 L=0.3km	追加事業 別計画へ移 行	別添			
			H30			28							
001-A013	(主)幸多摩線	川崎市	H29			0	0.0%	現道拡幅 L=190m	追加事業	別添			○
			R1			102							
001-A014	(市)宮内新横浜線	川崎市	H29			266	30.0%	橋梁新設 L=0.4km	追加事業	別添			○
			R1			887							
事業費 計				5337		2801 3977	70.4%						

B 関連社会資本整備事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画		当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況			
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率			事業内容 (延長・面積・箇所数等)	完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
							#DIV/0!						
事業費 計				0		0 0	#DIV/0!						

C 効果促進事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画		当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況			
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率			事業内容 (延長・面積・箇所数等)	完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
							#DIV/0!						
事業費 計				0		0 0	#DIV/0!						

別添 事業位置図

