

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業

A 基幹事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画から の変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
A01-001	尻手黒川線 (Ⅳ期)	川崎市	R3 ～ R6 R5補正 R6補正	1,550	パイパス L=0.7km	1,682 ----- 1,550	108.5%	パイパス L=0.7km		別添			○
A01-002	宮内新横浜線 (子母口)	川崎市	R3 ～ R4	250	パイパス L=0.2km	230 ----- 250	92.0%	パイパス L=0.2km		別添	○		
A01-003	世田谷町田線 (登戸)	川崎市	R2 ～ R3	560	現道拡幅 L=0.8km	524 ----- 560	93.7%	現道拡幅 L=0.8km		別添	○		
A01-004	野川柿生線 (王禅寺)	川崎市	R5	300	現道拡幅 L=0.47km	116 ----- 300	38.5%	現道拡幅 L=0.47km		別添	○		
A01-005	(市)宮内新横浜線 (仮称)等々力大橋	川崎市	-	85	橋梁新設 L=0.4km	0 ----- 85	0.0%	橋梁新設 L=0.4km	別計画へ移 行 (R3移行)	別添			
A01-006	(国)国道409号 (市ノ坪)	川崎市	R2	15	現道拡幅 L=0.6km	52 ----- 15	349.3%	現道拡幅 L=0.6km	別計画へ移 行 (R3移行)	別添			

A01-007	(市)横浜生田線 (水沢)	川崎市	R3	186	パイパス L=0.1km	85 ----- 186	45.7%	パイパス L=0.1km		別添			○
A01-008	(主)幸多摩線	川崎市	R3	200	現道拡幅 L=0.2km	121 ----- 200	60.5%	現道拡幅 L=0.2km		別添	○		
事業費 計				3,146		2,810 ----- 3,146	89.3%						

B 関連社会資本整備事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画から の変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
						----- -----	-						
						----- -----	-						
						----- -----	-						
事業費 計				0		0 ----- 0	-						

C 効果促進事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画から の変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
						----- -----	-						
						----- -----	-						
						----- -----	-						
事業費 計				0		0 ----- 0	-						

事業箇所・事業内容

