

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業

A 基幹事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
						事業費 (百万円)							
A12-001	都市公園事業	都市公園事業(富士見公園)	R4 R6	4948	施設整備 11.8ha	4496 ----- 4948	90.9%	施設整備 11.8ha		別紙(事業箇所図)参照	○		
A12-002	都市公園事業	都市公園事業(夢見ヶ崎公園)	R4 R6	506	施設整備	356 ----- 506	70.4%	施設整備		別紙(事業箇所図)参照	○		

						-----	-						
						-----	-						
						-----	-						

事業費 計	5454		4852	89.0%	
			5454		

B 関連社会資本整備事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
							-						
							-						
							-						
事業費 計				0		0 0	-						

C 効果促進事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
C12-001	都市公園事業	効果促進事業(富士見公園)	R4 R6	625	計画策定、会場準備等	702 625	112.3%	計画策定、会場準備等		別紙(事業箇所図)参照	○		
							-						
							-						
事業費 計				625		702 625	112.3%						

(参考図面) 事業箇所図

