

別表

監査実施工事一覧表

(単位:千円)

監査番号	工事名	工事場所	工事概要	契約種別	契約金額 (税込み)	契約年月日	完成年月日
1	麻生水処理センターほか吸収冷温水機整備その他工事	麻生区上麻生6-15-1ほか	吸収冷温水機整備ほか	指名	6,720	16. 6.14	16. 8.20
2	六郷ポンプ場ほか汚水除塵機整備工事	川崎区本町2-4ほか	六郷ほか汚水除塵機整備2ヶ所	随契	12,915	16. 6. 9	16. 8.20
3	加瀬水処理センター北系スカム分離機整備工事	幸区南加瀬4-40-22	北系スカム分離機整備	指名	6,615	16. 7.22	16.11.10
4	小向ポンプ場ほか換気設備整備その他工事	幸区小向仲野町16-1ほか	小向ほか計3ヶ所の換気設備整備ほか	指名	5,670	16. 9. 1	16.11.24
5	入江崎水処理センターほか東系4沈砂かき揚げ機整備その他工事	川崎区塩浜3-17-1ほか	4沈砂かき揚げ機、スラッジセンター破砕機整備	指名	19,635	16. 9. 3	16.12. 6
6	入江崎総合スラッジセンターほかポリ硫酸第2鉄指示計設置その他工事	川崎区塩浜3-24-12ほか	スラッジほか計2ヶ所のポリ硫酸第2鉄指示計設置ほか	指名	3,727	16. 8.25	16.12.13
7	等々力水処理センター 3酸素製造装置整備工事	中原区宮内3-22-1	3酸素製造装置整備	随契	7,980	16. 6.16	16. 8.23
8	入江崎総合スラッジセンター取水ポンプ整備工事	川崎区塩浜3-17-1	取水ポンプ整備(2台)	随契	4,410	16. 8.30	16.11. 2
9	入江崎総合スラッジセンター3系誘引ファン用電動機整備工事	川崎区塩浜3-24-12	誘引ファン用電動機整備	随契	4,357	16. 8.25	16.12. 3
10	日進町地区下水枝線第101号工事	川崎区日進町地内	管布設工 250~600mm L=278.5mほか	一般	64,470	16. 7.12 (17. 1.12)	17. 1.27
11	宮前町地区ほか下水枝線第102号工事	川崎区宮前町、新川通地内	管布設工 250~350mm L=277.9mほか	一般	43,365 (44,814)	16. 6.30 (16.12.10)	16.12.14
12	南部下水管内管きよ緊急補修第1号工事	川崎区、幸区地内	本管補修 300 L=4.5mほか	指名	48,090 (45,087)	16. 4. 1 (16.10.28)	16.10.29
13	西部下水管内管きよ緊急補修第1号工事	宮前区地内	本管補修 L=5.1mほか	指名	19,950	16. 4. 1 (16.10.29)	16.10.31
14	取付管布設第8号工事	中原区、高津区地内	取付管布設 L=425.9mほか	指名	35,700 (38,314)	15.10.27 (16. 6.27)	16. 7.30
15	取付管布設第11号工事	多摩区、麻生区地内	取付管布設 L=160.6mほか	指名	14,175	16. 3. 2 (16. 6.24)	16. 6.30
16	東百合丘地区下水枝線更正第101号工事	麻生区東百合丘4丁目地内	管更生工250~450mm L=377.5mほか	指名	47,250 (54,799)	15.12.19 (16. 6.25)	16. 6.30
17	宮内1号雨水幹線その1工事	高津区末長地内	シールド工 1,800 L=815.1mほか	一般	1,111,950 (1,059,450)	14. 8.14 (17. 1.24)	17. 1.31
18	富士見地区下水枝線第8号工事	川崎区富士見2丁目地内	管推進工 500~600mm L=175.9mほか	指名	67,200 (75,043)	15. 8. 8 (16. 2.12)	16. 5.10
19	鷺沼地区ほか下水枝線第16号工事	宮前区鷺沼2丁目地内ほか	管布設工 250~700mm L=493.4mほか	指名	92,400 (89,670)	15. 9.10 (16. 7.30)	16. 8. 2
20	宮前平地区下水枝線第18号工事	宮前区宮前平地内	管布設工 300~800mm L=446.1mほか	指名	84,000 (81,837)	15.10.20 (16. 8. 6)	16. 8. 9

注:()は変更を表す

(単位:千円)

監査 番号	工事名	工事場所	工事概要	契約 種別	契約金額 (税込み)	契 約 年月日	完 成 年月日
21	梶ヶ谷地区ほか下水枝線第25号工事	高津区梶ヶ谷1丁目地内ほか	管布設工 250~450L=453.6mほか	指名	79,800 (81,595)	15.12.9 (16.8.10)	16.8.10
22	早野地区下水枝線第26号工事	麻生区早野地内	管布設工 250~300L=496.1mほか	指名	54,600 (56,521)	15.12.9 (16.9.21)	16.9.22
23	新川5号幹線その8工事	川崎区渡田1丁目地内	管布設工 250~1650L=157.1mほか	公募	164,850	15.8.1 (16.8.2)	16.8.17
24	登戸雨水幹線その10工事	多摩区登戸新町、登戸地内	BOX築造工2,700×1,400L=29.1mほか	指名	105,000 (123,942)	16.3.3 (16.11.16)	16.11.25
25	渋川雨水貯留管その10付帯第172工事	中原区木月、木月住吉町地内	特殊人孔築造工1箇所	随契	73,500 (67,651)	16.2.24 (16.9.21)	16.9.25
26	渋川2-4号雨水管工事	中原区井田中ノ町地内ほか	管推進工 400~800L=216.4mほか	公募	126,000 (127,890)	15.10.22 (16.11.22)	17.1.21
27	境町地区ほか下水枝線更生第4号工事	川崎区境町地内ほか	管布設工 250~600 L = 617.6m	指名	76,650 (75,547)	16.2.9 (16.10.27)	16.11.10
28	大宮町地区下水道施設整備その3工事	幸区大宮町地内	管布設工 300 L = 56.0m	指名	4,284	16.8.25	16.11.5
29	麻生水処理センター建設土木その7工事	麻生区上麻生6-15-1	場内整備	指名	33,600 (34,366)	15.12.1 (16.4.27)	16.4.28
30	入江崎水処理センター改築土木その1工事	川崎区塩浜3-17-1地内	地盤改良工、基礎工ほか	一般	2,441,250 (2,680,219)	15.9.22 (16.11.16)	17.1.31
31	戸手ポンプ場建設機械その12工事	幸区戸手4-4-2	2雨水ポンプ・エンジン更新	公募	257,250	15.10.6 (16.2.13)	16.5.17
32	渋川雨水貯留管建設機械その3工事	幸区矢上ほか	第1、第2中間マンホール機械設備	一般	740,250	15.3.5 (16.3.1)	16.5.21
33	入江崎水処理センター建設電気その36工事	川崎区塩浜3-17-1	機械棟受変電設備更新	公募	522,900	16.2.27	17.3.15
34	等々力水処理センター建設電気その38工事	中原区宮内3-22-1	沈砂池設備更新に伴う電気設備	指名	134,400	15.11.10	16.12.20
35	等々力水処理センター建設機械その50工事	中原区宮内3-22-1	沈砂池設備更新に伴う機械設備	公募	325,500	15.8.6	16.12.27
36	渋川ポンプ場建設機械その18工事	幸区矢上4-1	2低段雨水ポンプ・4高段雨水ポンプ・エンジン更新	公募	367,500	15.10.14	17.3.15

注:()は変更を表す