

別表

監査実施工事一覧表(建設局・各区役所建設センター)

| 番号 | 件名 | 履行場所 | 概要 | 契約種別 | 契約金額 (千円) | 契約年月日 | 完成年月日 |
|----|--------------------|---------------------|---|------|----------------------|--------------------------|-----------|
| 1 | 川崎駅西口雨水貯留施設建設その1工事 | 幸区堀川町、南幸町地内ほか | 雨水貯留池築造工3,500m ³ 、管推進工625.2mほか | 一般 | 764,400 (736,407) | H17.3.24 (H17.11.14) | H18.3.15 |
| 2 | 宿河原1号雨水幹線その2工事 | 多摩区登戸、宿河原2丁目地内 | 管推進工(雨水)420.4mほか | 一般 | 267,750 | H17.1.19 | H18.3.15 |
| 3 | 塩浜地区ほか下水枝線第30号工事 | 川崎区塩浜2丁目、幸区小倉地内ほか | 管布設工(合流)284.1mほか | 一般 | 27,515 (27,562) | H17.2.25 (H17.8.22) | H17.9.2 |
| 4 | 土橋3号雨水幹線その1工事 | 宮前区犬蔵2丁目地内 | 管布設工(汚水)93.7mほか | 一般 | 122,928 (126,546) | H16.11.10 (H18.1.30) | H18.1.31 |
| 5 | 新川5号幹線その9工事 | 川崎区渡田1丁目、貝塚2丁目地内ほか | 管布設工(合流)205.2mほか | 一般 | 147,026 (159,180) | H16.12.8 (H17.12.12) | H17.12.12 |
| 6 | 宮内1号雨水幹線その2工事 | 高津区末長地内 | 管推進工(雨水)204.2mほか | 一般 | 130,095 (114,891) | H16.12.14 (H17.10.25) | H17.10.28 |
| 7 | 有馬地区ほか下水枝線第1号工事 | 宮前区東有馬5丁目、有馬7丁目地内ほか | 管布設工(雨水)472mほか | 一般 | 84,000 (86,583) | H16.6.14 (H17.4.28) | H17.5.2 |
| 8 | 鈴木町地区ほか下水枝線第8号工事 | 川崎区鈴木町、桜本地内ほか | 管布設工(合流)590.2mほか | 一般 | 87,570 (121,390) | H16.8.10 (H17.7.19) | H17.7.26 |
| 9 | 梶ヶ谷地区下水枝線第17号工事 | 高津区梶ヶ谷2丁目地内 | 管布設工(雨水)237.3mほか | 一般 | 85,995 (102,417) | H16.9.14 (H17.8.19) | H17.8.22 |
| 10 | 野川地区ほか下水枝線第25号工事 | 宮前区野川、東有馬3丁目地内 | 管布設工(雨水)496.6mほか | 一般 | 103,950 (101,272) | H17.1.17 (H17.9.8) | H17.9.16 |
| 11 | 宮前平地区ほか下水枝線第26号工事 | 宮前区宮前平2丁目、東有馬3丁目地内 | 管布設工(雨水)388.9mほか | 一般 | 68,040 (68,743) | H17.2.7 (H17.10.11) | H17.10.19 |
| 12 | 中幸町地区ほか下水枝線第104号工事 | 川崎区下並木、幸区中幸町地内ほか | 管布設工 419.8mほか | 一般 | 59,755 (66,559) | H16.8.3 (H17.6.7) | H17.6.15 |
| 13 | 大島地区下水枝線第107号工事 | 川崎区大島3丁目地内 | 管布設工 476.7mほか | 一般 | 64,181 (71,547) | H16.10.13 (H17.7.15) | H17.7.26 |
| 14 | 久地地区ほか下水枝線第5号工事 | 高津区久地2丁目、下作延地内 | 管布設工(汚水)89.9mほか | 一般 | 85,207 (85,837) | H17.6.20 (H18.1.30) | H18.2.10 |
| 15 | 下作延地区下水枝線第9号工事 | 高津区下作延地内 | 管布設工(雨水)338mほか | 一般 | 75,726 | H17.8.8 | H18.3.15 |
| 16 | 溝口地区下水枝線第10号工事 | 高津区溝口地内 | ボックスカルバート築造工(雨水)136.6mほか | 一般 | 58,023 | H17.8.8 (H18.2.10) | H18.2.22 |

注:()は変更を表す

| 番号 | 件名 | 履行場所 | 概要 | 契約種別 | 契約金額 (千円) | 契約 年月日 | 完成 年月日 |
|----|----------------------------|-------------------|-------------------|------|--------------------|--------------------------|-----------|
| 17 | 鋼管通地区ほか下水枝線第52号工事 | 川崎区鋼管通2丁目、浜町1丁目地内 | 管布設工(合流) 282.2mほか | 一般 | 60,440 | H17.9.14 | H18.3.15 |
| 18 | 川崎駅前雨水貯留管その2工事 | 川崎区日進町、池田1丁目地内 | 返送管布設工(雨水) 307mほか | 一般 | 73,836 (74,277) | H17.6.20 (H17.12.22) | H18.1.5 |
| 19 | 鋼管通地区下水枝線第104号工事 | 川崎区鋼管通1、2、3丁目地内 | 管布設工 307.8mほか | 一般 | 54,951 (57,424) | H17.6.27 (H18.1.20) | H18.1.31 |
| 20 | 小田地区下水枝線第107号工事 | 川崎区小田1、2丁目地内 | 管布設工 387mほか | 一般 | 59,054 | H17.8.26 | H18.3.15 |
| 21 | 入江崎総合スラッジセンター建設土木その14工事 | 川崎区塩浜3-24-12 | 防食被覆工一式 | 指名 | 23,100 (27,699) | H16.11.8 (H17.5.19) | H17.5.30 |
| 22 | 取付管布設第5号工事 | 多摩区・麻生区地内 | 取付管布設工 966.7mほか | 一般 | 60,165 (75,169) | H16.7.5 (H17.6.21) | H17.6.30 |
| 23 | 取付管布設第6号工事 | 宮前区地内 | 取付管布設工 301.3mほか | 指名 | 27,300 (23,457) | H16.10.5 (H17.6.7) | H17.7.7 |
| 24 | 取付管布設第7号工事 | 中原区・高津区地内 | 取付管布設工 397.8mほか | 一般 | 32,550 (31,678) | H16.10.18 (H17.7.6) | H17.7.28 |
| 25 | 取付管布設第8号工事 | 川崎区・幸区地内 | 取付管布設工 460.5mほか | 指名 | 28,224 (31,437) | H16.11.8 (H17.7.19) | H17.7.29 |
| 26 | 取付管布設第2号工事 | 中原区・高津区地内 | 取付管布設工 518.9mほか | 一般 | 29,358 (34,125) | H17.5.10 (H18.1.20) | H18.1.31 |
| 27 | 取付管布設第3号工事 | 宮前区地内 | 取付管布設工 353.2mほか | 一般 | 22,798 (22,764) | H17.5.6 (H18.2.27) | H18.3.15 |
| 28 | 取付管布設第4号工事 | 多摩区・麻生区地内 | 取付管布設工 620.3mほか | 一般 | 48,090 (57,960) | H17.5.10 (H17.11.24) | H17.11.30 |
| 29 | 南部下水管内管きよ緊急補修第1号工事 | 川崎区、幸区地内 | 本管補修 8.1mほか | 一般 | 37,359 | H17.4.1 (H17.10.24) | H17.10.31 |
| 30 | 中部下水管内管きよ緊急補修第1号工事 | 中原区、高津区地内 | 取付管補修 59.2mほか | 指名 | 22,575 (28,056) | H17.4.1 (H17.10.24) | H17.10.31 |
| 31 | 西部下水管内管きよ緊急補修第1号工事 | 宮前区地内 | 取付管補修 3.2mほか | 指名 | 17,377 (15,172) | H17.4.1 (H17.10.26) | H17.10.31 |
| 32 | 北部下水管内管きよ緊急補修第1号工事 | 多摩区・麻生区地内 | 取付管補修 49.6mほか | 指名 | 24,465 | H17.4.1 (H17.10.24) | H17.10.31 |
| 33 | 川崎区内都市計画道路池田浅田線道路築造(その2)工事 | 川崎区小田2丁目地内他 | 歩道舗装工 1,473mほか | 一般 | 38,150 (44,063) | H16.12.17 (H17.10.21) | H17.10.28 |

注:()は変更を表す

| 番号 | 件名 | 履行場所 | 概要 | 契約種別 | 契約金額 (千円) | 契約 年月日 | 完成 年月日 |
|----|-----------------------------------|----------------|---------------------|------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 34 | 川崎区内都市計画道路池田浅田線道路築造工事 | 川崎区小田1丁目地内他 | 車道舗装工 1,204㎡ほか | 一般 | 127,740 (133,551) | H17.8.1 (H18.3.9) | H18.3.31 |
| 35 | 鷹野大橋橋梁補修(耐震補強)工事 | 幸区南加瀬5丁目34番地先 | 橋脚補強1基ほか | 一般 | 103,425 (118,675) | H17.1.17 (H17.6.28) | H17.6.28 |
| 36 | (仮称)大宮中幸町線道路築造(その11)工事 | 幸区大宮町31-2番地先 | 杭頭処理36本ほか | 随契 | 84,362 (87,257) | H16.8.9 (H17.6.14) | H17.6.14 |
| 37 | (仮称)大宮中幸町線道路築造(その11)附帯工事 | 幸区大宮町31-2番地先 | 1号組立マンホール撤去・設置1基ほか | 随契 | 687 (832) | H16.8.9 (H17.6.14) | H17.6.14 |
| 38 | (仮称)大宮中幸町線道路築造(その12)工事 | 幸区大宮町34番地先 | 表層工1,803.4㎡ほか | 一般 | 57,015 | H16.12.8 (H17.3.28) | H17.12.14 |
| 39 | (仮称)大宮中幸町線道路築造(その13)工事 | 幸区大宮町33番地先 | プレビューム桁製作工6本 | 一般 | 201,495 | H17.3.1 (H17.3.28) | H18.3.15 |
| 40 | (仮称)大宮中幸町線道路築造(その14)工事 | 幸区大宮町1番地先 | 現場打擁壁工 75.3㎡ほか | 一般 | 247,167 | H17.3.29 (H17.3.31) | H18.3.15 |
| 41 | 蟹ヶ谷檜ヶ崎住宅建設に伴う外周道路本整備工事 | 高津区蟹ヶ谷3番7ほか | 舗装1,927㎡ほか | 指名 | 19,018 (19,883) | H17.5.30 (H17.10.11) | H17.10.17 |
| 42 | 市道宮前6号線道路改良工事 | 宮前区東有馬3丁目8番地先 | 舗装工 817㎡ほか | 一般 | 23,884 | H16.12.17 (H17.8.30) | H17.8.31 |
| 43 | 市道宮前6号線道路改良付帯工事 | 宮前区東有馬3丁目8番地先 | 取付道路舗装工 405㎡ほか | 一般 | 11,605 (13,824) | H16.12.17 (H17.8.30) | H17.8.31 |
| 44 | 矢上川モデル計画改修工事 | 宮前区野川1213番地先 | 階段工 一式ほか | 指名 | 13,597 | H16.12.20 (H17.5.31) | H17.5.31 |
| 45 | 多摩区内都市計画道路向ヶ丘遊園駅菅生線道路築造工事 | 多摩区東生田2丁目15番地先 | 車道舗装 1,033㎡ほか | 一般 | 56,417 (52,254) | H17.9.14 (H18.3.13) | H18.3.31 |
| 46 | 新百合ヶ丘駅南口広場補修(耐震補強)工事 | 麻生区上麻生1丁目21番地先 | 橋脚巻立工 92㎡ | 一般 | 176,996 | H16.11.17 (H17.9.26) | H17.9.27 |
| 47 | 新百合ヶ丘駅南口広場補修(特殊舗装その2)工事 | 麻生区上麻生1丁目21番地先 | AS舗装工 22㎡ | 指名 | 1,503 | H16.11.17 (H17.9.26) | H17.9.27 |
| 48 | 新百合ヶ丘駅南口広場補修(耐震補強その2)工事 | 麻生区上麻生1丁目21番地先 | 橋脚巻立工 115㎡ | 随契 | 38,850 | H16.12.24 (H17.9.26) | H17.9.27 |
| 49 | 麻生区内都市計画道路ハナミズキ線道路築造(橋梁架設)工事 | 麻生区黒川地内 | 橋長 49.305m工場製作 | 一般 | 142,800 | H16.12.27 (H17.9.22) | H17.9.22 |
| 50 | 麻生区内都市計画道路ハナミズキ線道路築造(エレベーター棟新築)工事 | 麻生区黒川地内 | 鉄骨2階建て延べ面積10.34㎡ 2棟 | 一般 | 34,073 | H16.12.17 (H17.7.29) | H17.10.7 |

注:()は変更を表す

| 番号 | 件名 | 履行場所 | 概要 | 契約種別 | 契約金額(千円) | 契約年月日 | 完成年月日 |
|----|-----------------------------|-------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------------|-----------|
| 51 | 道路照明設置工事 | 川崎区夜光3丁目2番地先他10箇所 | 道路照明設置 10基ほか | 指名 | 10,353 | H17.7.25 (H17.10.26) | H17.11.16 |
| 52 | 道路照明設置その2工事 | 宮前区野川980番地先他9箇所 | 道路照明設置 15基ほか | 指名 | 11,340 | H17.7.25 (H17.10.26) | H17.11.8 |
| 53 | 渋川ポンプ場建設電気その10工事 | 幸区矢上4-1 | 非常用自家発電設備製作・据付一式ほか | 一般 | 182,700 | H17.3.30 (H17.8.24) | H17.12.27 |
| 54 | 戸手ポンプ場建設電気その8工事 | 幸区戸手4-4-2 | 非常用自家発電設備製作・据付一式ほか | 一般 | 224,700 | H16.10.22 (H17.3.11) | H17.12.15 |
| 55 | 丸子ポンプ場建設機械その7工事 | 中原区上平間2069 | 雨水スクリーン設備製作・据付3基ほか | 一般 | 211,097 | H17.9.2 | H18.3.15 |
| 56 | 丸子ポンプ場建設電気その11工事 | 中原区上平間2069 | 非常用自家発電設備製作・据付一式ほか | 一般 | 301,350 | H17.9.9 | H18.3.15 |
| 57 | 入江崎総合スラッジセンター汚泥脱水機整備その他工事 | 川崎区塩浜3-24-12 | 汚泥脱水機分解整備等一式 | 一般 | 50,400 (52,951) | H17.6.13 (H17.9.16) | H17.9.20 |
| 58 | 等々力水処理センターNo.4酸素製造装置整備その他工事 | 中原区宮内3-22-1 | 酸素製造装置整備等一式 | 随契 | 8,400 | H17.7.29 | H17.10.12 |
| 59 | 加瀬水処理センターほか水中エアレータ整備その他工事 | 幸区南加瀬4-40-22ほか | 水中エアレータ整備等一式 | 随契 | 35,070 | H17.10.3 (H18.2.28) | H18.3.31 |
| 60 | 麻生水処理センター建設機械その30工事 | 麻生区上麻生6-15-1 | 最終沈殿池汚泥引抜設備改良一式ほか | 一般 | 32,445 | H17.9.22 | H18.3.15 |
| 61 | ニケ領本川小泉堰ポンプ施設揚水ポンプ更新工事 | 多摩区登戸1998番地先 | 揚水ポンプ更新1基 | 指名 | 8,925 (9,177) | H17.1.26 (H.17. 3.31) | H17.5.30 |
| 62 | 川崎区内道路補修(緊急)工事 | 川崎区役所建設センター管内 | 緊急維持補修工一式 | 指名 | 24,675 | H17.4.1 (H17.10.21) | H17.10.26 |
| 63 | 川崎区内区画線補修工事 | 川崎区役所建設センター管内 | 区画線工10,111mほか | 指名 | 4,515 | H17.6.22 (H17.9.12) | H17.9.16 |
| 64 | 中原区内道路補修(緊急)工事 | 中原区役所建設センター管内 | 緊急維持補修工一式 | 指名 | 20,370 (24,769) | H17.4.1 (H17.9.26) | H17.9.29 |
| 65 | 宮前区内区画線補修工事 | 宮前区役所建設センター管内 | 区画線工5,180mほか | 指名 | 2,625 | H17.7.27 | H18.1.16 |
| 66 | 多摩区内道路補修(緊急)工事 | 多摩区役所建設センター管内 | 緊急維持補修工一式 | 指名 | 19,719 | H17.4.1 (H17.9.29) | H17.9.30 |
| 67 | 麻生区内道路補修(緊急)工事 | 麻生区役所建設センター管内 | 緊急維持補修工一式 | 指名 | 29,610 (37,009) | H17.4.1 (H17.9.26) | H17.10.26 |

注:()は変更を表す

| 番号 | 件名 | 履行場所 | 概要 | 契約種別 | 契約金額 (千円) | 契約 年月日 | 完成 年月日 |
|----|-----------------|----------------|----------------------|------|--------------------|--------------------------|-----------|
| 68 | 高津区内道路補修(緊急)工事 | 高津区役所建設センター管内 | 緊急維持補修工一式 | 指名 | 27,825 | H17.4.1 (H17.10.27) | H17.10.31 |
| 69 | 宮前区内道路補修(緊急)工事 | 宮前区役所建設センター管内 | 緊急維持補修工一式 | 指名 | 14,595 (18,972) | H17.4.1 (H17.9.27) | H17.9.30 |
| 70 | 水路維持(幸1)工事 | 幸区役所建設センター管内 | 散在塵芥処理工 11,000㎡ほか | 指名 | 2,667 (3,428) | H17.6.3 (H17.12.26) | H18.3.31 |
| 71 | 河川維持(中原1)工事 | 中原区建設センター管内 | 除草工 9,253㎡ほか | 指名 | 11,319 | H17.6.8 (H17.12.16) | H17.12.16 |
| 72 | 準用普通河川維持(高津1)工事 | 高津区役所建設センター管内 | 除草工 756㎡ほか | 指名 | 14,595 | H17.7.8 | H18.3.15 |
| 73 | 調整池維持(多摩1)工事 | 多摩区役所建設センター管内 | 浚渫221㎡ほか | 指名 | 6,783 | H17.7.1 | H18.3.31 |
| 74 | 調整池維持(麻生1)工事 | 麻生区役所建設センター管内 | 除草工 50,000㎡ほか | 指名 | 25,725 | H17.6.13 | H18.3.15 |
| 75 | 実施設計委託第12号 | 中原区地内 | 実施設計(シールド工法)ほか | 指名 | 22,050 (23,488) | H16.7.2 (H17.7.26) | H17.10.28 |
| 76 | 実施設計委託第18号 | 宮前区、多摩区、麻生区地内 | 実施設計(分流雨水) 10.1haほか | 一般 | 10,658 (11,686) | H16.11.30 (H17.5.27) | H17.5.31 |
| 77 | 実施設計委託第104号 | 川崎区地内 | 基本設計 31.5haほか | 一般 | 23,236 (19,635) | H16.12.17 (H17.11.29) | H17.12.22 |
| 78 | 既設管実態調査委託103号 | 川崎区、幸区地内 | 本管TV調査 4,704mほか | 指名 | 3,150 | H17.3.11 (H17.8.22) | H17.8.31 |
| 79 | 既設管実態調査委託第102号 | 川崎区地内 | 本管TV調査 9,236mほか | 指名 | 9,922 (10,248) | H17.5.13 (H17.9.22) | H17.9.30 |
| 80 | 実施設計委託第101号 | 高津区下作延、上作延地内 | 実施設計 1,022mほか | 指名 | 2,898 | H17.6.14 | H17.9.21 |
| 81 | 白石橋実施設計委託 | 川崎区白石町地内 | コンクリート上部工一式ほか | 指名 | 7,350 (8,806) | H16.8.3 (H17.3.25) | H17.5.31 |
| 82 | 東久地橋耐震補強設計委託 | 高津区久地地内 | 橋脚耐震補強一式 | 一般 | 6,816 | H17.7.8 | H18.3.15 |
| 83 | 平瀬川支川橋梁設計委託 | 宮前区菅生2丁目地内 | 橋梁予備設計2橋ほか | 一般 | 9,356 | H17.3.25 (H17.9.30) | H18.1.30 |
| 84 | 稲生跨線橋耐震補強調査委託 | 多摩区東生田1丁目10番地先 | 耐震補強検討 42基ほか | 指名 | 6,697 | H17.7.1 | H18.1.25 |

注:()は変更を表す