

【参考資料】


3 工事工程(施工ステップ)

【参考資料】3-1 等々力緑地再編整備事業～整備スケジュール～

| 整備スケジュール

R12.3
再編整備工事（行政施設）完成

※ 令和7年11月時点の想定
〔今後の検討により変更が生じる可能性があります〕



R7.10 解体工事着手

R7.12 施設整備工事着手

【参考資料】3-2 等々力緑地再編整備事業 ~施工ステップ①~

【ステップ①】

令和7年11月15日現在

○工事を実施している主な施設

- ・旧市民ミュージアム解体



【ステップ①】

令和7年12月15日以降

○工事を実施している主な施設

- ・旧市民ミュージアム解体
- ・(新)等々力陸上競技場
- ・釣池
- ・公園基盤施設
- ・自由提案施設(正面広場)



※ 令和7年11月時点の想定
〔今後の検討により変更が生じる
可能性があります〕

凡例

- : 仮囲いを設置し立ち入れなくなるエリア
- : 部分的に工事をする場所が出るエリア

【参考資料】3-3 等々力緑地再編整備事業 ~ 施工ステップ2~

【ステップ 2】

令和8年 7月頃

○工事を実施している主な施設

- ・旧市民ミュージアム解体
- ・(新)等々力陸上競技場
- ・釣池
- ・公園基盤施設
- ・自由提案施設(正面広場)
- ・自由提案施設(こもれびの森周辺)



※ 令和7年11月時点の想定
〔今後の検討により変更が生じる
可能性があります〕

凡例


- : 仮囲いを設置し立ち入れなくなるエリア
- : 部分的に工事をする場所が出るエリア

【ステップ 3】

令和8年10月頃

○工事を実施している主な施設

- ・旧市民ミュージアム解体
- ・(新)とどろきアリーナ
- ・スポーツセンター・プール
- ・(新)等々力陸上競技場
- ・釣池
- ・公園基盤施設
- ・自由提案施設(正面広場)
- ・自由提案施設(こもれびの森周辺)
- ・自由提案施設(スタジアム周辺)




【参考資料】3-4 等々力緑地再編整備事業 ~ 施工ステップ3~

【ステップ 4】

令和9年 冬頃

○工事を実施している主な施設

- ・球技専用スタジアム
- ・(新)とどろきアリーナ
- ・スポーツセンター・プール
- ・公園基盤施設
- ・自由提案施設(こもれびの森周辺)
- ・自由提案施設(スタジアム周辺)




【ステップ 5】

令和11年 冬頃

○工事を実施している主な施設

- ・球技専用スタジアム
- ・既存アリーナ解体
- ・公園基盤施設



※ 令和7年11月時点の想定
〔今後の検討により変更が生じる
可能性があります〕

凡例

- : 仮囲いを設置し立ち入れなくなるエリア
- : 部分的に工事をする場所が出るエリア

【ステップ 6】

令和12年 春頃

○工事を実施している主な施設

- ・(新)運動広場・多目的広場
- ・公園基盤施設(こもれびの森周辺)

