

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
A 基幹事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計 画へ移行
A01-001	(国) 国道132号 ほか	川崎市	—	73	横断歩道橋維持補修 N=2橋	0 ----- 356	—	—	削除	—			
A01-002	(県) 扇町川崎停 車場ほか	川崎市	H30 R1	76	横断歩道橋維持補修 N=2橋	83 ----- 196	42.3%	横断歩道橋維持補修 N=2橋	別事業へ移 行	別添			
A01-003	(主) 東京大師横 浜ほか	川崎市	H29 R1	343	横断歩道橋維持補修 N=9橋	166 ----- 980	16.9%	横断歩道橋維持補修 N=4橋	別事業へ移 行	別添			
A01-004	(市) 富士見鶴見 駅線ほか	川崎市	H30 R1	271	横断歩道橋維持補修 N=7橋	42 ----- 869	4.8%	横断歩道橋維持補修 N=3橋	別事業へ移 行	別添			
A01-005	(国) 国道132号 ほか	川崎市	H29 H30 H30補正 R1	864	橋梁修繕 N=5橋	392 ----- 864	45.4%	橋梁修繕 N=5橋	別事業へ移 行	別添			
A01-006	(国) 国道132号 ほか	川崎市	H29 R1	7	橋梁点検 N=5橋	24 ----- 37	64.9%	橋梁点検 N=2橋	別事業へ移 行	別添			

A01-007	(主) 東京大師横浜ほか	川崎市	H29 H30 H30補正 R1	525	橋梁修繕 N=18橋	188 ----- 525	35.8%	橋梁修繕 N=8橋	別事業へ移行	別添			
A01-008	(主) 東京大師横浜ほか	川崎市	H29 H30 R1	68	橋梁点検 N=18橋	33 ----- 68	48.5%	橋梁点検 N=11橋	別事業へ移行	別添			
A01-009	(県) 扇町川崎停車場ほか	川崎市	H30補正	50	橋梁修繕 N=7橋	39 ----- 50	78.0%	橋梁修繕 N=1橋	別事業へ移行	別添			
A01-010	(県) 扇町川崎停車場ほか	川崎市	H30 R1	10	橋梁点検 N=7橋	17 ----- 30	56.7%	橋梁点検 N=2橋	別事業へ移行	別添			
A01-011	(市) 塚越南加瀬線ほか	川崎市	H29 H30 H30補正 R1	831	橋梁修繕 N=96橋	452 ----- 831	54.4%	橋梁修繕 N=17橋	別事業へ移行	別添			
A01-012	(市) 大川町1号線ほか	川崎市	H29 H30 R1	103	橋梁点検 N=96橋	76 ----- 145	52.4%	橋梁点検 N=56橋	別事業へ移行	別添			
8-A13	(国) 長寿命化修繕計画見直し	川崎市	—	15	対象橋梁数 N=165橋	0 ----- 0	—	—	削除	—			
A01-013	(市) 鋼管通53号線ほか	川崎市	H29	70	ボックスカルバート 修繕 N=11箇所	40 ----- 70	57.1%	ボックスカルバート修繕 N=1箇所	別事業へ移行	別添			

A01-014	(市)南幸町渡田線	川崎市	R2緊急	304	無電柱化	80 ----- 304	26.3%	無電柱化	別事業へ移行	別添			
A01-015	(国)国道409号	川崎市	—	20	橋梁修繕 N=2橋	0 ----- 20	—	—	削除	—			
A01-016	(国)国道409号	川崎市	H30	3	橋梁点検 N=2橋	1 ----- 3	33.3%	橋梁点検 N=1橋	別事業へ移行	別添			
A01-017	(主)東京大師横浜ほか	川崎市	—	50	橋梁修繕 N=18橋	0 ----- 50	—	—	削除	—			
A01-018	(主)東京大師横浜ほか	川崎市	H29 R1	103	橋梁点検 N=18橋	3 ----- 103	2.9%	橋梁点検 N=12橋	別事業へ移行	別添			
A01-019	(県)大田神奈川ほか	川崎市	—	15	橋梁修繕 N=2橋	0 ----- 15	—	—	削除	—			
A01-020	(県)大田神奈川ほか	川崎市	—	3	橋梁点検 N=2橋	0 ----- 3	—	—	削除	—			
A01-021	(市)鹿島田菅線ほか	川崎市	—	60	橋梁修繕 N=19橋	0 ----- 60	—	—	削除	—			

A01-022	(市) 鹿島田菅線 ほか	川崎市	H29 H30 R1	15	橋梁点検 N=19橋	3 ----- 26	11.5%	橋梁点検 N=8橋	別事業へ移 行	別添			
8-A24	(主)丸子中山茅ヶ 崎線(野川・高津)	川崎市	—	92	無電柱化	0 ----- 0	—	—	削除	—			
A01-023	(主)区画街路5 号線 (小杉町ポンプ場 非常用発電機ほ か)	川崎市	R2	—	—	18 ----- 18	100.0%	施設整備	事業追加	別添	○		
A01-024	(主)東京大師横 浜ほか	川崎市	H30	—	—	7 ----- 19	36.8%	横断歩道橋点検 N=20橋	事業追加 別事業へ移 行	別添			
A01-025	(県)川崎町田ほ か	川崎市	H30	—	—	2 ----- 2	100.0%	横断歩道橋点検 N=2橋	事業追加 別事業へ移 行	別添			
A01-026	(市)富士見鶴見 駅線ほか	川崎市	H30	—	—	21 ----- 37	56.8%	横断歩道橋点検 N=30橋	事業追加 別事業へ移 行	別添			
A01-027	(県)川崎町田 (末吉橋)	川崎市	H30	—	—	297 ----- 1,427	20.8%	橋梁架替 L=108m	事業追加 別事業へ移 行	別添			
A01-028	(市)二子千年線 (末長トンネル)	川崎市	—	—	—	0 ----- 100	—	—	事業追加 削除	—			

A01-029	(主) 鶴見溝ノ口線	川崎市	R2緊急	-	-	10 ----- 70	14.3%	無電柱化 L=0,2km	事業追加 別事業へ移行	別添			
事業費 計				3,971		1,994 ----- 7,278	27.4%						

B 関連社会資本整備事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) ----- 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計 画へ移行
						-----	#DIV/0!						
						-----	#DIV/0!						
						-----	#DIV/0!						
事業費 計				0		0 ----- 0	#DIV/0!						

C 効果促進事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) ----- 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計 画へ移行
						-----	#DIV/0!						
						-----	#DIV/0!						
						-----	#DIV/0!						
事業費 計				0		0 ----- 0	#DIV/0!						