

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
A 基幹事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削 除・追加を含 む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
A01-001	丸子中山茅ヶ崎線 (小杉御殿)	川崎市	H29	792	バイパス L=0.7km	209 ----- 210	99.5%	バイパス L=0.7km		別添			○
A01-002	苅宿小田中線 (Ⅲ期)	川崎市	H29 H30 R1 R2	1,366	現道拡幅 L=0.3km	748 ----- 1,000	74.8%	現道拡幅 L=0.3km		別添			○
A01-003	菅早野線 (下麻生)	川崎市	H29  H30	322	現道拡幅 L=0.6km	192 ----- 164	117.1%	現道拡幅 L=0.6km		別添			○
A01-004	野川柿生線 (久本)	川崎市	H29	594	現道拡幅 L=0.9km	97 ----- 73	132.9%	現道拡幅 L=0.9km		別添			○
A01-005	丸子中山茅ヶ崎線 (蟻山坂)	川崎市	H29 H30 R1	828	現道拡幅 L=0.7km	515 ----- 505	102.0%	現道拡幅 L=0.7km		別添	○		
A01-006	溝ノ口線	川崎市	H30 R1 R2	291	現道拡幅 L=0.2km	44 ----- 37	118.9%	現道拡幅 L=0.2km		別添			○

A01-007	(市) 宮前6号線	川崎市	H29 H30 R3	290	歩道設置 L=0.8km	134 ----- 76	176.3%	歩道設置 L=0.8km			別添			○
A01-008	(主) 横浜上麻生 (下麻生)	川崎市	H29 H30 R1 R2 R3	195	交差点改良 L=0.9km	439 ----- 580	75.7%	交差点改良 L=0.9km			別添			○
A01-009	(国) 国道409号 (北見方)	川崎市	H29 H30 R3	240	交差点改良・歩道設置 L=0.8km	188 ----- 270	69.6%	交差点改良・歩道設置 L=0.8km			別添			○
A01-010	(国) 国道409号 (小杉)	川崎市	H29 H30 R1 R2 R3	3698	歩道設置 L=0.7km	2,238 ----- 3,698	60.5%	歩道設置 L=0.7km			別添			○
A01-011	(市) 長沢53号線	川崎市	H29  H30	85	歩道設置 L=0.2km	68 ----- 68	100.0%	歩道設置 L=0.2km			別添		○	
A01-012	(市) 向ヶ丘48号線	川崎市	H29 H30 R1	220	人道橋設置 N=1橋	260 ----- 260	100.0%	人道橋設置 N=1橋			別添		○	
A01-013	(市) 池田4号線	川崎市	H29	83	歩道設置 L=0.2km	65 ----- 65	100.0%	歩道設置 L=0.2km			別添		○	

A01-014	柿生町田線	川崎市	H29 H30	1,330	バイパス L=0.3km	173 ----- 263	65.8%	バイパス L=0.3km			別添			○
A01-015	(国) 国道409号 (小杉御殿町)	川崎市	H30 R2 R3	—	—	1,703 ----- 1,884	90.4%	現道拡幅 L=1.1km	事業追加		別添			○
A01-016	(市) 日進町下並木線	川崎市	R2 R3	—	—	103 ----- 212	48.6%	歩道改築 N=1箇所	事業追加		別添	○		
A01-017	(国) 国道409号 (市ノ坪)	川崎市	R3	—	—	94 ----- 50	188.0%	道路拡幅 L=0.6km	事業追加		別添			○
事業費 計				10,334		7,270 ----- 9,415	77.2%							

B 関連社会資本整備事業												
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画		当初計画からの変更概要 (事業の削除・追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率			事業内容 (延長・面積・箇所数等)	完成	完成 見込み
						-----	#DIV/0!					
						-----	#DIV/0!					
						-----	#DIV/0!					
事業費 計				0		0	#DIV/0!					

C 効果促進事業												
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画		当初計画からの変更概要 (事業の削除・追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率			事業内容 (延長・面積・箇所数等)	完成	完成 見込み
						-----	#DIV/0!					
						-----	#DIV/0!					
						-----	#DIV/0!					
事業費 計				0		0	#DIV/0!					