

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業

A 基幹事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
1	鷺沼駅前地区第一種市街地再開発事業	鷺沼駅前地区	令和2年度 令和6年度	5500	商業、都市型住宅、業務・文化交流施設、交通広場等 約2.3ha	86 ----- 86	100.0%	商業、都市型住宅、業務・文化交流施設、交通広場等 約2.3ha	社会経済情勢の変化を踏まえた計画の見直しによる事業費及び事業期間の変更等	完成予想パース (準備組合提供) 			○
事業費 計				5500		86 ----- 86	100.0%						

B 関連社会資本整備事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
						-----	—						
						-----	—						
						-----	—						
事業費 計				0		0 ----- 0	—						

C 効果促進事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
						-----	—						
						-----	—						
						-----	—						
事業費 計				0		0 ----- 0	—						