

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
A 基幹事業(提案事業を含む)													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
1-A-1	小杉駅周辺地区都市再生整備計画事業 (基幹:高質空間形成施設(洪川環境整備事業))	洪川、二ヶ領用水	令和3年度	336	緑化施設等 延長約2,400m	304	84.2%	緑化施設等 延長約2,400m	・事業費の変更				○
			令和7年度			361							
	小杉駅周辺地区都市再生整備計画事業 (提案:事業活用調査(都市機能等立地適正化検討調査))	-	令和4年度	/	/	27.5	100.0%	居住や都市機能の誘導方針等について検討を行い、災害に強いまちづくりを目指した立地適正化計画を策定	・事業の追加		○		
			令和6年度			27.5							
	小杉駅周辺地区都市再生整備計画事業 (提案:まちづくり活動推進事業(都市機能等立地適正化普及・啓発事業))	-	令和5年度	/	/	4.7	100.0%	立地適正化制度の周知・啓発などの情報提供の実施	・事業の追加		○		
令和6年度			4.7										
小杉駅周辺地区都市再生整備計画事業(まちなかウォークラブル推進事業) (基幹:滞在環境整備事業)	市道小杉町21号線等	令和3年度	/	/	6.2	52.9%	市道小杉町21号線等/社会実験を実施し、歩行者通行量、車両交通量、使用状況の把握			○			
		令和7年度			11.8								
1-A-3	小杉駅周辺地区住宅市街地総合整備事業 (基幹:住宅市街地総合整備事業)	東京丸子横浜線(市ノ坪工区)	令和3年度	2,176	関連公共施設整備 43.6ha	2,419	99.9%	関連公共施設整備 43.6ha	・事業費の変更		○		
			令和7年度			2,422							
事業費 計				2,523.8	/	2,762	97.7%						
						2,827							

B 関連社会資本整備事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
事業費 計				0		0 0	-						

C 効果促進事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
事業費 計				0		0 0	-						