


図面の番号や路線をクリックすると、該当する表の位置が表示されます。

## 整備計画



### 【凡例】

#### 【道路整備事業・関連事業】

完成路線	—
完成予定路線	—
事業中路線	—
着手路線	—
調整路線	—

#### 【拠点】

広域拠点	☼
地域生活拠点	☼
臨空・臨海都市拠点	☼

#### 【整備済路線】

整備済路線	—
-------	---

区境 — — — —

- 注1) 表の番号は上図の位置を表します。
- 注2) 表の各路線名は事業種別を表します。  
 (都) ○○線は「街路事業」に該当  
 (国) ○○号・(主) ○○・(県) ○○・(市) ○○線は「道路事業」に該当
- 注3) 上図は、社会経済環境や事業の進捗状況等により、変更となる可能性があります。

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手
幸	2	(県)川崎町田	木古橋	後	整備計画へ戻る
	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪		
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	-
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続
中原	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続
	12	溝口駅南口駅前広場	-	前期 完成 (H28)	-
	13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
高津	14	(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	-
	15	(都)溝ノ口線	-	事業継続	事業継続
	16	(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続
	17	(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定
	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1
多摩	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	-
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手
	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	-
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続
麻生	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
中原	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	-
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	-
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	-
多摩	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	-
麻生	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	-

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	-
	b		東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
幸	d	(都)塚越南加瀬線	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	着手	事業継続
	e	(都)大田神奈川線		着手	事業継続
幸・中原	f	(都)矢向鹿島田線		着手	事業継続
	x	(都)南武線沿道1号線～6号線		着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線		着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	-
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
川崎	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)		着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島(一部区間)		※3
		(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業		着手・完成予定
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	-
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	-
多摩	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	-
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	-
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	-
宮前	v	(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区	着手	事業継続
	w	(都)鷺沼線	第一種市街地再開発事業	着手	事業継続

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線

区	番号	路線名	工区名	これまでの取組	これからの取組	
				前期・後期① (H28~R7)	後期② (R8~R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町陸線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後	整備計画へ戻る	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前		
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続		事業継続
	6	(国)国道409号	小杉御殿町I期	事業継続		事業継続
中原	7	(国)国道409号	小杉御殿町II期	事業継続		事業継続
	8	(国)国道409号	宮内	先送り		着手
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り		着手
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続		事業継続
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続		事業継続
	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)		—
	13	(都)野川柿生線	久本	事業継続		事業継続
高津	14	(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—	
	15	(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続	
	16	(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
	17	(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
多摩	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生I期	後期① 完成 (R7)	—	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生II期	事業継続	事業継続	
麻生	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線

区	番号	路線名	工区名	これまでの取組	これからの取組
				前期・後期① (H28~R7)	後期② (R8~R11)
	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
中原	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
多摩	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
麻生	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組	これからの取組
				前期・後期① (H28~R7)	後期② (R8~R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	—
	b		東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
幸	d	(都)塚越南加瀬線	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	着手	事業継続
	e	(都)大田神奈川線		着手	事業継続
幸・中原	f	(都)矢向鹿島田線		着手	事業継続
	x	(都)南武線沿道1号線～6号線		着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線		着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
川崎	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)	着手・完成予定※2	※3
	o	国道357号	扇島(一部区間)		
		(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手・完成予定	
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
多摩	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
宮前	v	(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区	着手	事業継続
	w	(都)鷺沼線	第一種市街地再開発事業	着手	事業継続

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線

区	番号	路線名	工区名	これまでの取組	これからの取組
				前期・後期① (H28~R7)	後期② (R8~R11)
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手
幸	2	(国)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定
	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	-
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前	整備計画へ戻る
	5	(国)国道409号	小杉		
中原	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続
	12	溝口駅南口駅前広場	-	前期 完成 (H28)	-
高津	13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
	14	(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	-
	15	(都)溝ノ口線	-	事業継続	事業継続
	16	(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続
	17	(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	-
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	-
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1: 工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線

区	番号	路線名	工区名	これまでの取組	これからの取組
				前期・後期① (H28~R7)	後期② (R8~R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	-
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	-
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	-
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	-
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	-

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組	これからの取組
				前期・後期① (H28~R7)	後期② (R8~R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅~東門前駅	後期①完成(R6)	-
	b		東門前駅~川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅~武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
幸・中原	x	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)南武線沿道1号線~6号線	着手	事業継続
	y		(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	-
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT~国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島~水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港~浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町~国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)		着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島(一部区間)		※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	-
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	-
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	-
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	-
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	-
	宮前	v		(都)久末鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
w	(都)鷺沼線	着手	事業継続		

※2: 令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3: 国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定
	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—
	4	(都)荻宿小田中線	I 期	前期 完成 (H28)	—
	5	(国)国道409号	小杉	整備計画へ戻る	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I 期		
中原	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II 期	事業継続	事業継続
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続
	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)	—
	13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
高津	14	(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—
	15	(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続
	16	(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続
	17	(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定
	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1
多摩	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手
	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定
	23	(都)尻手黒川線	IV 期	事業継続	完成予定
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I 期	後期① 完成 (R7)	—
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II 期	事業継続	事業継続
麻生	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II 期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川 (宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
中原	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
多摩	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
麻生	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	—
	b		東門前駅～川崎大師駅 (鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
幸	d	(都)塚越南加瀬線	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	着手	事業継続
	e	(都)大田神奈川線		着手	事業継続
幸・中原	f	(都)矢向鹿島田線		着手	事業継続
	x	(都)南武線沿道1号線～6号線		着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線		着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I 期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
川崎	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口 (仮称)		着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島 (一部区間)		※3
		(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業		着手・完成予定
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
多摩	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
宮前	v	(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区	着手	事業継続
	w	(都)鷺沼線	第一種市街地再開発事業	着手	事業継続

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定
	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	-
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	-
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	整備計画へ戻る	
中原	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期		
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続
	12	溝口駅南口駅前広場	-	前期 完成 (H28)	-
	13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
高津	14	(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	-
	15	(都)溝ノ口線	-	事業継続	事業継続
	16	(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続
	17	(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定
	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1
多摩	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	-
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手
	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	-
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続
麻生	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川 (宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
中原	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	-
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	-
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	-
多摩	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	-
麻生	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	-

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	-
	b		東門前駅～川崎大師駅 (鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
幸	d	(都)塚越南加瀬線	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	着手	事業継続
	e	(都)大田神奈川線		着手	事業継続
幸・中原	f	(都)矢向鹿島田線		着手	事業継続
	x	(都)南武線沿道1号線～6号線		着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線		着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	-
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
川崎	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口 (仮称)		着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島 (一部区間)		※3
		(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業		着手・完成予定
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	-
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	-
多摩	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	-
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	-
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	-
宮前	v	(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区	着手	事業継続
	w	(都)鷺沼線	第一種市街地再開発事業	着手	事業継続

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定
	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続
中原	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	整備計画へ戻る	
	8	(国)国道409号	宮内		
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続
	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)	—
	13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
高津	14	(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—
	15	(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続
	16	(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続
	17	(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定
	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1
多摩	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手
	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続
麻生	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
中原	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
多摩	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
麻生	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	—
	b		東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
幸	d	(都)塚越南加瀬線	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	着手	事業継続
	e	(都)大田神奈川線		着手	事業継続
幸・中原	f	(都)矢向鹿島田線		着手	事業継続
	x	(都)南武線沿道1号線～6号線		着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線		着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
川崎	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)	着手・完成予定※2	※3
	o	国道357号	扇島(一部区間)		
		(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業		
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
多摩	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
宮前	v	(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区	着手	事業継続
	w	(都)鷺沼線	第一種市街地再開発事業	着手	事業継続

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定
	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続
	6	(国)国道409号	小杉御殿町Ⅰ期	事業継続	事業継続
中原	7	(国)国道409号	小杉御殿町Ⅱ期	事業継続	事業継続
	8	(国)国道409号	宮内	整備計画へ戻る	
	9	(国)国道409号	下野毛		
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続
	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)	—
	13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
高津	14	(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—
	15	(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続
	16	(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続
	17	(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定
	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1
多摩	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手
	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定
	23	(都)尻手黒川線	Ⅳ期	事業継続	完成予定
	24	(都)世田谷町田線	上麻生Ⅰ期	後期① 完成 (R7)	—
	25	(都)世田谷町田線	上麻生Ⅱ期	事業継続	事業継続
麻生	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	Ⅱ期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
中原	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
多摩	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
麻生	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	—
	b		東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
幸	d	(都)塚越南加瀬線	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	着手	事業継続
	e	(都)大田神奈川線		着手	事業継続
幸・中原	f	(都)矢向鹿島田線		着手	事業継続
	x	(都)南武線沿道1号線～6号線		着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線		着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (Ⅰ期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
川崎	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)	着手・完成予定※2	※3
	o	国道357号	扇島(一部区間)		
		(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業		
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
多摩	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
宮前	v	(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区	着手	事業継続
	w	(都)鷺沼線	第一種市街地再開発事業	着手	事業継続

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手
	9	(国)国道409号	下野毛		
高津	10	(都)宮内新横浜線	宮内	整備計画へ戻る	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続
	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)	—
	13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
高津	14	(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—
	15	(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続
	16	(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続
	17	(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 (前期・後期① H28～R7)	これからの取組 (後期② R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	—
	b		東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
幸・中原	x	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
	y		(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)		着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島(一部区間)		※3
		(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業		着手・完成予定
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
宮前	v	(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業	着手	事業継続
	w	(都)鷺沼線		着手	事業継続

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手
10	(都)宮内新横浜線	宮内	整備計画へ戻る		
11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋			
高津	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)	—
	13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
	14	(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—
	15	(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続
	16	(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続
	17	(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	—
	b		東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
	x		(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続	
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島(一部区間)	着手	※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
	w	(都)鷺沼線		着手	事業継続

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続
	11	(市)宮内新横浜線	寺マカ入橋	前	整備計画へ戻る
高津	12	溝口駅南口駅前広場	—	前	整備計画へ戻る
	13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
	14	(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—
	15	(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続
	16	(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続
	17	(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川 (宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	小島新田駅～東門前駅	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	—
	b	京浜急行大師線	東門前駅～川崎大師駅 (鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d	(都)塚越南加瀬線	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	着手	事業継続
幸・中原	e	(都)大田神奈川線		着手	事業継続
	f	(都)矢向鹿島田線		着手	事業継続
中原	x	(都)南武線沿道1号線～6号線		着手	事業継続
	y	(都)区画街路13号線・14号線		着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口 (仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島 (一部区間)	着手	※3
		(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手	着手・完成予定
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
	w	(都)鷺沼線		着手	事業継続

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続
	12	溝口駅南口駅前広場	—	—	—
高津	13	(都)野川柿生線	久本	—	—
	14	(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—
	15	(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続
	16	(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続
	17	(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手

整備計画へ戻る

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	—
	b		東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
	x		(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続	
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島(一部区間)	着手	※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
	w	(都)鷺沼線		着手	事業継続

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	-
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	-
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続
	11	(市)宮内新横浜線	筈ヶ力大橋	事業継続	事業継続
	12	溝口駅南口駅前広場	-	前期 完成 (H28)	-
	高津	13	(都)野川柿生線	久本	前
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前	整備計画へ戻る
15		(都)溝ノ口線	-	事業継続	事業継続
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	-
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	-
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1: 工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	-
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	-
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	-
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	-
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	-

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	-
	b		東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
幸・中原	x	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
	y		(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	-
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島(一部区間)	着手	※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	-
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	-
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	-
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	-
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	-
宮前	v	(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業	着手	事業継続
	w	(都)鷺沼線		着手	事業継続

※2: 令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3: 国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続
	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)	—
	高津	13	(都)野川柿生線	久本	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	磯山坂	事業継続	事業継続
15		(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続
宮前	17	(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続
	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手

整備計画へ戻る

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)			
区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等				これまでの取組	これからの取組
区	記号	路線名	備考	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	—	—
	b	東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続	事業継続
幸・中原	c	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続	事業継続
	d	JR南武線	着手	事業継続	事業継続
幸・中原	e	(都)塚越南加瀬線	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	着手	事業継続
	f	(都)大田神奈川線		着手	事業継続
	x	(都)矢向鹿島田線		着手	事業継続
中原	y	(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続	事業継続
	y	(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島(一部区間)	着手	※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
w	(都)鷺沼線	着手	事業継続		

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	-
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	-
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続
	12	溝口駅南口駅前広場	-	前期 完成 (H28)	-
	13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
高津	14	(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	-
15	(都)溝ノ口線	-	整備計画へ戻る		
16	(国)国道409号	北見方			
17	(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定
19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
多摩	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	-
21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	-
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	-
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	-
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	-
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	-
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	-

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	-
	b		東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
幸	d	(都)塚越南加瀬線	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	着手	事業継続
幸・中原	e	(都)大田神奈川線		着手	事業継続
	f	(都)矢向鹿島田線		着手	事業継続
幸・中原	x	(都)南武線沿道1号線～6号線		着手	事業継続
	y	(都)区画街路13号線・14号線		着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	-
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島(一部区間)	着手	※3
		(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手	着手・完成予定
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	-
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	-
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	-
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	-
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	-
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
	w	(都)鷺沼線		着手	事業継続

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	-
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	-
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続
	12	溝口駅南口駅前広場	-	前期 完成 (H28)	-
	高津	13	(都)野川柿生線	久本	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	-
15		(都)溝ノ口線	-	事業継続	事業継続
宮前	16	(国)国道409号	北見方	整備計画へ戻る	
	17	(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)		
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	-
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	-
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川 (宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	-
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	-
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	-
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	-
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	-

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	-
	b		東門前駅～川崎大師駅 (鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
	x		(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続	
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	-
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口 (仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島 (一部区間)	着手	※3
		(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手	着手・完成予定
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	-
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	-
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	-
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	-
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	-
宮前	v	(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業	着手	事業継続
	w	(都)鷺沼線		着手	事業継続

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	-	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	-	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	-	前期 完成 (H28)	-
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	-	
15		(都)溝ノ口線	-	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
宮前	17	(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	<b>整備計画へ戻る</b>		
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定※1	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	-	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	-	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	-
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	-
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	-
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	-
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	-

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	-
	b		東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	着手	事業継続
	e			着手	事業継続
幸・中原	f	(都)大田神奈川線	着手	事業継続	
	x		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
幸・中原	y	(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続	
	y		(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	-
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島(一部区間)	着手	※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	-
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	-
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	-
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	-
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	-
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
	w	(都)鷺沼線		着手	事業継続

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)	—
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—	
15		(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17	(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続		
呂前	18	(市)横浜生田線	小沢	整備計画へ戻る		
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸			
多摩	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川 (宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	—
	b		東門前駅～川崎大師駅 (鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
	x		(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続	
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口 (仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島 (一部区間)	着手	※3
		(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手	着手・完成予定
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
宮前	v	(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業	着手	事業継続
	w	(都)鷺沼線		着手	事業継続

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)	—
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—	
15		(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	豆戸	先送り	着手	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	先送り	着手	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

整備計画へ戻る

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	—
	b		東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
	x		(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続	
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島(一部区間)	着手	※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
w	(都)鷺沼線	着手	事業継続		

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)	—
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—	
15		(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	—	—	
麻生	21	(都)世田谷町田線	生田	—	—	
	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

整備計画へ戻る

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)			
区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等				これまでの取組	これからの取組
区	記号	路線名	備考	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	—
	b		東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
	x		(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続	
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島(一部区間)	着手	※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
w	(都)鷺沼線	着手	事業継続		

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)	—
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—	
15		(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—	
	21	(都)世田谷町田線	生田	整備計画へ戻る		
	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口			
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—	
	麻生	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続
		26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定
		27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続
		28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続
29		(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
30		(主)町田調布	市境	先送り	着手	

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)			
区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等				これまでの取組	これからの取組
区	記号	路線名	備考	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	—
	b		東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	(都)大田神奈川線	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	着手	事業継続
	f	(都)矢向鹿島田線		着手	事業継続
	x	(都)南武線沿道1号線～6号線		着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線		着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)		着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島(一部区間)		※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
	宮前	v		(都)久末鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
	w	(都)鷺沼線		着手	事業継続

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	-	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	-	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	-	前期 完成 (H28)	-
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	-	
15		(都)溝ノ口線	-	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	-	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)仲土町田線	仲土駅南口	整備計画へ戻る		
	23	(都)尻手黒川線	IV期			
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	-	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	-
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	-
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	-
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	-
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	-

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	-
	b		東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
幸・中原	x	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
	y		(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	-
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島(一部区間)	着手	※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	-
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	-
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	-
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	-
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	-
宮前	v	(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業	着手	事業継続
	w	(都)鷺沼線		着手	事業継続

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)	—
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—	
15		(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)丸子黒川線	IV期	後	整備計画へ戻る	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後	整備計画へ戻る	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川 (宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	—
	b		東門前駅～川崎大師駅 (鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
幸・中原	x	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
	y		(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口 (仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島 (一部区間)	着手	※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
	宮前	v		(都)久末鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
宮前	w	(都)鷺沼線	同上	着手	事業継続

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線

区	番号	路線名	工区名	これまでの取組	これからの取組	
				前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	-	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	-	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	-	前期 完成 (H28)	-
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	-	
15		(都)溝ノ口線	-	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	-	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後	着手	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	後	着手	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

整備計画へ戻る

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線

区	番号	路線名	工区名	これまでの取組	これからの取組
				前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	-
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	-
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	-
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	-
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	-

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組	これからの取組
				前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	-
	b		東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
	x		(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続	
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	-
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島(一部区間)		※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	-
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	-
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	-
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	-
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	-
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
w	(都)鷺沼線	着手	事業継続		

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)	—
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—	
15		(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手里川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期			
	26	(都)菅早野線	下麻生			
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

整備計画へ戻る

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)			
区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川 (宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等				これまでの取組	これからの取組
区	記号	路線名	備考	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	—
	b		東門前駅～川崎大師駅 (鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
幸・中原	x	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
	y		(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口 (仮称)		着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島 (一部区間)		※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
宮前	v	(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業	着手	事業継続
	w	(都)鷺沼線		着手	事業継続

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)	—
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—	
15		(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
川崎	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)宮内野線	上麻生	事業継続	事業継続	
麻生	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

整備計画へ戻る

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)	
【連続立体交差事業ほか関連事業】						
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅 東門前駅～川崎大師駅 (鈴木町すり付け)	後期①完成(R6)	—	
	b			事業継続	事業継続	
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続	
	d			(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	着手	事業継続	
	f			(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	x			(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
幸・中原	y	JR南武線沿道1号線～6号線	JR南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続	
	z			(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】						
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—	
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続	
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続	
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続	
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続	
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続	
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続	
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口 (仮称)	着手	着手・完成予定※2	
	o	国道357号	扇島 (一部区間)	着手	※3	
	o	(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手	着手・完成予定	
【その他の事業関係】						
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備	
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—	
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—	
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—	
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—	
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—	
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—	
宮前	v	(都)久末鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業	着手	事業継続	
	w	(都)鷺沼線		着手	事業継続	

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線

区	番号	路線名	工区名	これまでの取組	これからの取組	
				前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	-	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	-	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	-	前期 完成 (H28)	-
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	-	
15		(都)溝ノ口線	-	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	-	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	-	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
宮前	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	完成予定	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	完成予定	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

整備計画へ戻る

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1: 工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線

区	番号	路線名	工区名	これまでの取組	これからの取組
				前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	-
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	-
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	-
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	-
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	-

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組	これからの取組
				前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅 東門前駅～川崎大師駅 (鈴木町すり付け)	後期①完成(R6)	-
	b			事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d			着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	着手	事業継続
	f			着手	事業継続
	x			着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線	JR南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
	y			着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	-
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島(一部区間)	着手	※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	-
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	-
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	-
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	-
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	-
	宮前	v		(都)久末鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
w	(都)鷺沼線	着手	事業継続		

※2: 令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3: 国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)	—
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—	
15		(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	上麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

整備計画へ戻る

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)			
区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等				これまでの取組	これからの取組
区	記号	路線名	備考	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	—
	b		東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
幸・中原	x	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
	y		(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島(一部区間)	着手	※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
w	(都)鷺沼線	着手	事業継続		

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)	—
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—	
15		(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川			
	30	(主)町田調布	市境			

[整備計画へ戻る](#)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)			
区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等				これまでの取組	これからの取組
区	記号	路線名	備考	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	—
	b		東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
	x		(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続	
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)		着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島(一部区間)		※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
w	(都)鷺沼線	着手	事業継続		

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線

区	番号	路線名	工区名	これまでの取組	これからの取組	
				前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	-	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	-	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	-	前期 完成 (H28)	-
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	-	
15		(都)溝ノ口線	-	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	-	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	-	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	事業継続	事業継続	

整備計画へ戻る

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1: 工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線

区	番号	路線名	工区名	これまでの取組	これからの取組
				前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	-
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	-
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	-
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	-
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	-

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組	これからの取組
				前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	-
	b		東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
幸・中原	x	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
	y		(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	-
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島(一部区間)	着手	※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	-
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	-
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	-
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	-
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	-
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
	w	(都)鷺沼線		着手	事業継続

※2: 令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3: 国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線

区	番号	路線名	工区名	これまでの取組	
				前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	-
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	-
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続
	12	溝口駅南口駅前広場	-	前期 完成 (H28)	-
	高津	13	(都)野川柿生線	久本	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	-
15		(都)溝ノ口線	-	事業継続	事業継続
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	-
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	-
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続
	29	(主)町田調布	里川	事業継続	事業継続
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

整備計画へ戻る

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線

区	番号	路線名	工区名	これまでの取組	
				前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	-
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	-
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	-
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	-
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	-

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組	
				前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	-
	b		東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
	x		(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続	
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	-
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島(一部区間)	着手	※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	-
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	-
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	-
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	-
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	-
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
w	(都)鷺沼線	着手	事業継続		

※2: 令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3: 国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	-	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	-	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	-	前期 完成 (H28)	-
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	-	
15		(都)溝ノ口線	-	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	-	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	-	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

整備計画へ戻る

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	-
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	-
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	-
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	-
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	-

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	-
	b		東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
	x		(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続	
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	-
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島(一部区間)	着手	※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	-
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	-
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	-
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	-
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	-
	v	(都)久未鷺沼線		鷺沼駅前地区	着手
宮前	w	(都)鷺沼線	第一種市街地再開発事業	着手	事業継続

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線

区	番号	路線名	工区名	これまでの取組	これからの取組	
				前期・後期① (H28~R7)	後期② (R8~R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	-	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	-	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	-	前期 完成 (H28)	-
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	-	
15		(都)溝ノ口線	-	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	-	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	-	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1: 工法の検討結果により完成時期の見直し検討

整備計画へ戻る

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線

区	番号	路線名	工区名	これまでの取組	これからの取組
				前期・後期① (H28~R7)	後期② (R8~R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	-
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	-
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	-
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	-
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	-

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組	これからの取組
				前期・後期① (H28~R7)	後期② (R8~R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅 東門前駅～川崎大師駅 (鈴木町すり付け)	後期①完成(R6)	-
	b			事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d			着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	着手	事業継続
	f			着手	事業継続
	x			着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線	JR南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
	y			着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	-
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口 (仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島 (一部区間)	着手	※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	-
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	-
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	-
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	-
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	-
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
w	(都)鷺沼線	着手	事業継続		

※2: 令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3: 国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)	—
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—	
15		(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川 (宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
中原	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	整備計画へ戻る	
	③	(都)荻宿小田中線	III期		
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅 東門前駅～川崎大師駅 (鈴木町すり付け)	後期①完成(R6)	—
	b			事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d			着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	着手	事業継続
	f			着手	事業継続
	x			着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線	JR南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
	y			着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口 (仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島 (一部区間)	着手	※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
w	(都)鷺沼線	着手	事業継続		

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)	—
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—	
15		(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	—	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	—	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

整備計画へ戻る

関連事業等				これまでの取組	これからの取組	
区	記号	路線名	備考	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
【連続立体交差事業ほか関連事業】						
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)		
	b			東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手		
	d			(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	—	着手		
	f			(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	x			(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
中原	y	(都)南武線沿道1号線～6号線	—	着手		
	y			(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】						
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)		
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続	
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続	
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続	
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続	
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続	
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続	
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)	着手	着手・完成予定※2	
	o	国道357号	扇島(一部区間)	着手	※3	
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手	着手・完成予定
【その他の事業関係】						
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備	
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)		
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)		
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)		
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)		
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)		
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業	着手
w	(都)鷺沼線	着手				

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	-	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	-	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	-	前期 完成 (H28)	-
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	-	
15		(都)溝ノ口線	-	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	-	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	-	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川 (宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	-
高津	④	(都)呂内新横浜線	子母口	整備計画へ戻る	
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川		
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	-
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	-
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	-

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	-
	b		東門前駅～川崎大師駅 (鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
	x		(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続	
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	-
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口 (仮称)		着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島 (一部区間)		※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	-
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	-
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	-
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	-
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	-
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
w	(都)鷺沼線	着手	事業継続		

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	-
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	-
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	-	前期 完成 (H28)
13		(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	-
15		(都)溝ノ口線	-	事業継続	事業継続
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	-
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	-
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
高津	③	(都)荻宿小田中線	Ⅱ期	後期① 完成 (R6)	-
	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	-
呂前	⑤	(市)呂前6号線	野川	-	-
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	-	-
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	-
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	-

整備計画へ戻る

関連事業等				これまでの取組	これからの取組
区	記号	路線名	備考	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	-
	b		東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
幸・中原	x	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
	y		(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	-
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島(一部区間)	着手	※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	-
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	-
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	-
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	-
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	-
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
	w	(都)鷺沼線		着手	事業継続

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)	—
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—	
15		(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	杉形・生田	事業継続	事業継続
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

整備計画へ戻る

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	—
	b		東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
幸・中原	x	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
	y		(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島(一部区間)	着手	※3
		(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手	着手・完成予定
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
宮前	v	(都)久末鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業	着手	事業継続
	w	(都)鷺沼線		着手	事業継続

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)	—
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—	
15		(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—	
麻生	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川 (宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
麻生	⑦	(主)横浜生田	栄二田	—	—
	⑧	(都)世田谷町田線	片平	—	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

整備計画へ戻る

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	—
	b		東門前駅～川崎大師駅 (鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
幸・中原	d	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
	e		(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
幸・中原	x	(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続	事業継続
	y	(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口 (仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島 (一部区間)	着手	※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
宮前	v	(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業	着手	事業継続
	w	(都)鷺沼線		着手	事業継続

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)	—
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—	
15		(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川 (宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	梶形・生田	前期 完成 (R3)	—
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	—	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	—	—

整備計画へ戻る

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	—
	b		東門前駅～川崎大師駅 (鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
	x		(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続	
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口 (仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島 (一部区間)	着手	※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
w	(都)鷺沼線	着手	事業継続		

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	-	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	-	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	-	前期 完成 (H28)	-
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	-	
15		(都)溝ノ口線	-	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	-	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	-	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	-
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	-
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	-
	⑦	(主)横浜生田	東二田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	-
	⑨	(都)野川柿生線	土俵寺	-	-

整備計画へ戻る

関連事業等

区	記号	路線名	備考	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	-
	b		東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
	x		(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続	
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	-
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島(一部区間)	-	※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	-
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	-
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	-
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	-
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	-
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	-
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
w	(都)鷺沼線	着手	事業継続		

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)	—
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—	
15		(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川 (宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等

区	記号	路線名	備考	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅 東門前駅～川崎大師駅 (鈴木町すり付け)	後期①完成(R6)	—
	b			事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d			着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	着手	事業継続
	f			着手	事業継続
	x			着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線	JR南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
	y			着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口 (仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島 (一部区間)	着手	※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
w	(都)鷺沼線	着手	事業継続		

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

整備計画へ戻る

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)
13		(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—
15		(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 (前期・後期① H28～R7)	これからの取組 (後期② R8～R11)
---	----	-----	----	-------------------------	----------------------

【連続立体交差事業ほか関連事業】

川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	—
	b		東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	大向駅～武蔵小杉	着手	事業継続
幸	d	(都)塚越南加瀬線	—	着手	事業継続
幸・中原	e	(都)大田神奈川線	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	着手	事業継続
	f	(都)矢向鹿島田線		着手	事業継続
中原	x	(都)南武線沿道1号線～6号線	—	着手	事業継続
	y	(都)区画街路13号線・14号線		着手	事業継続

整備計画へ戻る

【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】

川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島(一部区間)	着手	※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手

【その他の事業関係】

川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
w	(都)鷺沼線	着手	事業継続		

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)	—
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—	
15		(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川 (宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	—
	b		東門前駅～川崎大師駅 (鈴木町おし付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
幸	d	(都)塚越南加瀬線	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	着手	事業継続
幸・中原	e	(都)大田神奈川線		着手	事業継続
	f	(都)矢向鹿島田線		着手	事業継続
	x	(都)南武線沿道1号線～6号線		着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線		着手	事業継続

【自都心の機能強化に関する広域的事業関係】

区	記号	路線名	備考	これまでの取組	これからの取組
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線		整備計画へ戻る
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口 (仮称)		着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島 (一部区間)		※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	

【その他の事業関係】

区	記号	路線名	備考	これまでの取組	これからの取組
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成 (R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成 (R5)	—
	s	(都)登戸3号線		前期 完成 (R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成 (R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成 (R6)	—
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区
	w	(都)鷺沼線	第一種市街地再開発事業	着手	事業継続

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線

区	番号	路線名	工区名	これまでの取組	これからの取組	
				前期・後期① (H28~R7)	後期② (R8~R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	-	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	-	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	-	前期 完成 (H28)	-
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	-	
15		(都)溝ノ口線	-	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	-	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	-	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1: 工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線

区	番号	路線名	工区名	これまでの取組	これからの取組
				前期・後期① (H28~R7)	後期② (R8~R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	-
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	-
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	-
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	-
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	-

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組	これからの取組	
				前期・後期① (H28~R7)	後期② (R8~R11)	
【連続立体交差事業ほか関連事業】						
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)		
	b			東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手		
	d			(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	着手		
	f			(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	x			(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
幸・中原	f	(都)南武線沿道1号線～6号線	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	着手		
	y			(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続

川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	-
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT 国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	着手	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島(一部区間)	着手	※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手

整備計画へ戻る

【その他の事業関係】

川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	
宮前	v	(都)久末鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業	着手	
	w	(都)鷺沼線		着手	

※2: 令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3: 国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	-	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	-	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	-	前期 完成 (H28)	-
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	-	
15		(都)溝ノ口線	-	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	-	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	-	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	-
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	-
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	-
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	-
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	-

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	-
	b		東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
幸・中原	x	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
	y		(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
多摩	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	-
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
川崎	i	川崎臨港道路東扇島小江町線	東扇島～小江町	着手	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	着手	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島(一部区間)	着手	※3
川崎		(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手	着手・完成予定
	【その他の事業関係】				
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	-
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	-
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	-
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	-
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	-
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
w		(都)鷺沼線	着手	事業継続	

整備計画へ戻る

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)	—
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—	
15		(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	—
	b		東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
幸・中原	x	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
	y		(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師IC1～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
川崎	j	国道357号	羽田空港～浮島	着手	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	着手	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島(一部区間)	着手	※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区
	w	(都)鷺沼線	第一種市街地再開発事業	着手	事業継続

整備計画へ戻る

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	-	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	-	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	-	前期 完成 (H28)	-
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	-	
15		(都)溝ノ口線	-	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	-	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	-	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	-
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	-
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	-
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	-
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	-

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	-
	b		東門前駅～川崎大師駅(鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
	x		(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続	
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	-
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
川崎	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	事業継続	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口(仮称)	着手・完成予定※2	
川崎	o	国道357号	扇島(一部区間)	※3	
		(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手・完成予定	
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	-
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	-
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	-
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	-
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	-
宮前	v	(都)久末鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業	着手	事業継続
	w	(都)鷺沼線		着手	事業継続

整備計画へ戻る

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)	—
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—	
15		(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川 (宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	—
	b		東門前駅～川崎大師駅 (鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
	x		(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続	
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	着手
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	着手	着手
川崎	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口 (仮称)	着手・完成予定	着手・完成予定
	o	国道357号	扇島 (一部区間)	※3	※3
		(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手	着手・完成予定
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区
宮前	w	(都)鷺沼線	第一種市街地再開発事業	着手	事業継続

整備計画へ戻る

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	-	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	-	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	-	前期 完成 (H28)	-
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	-	
15		(都)溝ノ口線	-	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	-	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	-	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川 (宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	-
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	-
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	-
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	-
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	-

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	-
	b		東門前駅～川崎大師駅 (鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
	x		(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続	
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	-
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	着手	事業継続
川崎	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口	着手	着手・完成予定
	o	国道357号	扇島 (一部区間)	※3	※3
		(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業		着手・完成予定
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	-
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	-
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	-
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	-
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	-
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区
宮前	w	(都)鷺沼線	第一種市街地再開発事業	着手	事業継続

整備計画へ戻る

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)	—
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—	
15		(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川 (宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	—
	b		東門前駅～川崎大師駅 (鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
	x		(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続	
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口	—	—
	o	国道357号	扇島 (一部区間)	—	—
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	—
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
w	(都)鷺沼線	着手	事業継続		

整備計画へ戻る

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)	—
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—	
15		(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川 (宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅 東門前駅～川崎大師駅 (鈴木町すり付け)	後期①完成(R6)	—
	b			事業継続	事業継続
幸・中原 幸	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d			(都)塚越南加瀬線	着手
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	着手	事業継続
	f			(都)大田神奈川線	着手
幸・中原	x	(都)南武線沿道1号線～6号線	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	着手	事業継続
	y			(都)矢向鹿島田線	着手
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続	
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
川崎	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口 (仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島 (一部区間)	着手	※3
		(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手	着手・完成予定
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進	着手	着手・完成予定
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
	宮前	v		(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業
宮前	w	(都)鷺沼線	同上	着手	事業継続

整備計画へ戻る

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)
13		(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—
15		(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川 (宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	—
	b		東門前駅～川崎大師駅 (鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
	x		(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続	

【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】

川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口 (仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島 (一部区間)	着手	※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手

【その他の事業関係】

川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	前期 完成(R3)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R6)	—
	s	(都)登戸3号線		後期① 完成(R6)	—
	t	(都)登戸野川線			
	u	(都)登戸駅線			
宮前	v	(都)久未鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業	着手	事業継続
	w	(都)鷺沼線		着手	事業継続

整備計画へ戻る

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	—
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	—
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	—	前期 完成 (H28)
13		(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	—
15		(都)溝ノ口線	—	事業継続	事業継続
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	—
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	—
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川 (宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	—
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	—
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	—
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	—
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	—

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅	後期①完成(R6)	—
	b		東門前駅～川崎大師駅 (鈴木町すり付け)	事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d		(都)塚越南加瀬線	着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	(都)大田神奈川線	着手	事業継続
	f		(都)矢向鹿島田線	着手	事業継続
	x		(都)南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線	着手	事業継続	
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	—
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口 (仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島 (一部区間)	着手	※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手
【その他の事業関係】					
川崎	n	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	—
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	—
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	—
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	—
	u	(都)登戸駅線		後期① 完成(R6)	—
	宮前	v		(都)久木鷺沼線	鷺沼駅前地区 第一種市街地再開

整備計画へ戻る

※2：令和8年度の事業化に向けて手続中  
 ※3：国と一部区間の早期整備に向けた協議中

道路整備一覧表 (1/2) 整備推進路線				これまでの取組	これからの取組	
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)	
川崎	1	(都)川崎駅扇町線	扇町跨線橋	先送り	着手	
幸	2	(県)川崎町田	末吉橋	事業継続	完成予定	
中原	3	(都)東京丸子横浜線	市ノ坪	後期① 完成 (R7)	-	
	4	(都)荻宿小田中線	I期	前期 完成 (H28)	-	
	5	(国)国道409号	小杉	事業継続	事業継続	
	6	(国)国道409号	小杉御殿町 I期	事業継続	事業継続	
	7	(国)国道409号	小杉御殿町 II期	事業継続	事業継続	
	8	(国)国道409号	宮内	先送り	着手	
	9	(国)国道409号	下野毛	先送り	着手	
	10	(都)宮内新横浜線	宮内	事業継続	事業継続	
	11	(市)宮内新横浜線	等々力大橋	事業継続	事業継続	
	高津	12	溝口駅南口駅前広場	-	前期 完成 (H28)	-
		13	(都)野川柿生線	久本	事業継続	事業継続
14		(都)丸子中山茅ヶ崎線	蟻山坂	前期 完成 (R3)	-	
15		(都)溝ノ口線	-	事業継続	事業継続	
16		(国)国道409号	北見方	事業継続	事業継続	
17		(主)丸子中山茅ヶ崎	野川(高津)	事業継続	事業継続	
宮前	18	(市)横浜生田線	水沢	事業継続	完成予定	
多摩	19	(都)世田谷町田線	登戸	事業継続	完成予定※1	
	20	(都)登戸2号線	多摩沿線	前期 完成 (R3)	-	
	21	(都)世田谷町田線	生田	先送り	着手	
麻生	22	(都)柿生町田線	柿生駅南口	事業継続	完成予定	
	23	(都)尻手黒川線	IV期	事業継続	完成予定	
	24	(都)世田谷町田線	上麻生 I期	後期① 完成 (R7)	-	
	25	(都)世田谷町田線	上麻生 II期	事業継続	事業継続	
	26	(都)菅早野線	下麻生	事業継続	完成予定	
	27	(主)横浜上麻生	柿生陸橋	事業継続	事業継続	
	28	(主)横浜上麻生	下麻生	事業継続	事業継続	
	29	(主)町田調布	黒川	事業継続	事業継続	
	30	(主)町田調布	市境	先送り	着手	

調整路線 (隣接区間の整備状況などを踏まえ、着手時期について検討)

区	記号	路線名	工区
中原	ア	荻宿小田中線	II期
宮前	イ	丸子中山茅ヶ崎線	野川(宮前)

※1：工法の検討結果により完成時期の見直し検討

道路整備一覧表 (2/2) 土地収用制度等活用路線				これまでの取組	これからの取組
区	番号	路線名	工区名	前期・後期① (H28～R7)	後期② (R8～R11)
中原	①	(国)国道409号	市ノ坪	事業継続	事業継続
	②	(都)丸子中山茅ヶ崎線	小杉御殿	事業継続	事業継続
	③	(都)荻宿小田中線	Ⅲ期	後期① 完成 (R6)	-
高津	④	(都)宮内新横浜線	子母口	後期① 完成 (R5)	-
宮前	⑤	(市)宮前6号線	野川	事業継続	完成予定
多摩	⑥	(主)川崎府中	枅形・生田	前期 完成 (R3)	-
	⑦	(主)横浜生田	東三田	事業継続	事業継続
麻生	⑧	(都)世田谷町田線	片平	後期① 完成 (R7)	-
	⑨	(都)野川柿生線	王禅寺	後期① 完成 (R6)	-

関連事業等

区	記号	路線名	備考	これまでの取組 前期・後期① (H28～R7)	これからの取組 後期② (R8～R11)
【連続立体交差事業ほか関連事業】					
川崎	a	京浜急行大師線	小島新田駅～東門前駅 東門前駅～川崎大師駅 (鈴木町すり付け)	後期①完成(R6)	-
	b			事業継続	事業継続
幸・中原	c	JR南武線	矢向駅～武蔵小杉駅	着手	事業継続
	d			着手	事業継続
幸・中原	e	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	JR南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業	着手	事業継続
	f			着手	事業継続
	x			着手	事業継続
中原	y	(都)区画街路13号線・14号線	JR南武線沿道1号線～6号線	着手	事業継続
	y			着手	事業継続
【首都圏の機能強化に関する広域的事業関係】					
川崎	g	多摩川スカイブリッジ	全線	前期 完成(R3)	-
	h	川崎縦貫道路 (I期)	大師JCT～国道15号	事業継続	事業継続
	i	川崎臨港道路東扇島水江町線	東扇島～水江町	事業継続	事業継続
	j	国道357号	羽田空港～浮島	事業継続	事業継続
	k	国道409号	殿町～国道15号	事業継続	事業継続
	l	(都)浮島町線	国道357号整備事業	着手	事業継続
	m	(都)大師駅前線	国道409号整備事業	事業継続	事業継続
	n	高速湾岸線	首都高扇島出入口 (仮称)	着手	着手・完成予定※2
	o	国道357号	扇島 (一部区間)	着手	※3
			(市)扇島1号線他	扇島 臨海部大規模土地利用推進事業	着手
【その他の事業関係】					
川崎	p	(都)富士見鶴見駅線	防災市街地整備促進事業等	事業化検討	一部暫定整備
多摩	q	(都)登戸1号線	登戸土地区画整理事業	後期① 完成(R6)	-
	r	(都)登戸2号線		後期① 完成(R5)	-
	s	(都)登戸3号線		前期 完成(R3)	-
	t	(都)登戸野川線		後期① 完成(R6)	-
	u	(都)登戸線		後期① 完成(R6)	-
	v	(都)久末鷺沼線		鷺沼駅前地区 第一種市街地再開発事業	着手
宮前	w	(都)鷺沼線	同上	着手	事業継続

※2：...  
※3：...

整備計画へ戻る