

1 事業の概要について

本事業は、坂戸小学校の児童増加に伴う教室不足を解消するため、校庭の南側に増築校舎を整備し、その後北側の既存校舎（A棟）を解体し、校庭として整備する計画となっています。

【増築校舎の概要】

所在地	高津区坂戸1-18-1	建築面積	2,393.92㎡
事業費※	約30億7千万円	延べ面積	7,227.23㎡
工事内容	RC造、4階建、高さ18.38m、校舎増築（普通教室23室、特別教室他）、屋外付帯等		
※増築に係る工事費（建築、電気設備、衛生設備、冷暖房設備、昇降機設備の各工事）と工事監理費の合計			

2 完成時期について

事前の情報収集が不十分だったことにより、工事着手後に校門前の歩道下に水路構造物が埋設されていることが判明し、完成時期が当初予定していた令和6年2月末から令和6年11月頃になる見込みとなり、保護者や地域の皆様に説明をしました。その後、建設業界全体の建設技能労働者の減少の影響等により、更に完成時期が令和7年2月末まで遅延する見込みとなりました。


【工事工程の概要】

	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度以降
当初工程	準備工	本体工事	供用	A棟解体・グラウンド工事ほか	
現在予定工程	準備工	本体工事	供用	A棟解体・グラウンド工事ほか（※）	

（※スケジュールについては今後調整）

当初計画から約12か月の遅延

（参考）増築校舎配置図



3 事業費の増額について

水路構造物の保護等による工事の遅延や建築コストの高騰等により、事業費全体で約5億6千万円の増額（約30億7千万円→約36億3千万円）となる見込みです。

【増額の主な項目】

	増額計	
①水路機能保全等	水路構造物の保護等に伴う変更	約1.9億円
②建築コストの高騰	労務単価、材料単価等の上昇に伴う変更	約2.9億円
③その他	児童用仮設通路の追加整備、地中障害物の撤去等	約0.8億円
計		約5.6億円

4 補正予算について

完成時期が令和7年2月末まで遅延する見込みとなることから、令和6年第1回市議会定例会に令和5年度予算の増額補正及び予算の繰越の議案を提出する予定です。

【補正予算の概要】

	R5年度	R6年度
予算	当初予算	一部繰越※
	増額補正	全額繰越

※R5当初予算のうち一部を支払い、残額を繰越すもの

5 今後のスケジュールについて

工期延長及び増額の変更契約については、工事の進捗に合わせて段階的に手続を進め、市議会に建築工事の契約議案の提出や報告を行ってまいります。

【契約議案】

令和6年第3回又は第4回市議会定例会（変更契約について契約額の1割を超えるため）

【令和6年の建築工事の契約に係る主な予定】

	1月	2月	3月	4月～6月	7月以降	9月以降
変更契約	① 工期延長	①の市長の専決処分についての報告 ・教育委員会 ・令和6年第1回市議会定例会	② 工期延長 増額	②の市長の専決処分についての報告 ・教育委員会 ・令和6年第2回市議会定例会	③の提出予定の契約議案についての報告 ・教育委員会	③ 増額 （※）

①R6.2.29までの工期をR6.3.29までに延長 ②R6.3.29までの工期をR7.2.28までに延長、建築コストの高騰に伴う増額
③水路機能保全等、その他の工事に伴う増額（※）令和6年第3回又は第4回市議会定例会に契約議案を提出