


鹿島田こ線歩道橋・交通広場等整備事業 概要図






(新設) 交通広場工事 (5,000 m<sup>2</sup>)  
 ・バス、タクシー、一般車、身体障害者用車両の乗降場等を整備する。


(更新) 駐輪場工事 (570 台)  
 ・既設駐輪場の老朽化と収用台数の増強に対応するために整備を行う。

連絡通路  
 ・西側市街地と商業施設との連絡のために仮設連絡通路が設置されているが、本設化の要望を受け、駐輪場と一体的に整備を行う。

(更新) 歩道拡幅工事  
 ・現況幅員が2mと狭小であることから、駐輪場の整備と併せ、4mに拡幅する。



(新設) 階段工事、エレベーター工事  
 ・こ線歩道橋と交通広場を接続する。



鹿島田こ線歩道橋、交通広場のスケジュール

次の工程表のとおり、鹿島田こ線歩道橋は平成25年度上半期、交通広場は平成26年度上半期の工事完成を目標としています。  
 なお、これまで平成24年度の工事完成を目標にしていたが、それぞれの施設の完成をお待ちいただいている皆様には、大変、御迷惑をおかけし申し訳ございません。できる限り早期完成に努めてまいりますので、御理解をくださいますようお願いいたします。

【鹿島田こ線歩道橋、交通広場等の工程表】

	工種	21年度		22年度		23年度		24年度		25年度		26年度	
		上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期
こ線歩道橋工事	JR貨物	鉄道構内 工事用 仮設通路		■	■								
		下部工事				■	■						
	JR東日本	鉄道構内 工事用 仮設通路		■									
		桁工事及び 橋面工事							■	■			
	階段等							■	■				
交通広場等	川崎市	駐輪場等								■	■		
		交通広場										■	■

※震災の影響により、貨物列車の運行計画は今後も変更される可能性があるため、工期は伸縮する可能性があります。