

令和元年8月29日

まちづくり委員会資料

「川崎市総合計画」第2期実施計画・平成30年度
事務事業評価結果について
(建設緑政局に関する部分)

建設緑政局

「川崎市総合計画」第2期実施計画・平成30年度事務事業評価結果について (建設緑政局)

1 趣旨

「川崎市総合計画」第2期実施計画における、建設緑政局の平成30年度事務事業評価結果を取りまとめました。

2 「川崎市総合計画」第2期実施計画・平成30年度事務事業評価結果(概要)

「川崎市総合計画」第2期実施計画に基づく施策に位置付けられた事務事業について、建設緑政局が所管する事務事業は66事業あり、そのうち目標を上回ったものは3事業、目標をほぼ達成したものは59事業、目標を下回ったものは4事業ありました(表1)。

表1 施策に位置付けられた事務事業の達成状況区分別 事業数と構成比(建設緑政局)

達成状況区分	内 容	事業数	構成比(%)
1 目標を大きく上回って達成	<ul style="list-style-type: none"> ・目標に明記した期日よりも相当早く達成し、そのことによりコスト面や市民サービスに大きく貢献した。 ・目標に明記した内容よりも相当高い水準であった。 ・目標に明記した数値を大きく上回った。 	—	—
2 目標を上回って達成	<ul style="list-style-type: none"> ・目標に明記した期日よりも早めに達成し、そのことによりコスト面や市民サービスに貢献した。 ・目標に明記した期日どおり達成し、明記した内容よりも高い水準であった。 ・目標に明記した数値を上回った。 	3	4.5
3 目標をほぼ達成	<ul style="list-style-type: none"> ・目標に明記した期日、内容どおりに達成した。 ・途中で多少の遅れはあったものの、最終期限には間に合う形で、目標に明記した内容どおりに達成した。 ・目標に明記した数値とほぼ同じであった。 ・おおむね適正に処理し業務遂行に支障がなかった。 	59	89.4
4 目標を下回った	<ul style="list-style-type: none"> ・目標に明記した内容は達成したが、期日が遅れた。 ・目標に明記した期日どおりであったが、明記した内容に満たない水準であった。 ・目標に明記した数値を下回った。 ・所定の期日に間に合わないなど、業務を適正に処理できなかった。 	4	6.1
5 目標を大きく下回った	<ul style="list-style-type: none"> ・目標に明記した期日よりも遅れ、明記した内容に満たない水準であった。 ・目標に明記した数値を大きく下回った。 	—	—
合 計		66	100.0

平成30年度の主な事務事業評価結果一覧(建設緑政局所管)

番号	事務事業コード	事務事業名	サービス分類	事務事業の概要 (簡潔に記載)	主な取組の実績	事業費 (千円)		事業の達成度
						予算額	決算額 (見込)	
1	10101060	公園防災機能向上事業	その他	広域避難場所や幹線道路沿いなどの公園において、ソーラー照明灯や避難誘導標識などの防災関連施設を整備し、防災機能の向上を図ります。	●身近な公園の防災機能向上の取組の推進については、「基本計画」と「実施計画」を一本化した計画とする調整を実施 ●帰宅困難者対策の取組の推進については、スケジュール調整により、池上新田公園における工事施工を優先して実施するために、平間公園の工事施工を令和元年度に変更	71,956	75,565	4
2	10101130	水防業務	その他	水防警報等の発令に伴い、河川パトロール等の水防活動を実施するとともに、洪水ハザードマップの改定や周知により、防災力の向上を図ります。	●河川共同点検の実施(点検箇所:7箇所) ●洪水ハザードマップの説明会の実施(10回)	0	0	3
3	10103070	耐震対策等橋りょう整備事業	施設の管理・運営	重要な橋については、目標とする耐震性能を引き上げるとともに、比較的小規模な橋についても防災上の視点で重要性が高いものは耐震化を実施し、公共構造物の安全性、信頼性をさらに向上させていきます。	●比較的規模の大きい主要な橋りょうについては、塩浜陸橋の耐震対策を実施 ●一般橋りょうについては、伊勢橋ほか8橋の耐震対策を実施	219,170	207,222	3
4	10105010	河川計画事業	その他	「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく取組の進行管理や市内河川の治水対策や関連計画の検討関係機関との協議調整を行います。	●河川整備、洪水ハザードマップの改定等 ●庁内関係局で課題を共有して検討を推進 ●河川に関する啓発イベントの実施や県による河川整備計画の策定及び公表	4,608	3,781	3
5	10105020	五反田川放水路整備事業	その他	五反田川の洪水全量を地下トンネルで直接多摩川へ放流する放水路の整備を進めます。	●分流部の施設整備工事は、予定どおり進捗 ●放流部の樋門・堤外水路築造工事は、平成29年度に地層状況に合わせた仮設工法に変更し、工事完成期日を変更したが、計画どおり、令和元年度に暫定運用を開始予定	1,600,838	1,080,487	3
6	10105030	河川改修事業	その他	3年に1回程度(時間雨量50mm)の降雨に対応した河川改修を進め、治水安全度の向上を図ります。	●平瀬川支川の整備工事を実施(右岸56m) ●三沢川における用地買収に向けた調整の実施	71,701	224,992	3
7	10105040	河川施設更新事業	その他	治水安全度の確保のため、護岸の緊急対策工事を実施するほか、老朽化した河川施設の更新を計画的に進めます。	●平瀬川護岸改修の緊急対策区間において、右岸90mの工事が完成	445,501	120,054	3
8	10202020	安全施設整備事業	施設の管理・運営	交通事故の抑止を目的とした歩道設置や交差点改良、カーブミラー、区画線などを整備し、歩行者等の安全を確保します。	●歩道設置(延長677m) ●交差点改良(20箇所) ●道路標識、防護柵、カーブミラー、区画線などの道路安全施設の整備の実施	610,996	532,528	3
9	10202030	放置自転車対策事業	施設の管理・運営	歩行者の安全な通行を確保するため、放置自転車の削減に向けた駐輪場整備や適正な自転車利用の誘導など総合的な対策を推進します。	●宿河原駅について、4月1日から放置禁止区域に指定 ●京急高架下駐輪場の整備が完了 ●新川通り駐輪場の整備に着手	1,559,629	1,282,521	3
10	10202040	踏切道改善推進調査事業	その他	踏切事故の危険性を低下させるため、踏切の安全対策を進めます。	●小田急小田原線向ヶ丘遊園4号踏切、6号踏切、読売ランド前4号踏切において、注意喚起となる看板設置に向けて調整中 ※令和元年度中の設置予定	0	0	3
11	10204010	計画的な道路施設補修事業	施設の管理・運営	誰もが安全・安心に道路施設を利用できるよう、定期的な点検や予防保全の考え方による計画的な維持管理を適切に進め、施設の機能確保を図ります。	●平成31年3月に「道路維持修繕計画」の改定を実施 ●道路擁壁1箇所と歩道橋6箇所の修繕を実施 ●塩浜陸橋及び生田根岸跨線橋の工事を引き続き実施するとともに、入札不調により次年度繰越した高石橋を除く3橋の修繕を実施	4,122,189	3,490,816	3
12	10204030	河川・水路維持補修事業	施設の管理・運営	治水安全度の確保のため、河川・水路施設の適切な維持管理を行うとともに、施設の長寿命化を図ります。	●河川・水路施設の適切な維持管理を実施 ●河川維持管理計画(機械・電気通信編)等の策定に向けた検討を実施	410,926	662,903	3
13	10204040	道水路不法占拠対策事業	その他	道路敷、水路敷及び河川敷を不法に占有されている箇所の実態を把握するとともに、個別案件ごとの処理方針に基づいた行政指導等により、不法占拠の解消を図ります。	●道路パトロール等を実施し、不法占拠防止に努めるとともに、不法占拠者に対して、継続的な除却指導を実施 ●各区役所道路公園センターと連携して不法占拠解消を推進(不法占拠解消の件数:目標80件のところ実績66件)	10,027	10,101	4
14	10204050	道水路台帳整備事業	その他	道水路の効率的な管理や災害復旧に寄与する道路台帳のデジタル化を進めます。また、土地境界査定業務の効率的な執行と世界測地系による公共座標化に向けた取組を推進します。	●道水路台帳の全図郭のデジタル図面化の完了 ●デジタル図面のデータ構造やシステムとの互換性等に関する調査・検証 ●土地境界査定業務の課題解決に向けた検討及び、土地境界査定取扱規則の改正(令和元年10月1日施行)	391,487	361,348	3
15	10204100	測量助成事業	補助・助成金	測量助成制度対象団地である自治会等から申請を受け、公図混入を解消し、私道を市道に移管するために必要な測量等の費用を助成することにより、市道移管への促進を図るとともに、地域住民の住環境の向上を目指します。	●制度未適用の町内会・自治会に対する説明会の開催及び測量助成制度の適用に向けた私道を市道に移管するための条件の提示 ●測量助成制度に基づく助成金の交付及び市道移管に向けた町内会・自治会との協議(測量助成の制度が適用となった工区:目標1件のところ実績0件)	13,223	645	4
16	30301010	緑の基本計画推進事業	その他	緑あふれる都市環境の向上をめざし、「みどりの基本計画」に基づく施策の進行管理など、緑に関する総合的な取組を進めます。	●進行管理については、取組の実施状況等について関係部署から収集して取りまとめ、環境審議会と公園部会へ報告 ●リーディング事業の着実な推進に向けた市民活動団体等への普及啓発	1,502	1,458	3

番号	事務事業コード	事務事業名	サービス分類	事務事業の概要 (簡潔に記載)	主な取組の実績	事業費 (千円)		事業の 達成度
						予算額	決算額 (見込)	
17	30301020	都市緑化推進事業	参加・協働の場	花や緑に囲まれたまちを目指し、地域緑化推進地区への花苗等の提供や緑のボランティアなどへの活動支援、緑化推進重点地区計画の見直し、重点地区内の道路等の再整備などを通じて都市緑化を推進します。	<ul style="list-style-type: none"> ●地域緑化推進地区の新規認定に向けて、新規公募等を実施(地域緑化推進地区新規認定数:目標2箇所のところ実績0箇所) ●川崎市公園緑地協会を通じ、緑のボランティアの活動を支援 ●新百合丘緑化推進重点地区計画の改定 ●かわさき臨海のもりづくり区域(東扇島地区)の沿道環境整備を実施 	230,147	101,294	4
18	30301030	市民100万本植樹運動事業	参加・協働の場	地球温暖化防止の観点から、市民一人ひとりの緑化への取組の普及啓発活動として、市民からの要望で公共的な場所に植えるため、苗木の提供を行います。また、毎年10月の都市緑化月間中に、植樹祭を開催し、住民、学生、事業者も参加し、植樹を行います。	<ul style="list-style-type: none"> ●累計植樹本数が約7万本増加 ●植樹祭を川崎市殿町第2公園で開催し、505本の苗木を植樹 	5,767	3,286	2
19	30301040	パークマネジメント推進事業	施設の管理・運営	指定管理者制度を含めた更なる民間活力の導入や、地域住民が主体となる身近な公園緑地のしくみづくりなど管理運営方法の検討を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●条例改正により、公募設置管理制度を制定 ●オープンスペース等の有効活用については、王禅寺ふるさと公園及び大師公園にて民間と連携した新規イベントを開催し、公園を有効活用した賑わいを創出 ●公園利用のしくみづくり(ボール遊び)のガイドラインの関係者への周知、活用の促進 	5,000	0	3
20	30302010	富士見公園整備事業	その他	都心における総合公園である「富士見公園」の機能回復を図り、施設の再編整備を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●「富士見公園再編整備基本計画」策定に向けた検討については、計画策定に必要な整備の方向性や整備条件の整理を実施 ●更なる民間活力導入に向けた取組の推進については、再編整備に向けて、指定管理業務との連携を視野に入れた新たな民間活力導入方針の検討 	90,893	66,494	3
21	30302020	等々力緑地再編整備事業	その他	「等々力緑地再編整備実施計画」に基づき、緑地内の緑と水、安全・安心の場、動線の再整備、緑地へのアクセス改善など、緑地全体の再整備や、陸上競技場や硬式野球場をはじめとした主要施設の整備を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●等々力陸上競技場第2期整備に向けた設計と条件の整理 ●硬式野球場の令和2年度完成に向けた整備推進 ●硬式野球場取付道路となる中央園路整備に向けた土壌調査 ●民間活力導入に向けたマーケットサウンディングを実施し、結果を公表 ●東京2020オリンピック・パラリンピック事前キャンプに向けたトラック改修 	3,654,216	3,424,424	3
22	30302030	生田緑地整備事業	その他	本市最大の緑の拠点である生田緑地を、自然環境を活かした総合公園として整備を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●東生田2丁目地区の基本方針の策定については、「生田緑地整備の考え方」の中に東生田2丁目地区の基本方針を策定 ●適正な植生管理に向け、初山周遊散策路地区の管理方針の策定と北口地区の植生等の調査を実施 ●更なる民間活力導入に向けた検討については、生田緑地民間活力検討委員会を設置し、飲食機能の充実などの現状の課題を関係課で共有し、課題解決に向けた取組の方向性を整理 	178,361	257,409	3
23	30302040	魅力的な公園整備事業	その他	老朽化の進んだ公園の再整備やバリアフリー化などの取組により、魅力的な公園の整備を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●公園の再整備等による特色ある公園づくりについては、稲田公園の実施設計を実施 ●バリアフリー整備については、鷺沼公園と上麻生隠れ谷公園のトイレのバリアフリー化整備を実施 ●身近な公園の整備については、地域と調整を行い「(仮称)神明町公園」の実施設計を実施 ●防犯機能を有する施設管理用カメラの設置については、小田公園に施設管理用カメラを設置 	79,782	77,395	3
24	30302050	市営霊園の整備	施設の管理・運営	市営霊園において、安定した墓所供給や適切な管理運営を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●新規墓所の整備については、早野聖地公園で壁面型墓所の整備を実施(整備数:104箇所) ●無縁改葬の実施等に伴う墓所再募集の実施(再募集数:目標48箇所のところ実績70箇所) 	854,629	664,991	2
25	30302060	公園施設長寿命化事業	施設の管理・運営	市民が安全かつ快適に公園緑地を利用できるよう、長寿命化計画に基づく計画的な遊具更新と遊具点検を実施し、公園施設の適切な維持管理を行います。	<ul style="list-style-type: none"> ●長寿命化計画に基づく遊具など公園施設の設計・整備については、若草第1公園ほか13公園の遊具更新、及び長寿命化計画に基づく、職員による日常点検及び専門業者による遊具及び建築物の定期点検の実施 	293,840	111,040	3
26	30302070	河川環境整備事業	その他	河川・水路について、環境に配慮した都市景観の形成や賑わいとうるおいのあるまちづくりの一環として、親水空間の整備を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●渋川環境整備の実施(右岸110m) 	115,001	81,892	3
27	30302090	夢見ヶ崎動物公園にぎわい創出事業	施設の管理・運営	適切な飼育管理を行うとともに、多様な主体との連携により、動物とのふれあいや環境学習の場、さらには人々の交流を生む場として親しまれる動物公園を目指し、公園や地域の賑わい創出に向けた取組を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●企業ヒアリング(11社)及びサウンディング(8社)を実施 ●サポーターミーティングを4回実施 ●ゆめみ“車”マルシェを2回実施 ●Facebookを活用し、ゆめみ“車”マルシェの出店状況や台風被害による通行止め箇所等の情報発信を実施 ●野生動物リハビリテーター養成講習会を4~7月に行い、22名をリハビリテーターに認定 	47,905	48,039	3

番号	事務事業コード	事務事業名	サービス分類	事務事業の概要 (簡潔に記載)	主な取組の実績	事業費 (千円)		事業の 達成度
						予算額	決算額 (見込)	
28	30303010	緑地保全事業	その他	緑地保全の推進により、市域の都市景観の向上、地球温暖化対策、生物多様性の保全等を図ります。	<ul style="list-style-type: none"> ●特別緑地保全地区の指定など緑地保全施策の推進を実施(面積:2.0ヘクタール) ●斜面地の安全対策工事に着工(菅馬場谷特別緑地保全地区 令和元年度完成予定) ●市民利用のための施設整備を実施(黒川海道特別緑地保全地区) 	895,594	732,853	3
29	30303020	里山再生事業	施設の管理・運営	緑の基本計画において「緑と農の3大拠点」として位置付けられている黒川、岡上、早野地区の樹林地を保全・再生することで、良好な里山環境を次世代に継承していきます。	<ul style="list-style-type: none"> ●里山保全の体験イベント等を実施 ●岡上地区の小学校において環境教育を実施 ●地元団体等と活性化に向けた取組について意見交換を実施 	33,592	33,060	3
30	30305010	多摩川プラン推進事業	その他	多摩川の環境資源を活かして、憩いの場、遊びの場となる施設の充実を進め、多摩川の魅力向上を図ります。	<ul style="list-style-type: none"> ●上平間球場、テニスコート、ゲートボール場の整備 ●サイクリングコース延伸に向けた橋梁(布田地区)の整備 ●指定管理者による、多摩川緑地パークキュー広場の適正な管理 ●賑わい創出に向けた、「水辺で乾杯in川崎」等の開催 ●丸子橋BBQ対策として、マナー啓発活動の推進 ●流域自治体や市民との連携による、「多摩川綱引き大会」の開催 ●魅力向上に向けた、「川崎国際多摩川マラソン」等のイベントの開催 	126,080	122,173	3
31	30305020	多摩川市民協働推進事業	参加・協働の場	市民との協働や流域自治体との連携により、環境学習や体験活動の取組を進め、さまざまな機会を通して多摩川の魅力を発信します。	<ul style="list-style-type: none"> ●市内に3校ある水辺の楽校への活動支援(37回) ●大田区と連携して、丸子の渡し事業を実施 ●流域懇談会との連携による、エクスカージョンツアー・パネルラリー及び合唱コンクール等の多摩川改修100周年事業の実施 ●二ヶ領せせらぎ館や大師河原水防センターにおいて、情報誌の発行や環境学習の実施による情報発信の推進 	17,748	18,814	3
32	40401050	羽田連絡道路整備事業	その他	羽田空港周辺地域及び京浜臨海部の連携を強化し、成長戦略拠点の形成を支えるインフラとして、羽田連絡道路の整備を推進します。	<ul style="list-style-type: none"> ●主に橋梁の下部(橋脚)工事及び上部(桁)の工場製作を実施し、整備を推進 	4,875,888	7,161,712	3
33	40701030	広域幹線道路整備促進事業	その他	首都圏全体の都市構造の形成や交通機能強化を図るため、広域的な幹線道路網の整備を促進します。	<ul style="list-style-type: none"> ●国道357号(多摩川トンネル区間)については、国が工事着手に向けて、道路及びトンネル設計や関係機関との協議調整を実施 ●川崎駅周辺の交通円滑化については、国等へ対策の検討、実施を求める要望活動を実施 ●高速道路の利用促進については、国等へ利用者の利便性向上策の検討などを求める要望活動を実施 	534,164	505,716	3
34	40701040	川崎縦貫道路の整備事業	その他	本市の都市機能の強化などに資する広域的な道路ネットワークの整備を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●各種道路建設促進大会に参加するなど、川崎縦貫道路の整備に向けた要望活動を実施 ●国道409号の街路先行整備については、国が整備を進め、港町地区の道路改良工事や殿町地区の電線共同溝工事などを実施 ●II期計画については、「東京外かく環状道路(東名高速～湾岸道路間)計画検討協議会」において国、東京都と意見交換等を実施 	13,000	12,950	3
35	40702020	道路計画調査事業	その他	「道路整備プログラム」の適切な進行管理を行うとともに、各種調査の実施、計画的な道路整備に向けた調査・検討を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●道路整備プログラムに基づく取組の推進については、道路整備課など関係部署と連携し、都市計画道路の整備進捗のとりまとめ等を実施 	10,942	9,396	3
36	40702030	道路改良事業	その他	都市計画道路などの幹線道路網の構築とともに、地域特性を踏まえた道路拡幅、歩道整備などにより道路交通環境の改善を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●都市計画道路等の整備推進のため、用地交渉・取得、設計、工事を実施 	6,202,958	5,772,829	3
37	40702040	渋滞対策事業	その他	早期に効果発現が期待できる交差点改良など渋滞対策を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●稲生橋交差点、稗原交差点の渋滞対策が完了 	84,393	104,758	3
38	40702050	橋りょう整備事業	その他	橋りょうの新設・架替により道路ネットワークの形成・強化を図ります。	<ul style="list-style-type: none"> ●(仮称)等々力大橋については、東京都と連携し、河川区域内での工事を進め事業を推進 ●末吉橋については、横浜市と連携し、工事請負業者を決定し工事着手 	790,262	285,967	3
39	40702060	京浜急行大師線連続立体交差事業	その他	渋滞緩和、踏切事故の解消、分断された地域の一体化による利便性の向上などに向けて、京浜急行大師線の連続立体交差化を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●1期区間(小島新田駅～東門前駅)については平成31年3月に産業道路立体交差化が完了し、鉄道が地下運行を開始 ●1期区間(東門前駅～川崎大師駅 鈴木町すり付け)については、京急と協定締結し、詳細設計などの取組を推進 ●2期区間については、本町踏切の代替案検討の取組を推進 	5,088,966	6,144,931	3
40	40702070	JR南武線連続立体交差事業	その他	渋滞緩和、踏切事故の解消、分断された地域の一体化による利便性の向上などに向けて、JR南武線の連続立体交差化を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●地元への説明・意見交換として、地域勉強会、オープンハウス型説明会を実施 ●都市計画決定に向けた取組として、概略設計、環境アセスメント、用地測量に着手 	49,925	12,463	3

番号	事務事業コード	事務事業名	サービス分類	事務事業の概要 (簡潔に記載)	主な取組の実績	事業費 (千円)		事業の 達成度
						予算額	決算額 (見込)	
41	40703040	自転車通行環境整備事業	その他	自転車専用通行帯や自転車の通行位置等を示す路面標示など地域状況に応じた自転車通行環境整備により、道路を利用するすべての人が安全・安心で快適に通行できる道路空間の形成に向けた取組を推進します。	●交通管理者等と調整し、自転車通行環境整備を実施(自転車通行環境整備箇所数:目標2箇所のところ実績3箇所)	35,602	24,981	2
42	40703045	自転車活用推進事業	その他	自転車を利用したまちの魅力向上を目指して、地域の実情に応じた自転車の活用を推進します。	●「川崎市自転車活用推進計画」の策定に向け、検討会議を立ち上げ、国の動向や他都市の策定状況等を確認し、自転車活用施策(案)を抽出 ●「川崎市自転車利用基本方針」に位置付けた川崎市シェアサイクル実証実験に着手	0	0	3