

プラン5 憩いとうるおいの環境づくり

アクションプログラム

1 魅力ある公園緑地の整備

【主な実施結果】

富士見周辺地区の整備

- ・長方形競技場の整備工事に着手するとともに、スポーツ・文化複合施設整備事業を特定事業として選定・公表しました。また、富士見周辺地区内のエネルギーマネジメントの導入の可能性について検討を行いました。

等々力緑地の整備

- ・正面広場について基本設計を実施しました。
- ・陸上競技場については仮設スタンドの整備、メインスタンドの基本設計・実施設計を進めるとともに整備に着手しました。
- ・硬式野球場整備計画を策定しました。

生田緑地の整備

- ・ゴルフ場の指定管理者並びに緑地及び岡本太郎美術館・日本民家園・青少年科学館を横断的に管理する指定管理者の選定を行い、指定管理者の指定について議決を得ました。また、指定管理者への引継ぎと協定締結の調整を行いました。
- ・生田緑地マネジメント会議準備会において運営ルールを取りまとめ、平成 25 年 3 月にマネジメント会議設立総会を開催しました。
- ・初山地区周遊散策路を整備しました。
- ・東口ビジターセンターを活用し、生田緑地のホームページの運用や、プレスリリースを実施するなど、生田緑地の一体的な情報発信を図りました。

長期未整備公園緑地の見直し

- ・夢見ヶ崎公園の調査・測量を行いました。
- ・夢見ヶ崎公園を含めた長期未整備公園緑地のカルテを作成し、個別公園緑地の都市計画区域見直しにあたっての考え方を詳細に整理しました。

2 緑地保全施策の推進

【主な実施結果】

緑地保全の推進

- ・特別緑地保全地区及び緑の保全地域の指定を各 6 h a を目標に、地権者との交渉を積み重ねてきた結果、11 h a の指定面積に達しており、用地取得に関しても、年 3 h a の取得を目標に地権者との交渉を積み重ねてきた結果、信頼関係により買取りの申し出や寄付の申し出があり、計 3.9 h a の取得面積に達しています。
- ・多摩・三浦丘陵の水と緑をつなぐシンポジウムを開催しました。またウォーキングラリーも開催しました。

アクションプログラム

3 協働による緑の環境整備

【主な実施結果】

市民との協働による緑化運動の推進

- ・屋上・壁面緑化等助成制度の普及広報を行い、助成を行いました。地域緑化推進地区計画の認定及び地区指定を行いました（2地区）。高津区久末の市有地で植樹祭を開催し、600本の苗木を植樹しました。
- ・川崎市みどりの事業所推進協議を通して、事業所緑化を推進しました。

緑化推進重点地区の整備

- ・リーディング事業として、「宮前平・鷺沼駅周辺地区」において宮崎第1公園緑化整備、「登戸・向ヶ丘駅周辺地区」において緑化センターの緑化整備を行いました。

臨海部緑の環境整備

- ・昨年度の整備後の課題を把握し、改善する整備を行いました。
- ・効果的な事業所緑化の促進に向け、リエゾン推進協議会等で報告しました。

小田公園のリフレッシュ

- ・小田公園第2期整備工事を実施しました。

施 策 計 画 名	現 状	事業内容・目標			
		2011(平成23)年度	2012(平成24)年度	2013(平成25)年度	2014(平成26)年度以降

アクションプログラム：魅力ある公園緑地の整備

○ 富士見周辺地区の整備 富士見公園及び周辺市民利用施設の総合的・一体的な整備を推進します。	●富士見周辺地区整備基本計画の策定 ●富士見周辺地区整備基本計画に基づく整備の考え方(改訂版)の策定 ●富士見周辺地区整備実施計画の策定	●富士見周辺地区整備実施計画に基づく取組の推進 ●富士見公園の都市計画の変更			事業推進
	●富士見周辺地区整備実施計画の策定 ●富士見公園長方形競技場基本設計 ●「スポーツ・文化複合施設基本計画(素案)の策定 ●スポーツ・文化複合施設の整備に向けた調査・検討	●富士見周辺地区整備実施計画に基づく公園の整備 ●富士見公園長方形競技場実施設計 ●支援ホーム跡地の暫定整備 ●スポーツ・文化複合施設に係る基本計画策定及び民間活力の導入による事業手法の検討	●富士見公園長方形競技場の整備着手 ●事業手法の検討結果を踏まえたスポーツ・文化複合施設に係る実施方針等の策定	●富士見公園長方形競技場の整備 ●スポーツ・文化複合施設の実施方針等に基づく設計着手及び関係法令手続き	

2011年度 実施結果	達成状況区分 3	・長方形競技場について実施設計を行いました。支援ホーム跡地の暫定整備について設計、工事を実施しました。 ・各公共施設や公園整備における事業調整を行うとともに、都市計画公園区域や用途地域等の都市計画変更を完了するなど、「富士見周辺地区整備実施計画」等に基づく取り組みを推進しました。 ・スポーツ・文化複合施設基本計画を策定しました。事業手法の検討を行い、民間活力を活用した事業手法(PFI)の導入を前提にした事業推進を決定しました。
2012年度 実施結果	達成状況区分 3	・長方形競技場の整備工事に着手しました。 ・スポーツ・文化複合施設整備事業を特定事業として選定・公表を行い、平成25年度4月に予定している入札公告に向け、入札説明書等を作成しました。 ・富士見周辺地区内のエネルギーマネジメントの導入の可能性について検討を行いました。

施 策 計 画 名	現 状	事業内容・目標			
		2011(平成23)年度	2012(平成24)年度	2013(平成25)年度	2014(平成26)年度以降
○ 等々力緑地の整備 小杉地区のまちづくりを踏まえながら、スポーツ・レクリエーションの拠点及び災害時の広域避難場所としての整備を進めます。	●園路広場整備 ●川崎フロンターレ支援としての陸上競技場の補修等 ●等々力緑地再編整備方針、等々力緑地再編整備基本構想の策定 ●等々力緑地再編整備基本計画、実施計画の策定	●園路広場整備 ●釣池の浄化に向けた調査、検討 ●等々力緑地再編整備実施計画に基づく取組の推進 ●等々力緑地の基本設計 ●等々力陸上競技場の整備計画の策定	 ●等々力陸上競技場の基本設計・実施設計・整備着手 ●等々力球場の整備計画の策定	 ●等々力陸上競技場の整備 ●等々力球場の基本設計	事業推進 ●等々力陸上競技場の第1期整備完了(2014年度)
2011年度実施結果	達成状況区分 3	・緑地全体の基本設計として整備計画図を作成しました。等々力陸上競技場整備計画を策定し、事業者選定に向けた準備を行いました。			
2012年度実施結果	達成状況区分 3	・正面広場について、基本設計を実施しました。 ・仮設スタンドの整備を行い、メインスタンド改築工事の基本設計・実施設計を進めるとともに、整備に着手しました。 ・硬式野球場整備計画を策定しました。 ・釣池周辺について、整備方針案をとりまとめました。			

施 策 計 画 名	現 状	事業内容・目標			
		2011(平成23)年度	2012(平成24)年度	2013(平成25)年度	2014(平成26)年度以降
○ 生田緑地の整備 優れた自然環境の中に文化施設等が立地する多様な総合公園としての整備・運営を進めるとともに、市民の利便性の向上や経営的な視点から緑地全体の効果的・効率的な管理運営体制の構築を図ります。	●計画的な緑地内の用地取得 ●中央広場整備 ●周遊散策路(初山地区)整備工事	●計画的な緑地内の用地取得 ●中央広場整備完了 ●周遊散策路、広場(初山地区)整備	●周遊散策路、広場(初山地区)整備完了	●ばら苑周辺整備	事業推進
	●生田緑地ビジョン策定	●生田緑地ビジョンに基づく取組の推進			
	●東ロビジターセンター基本設計・実施設計	●東ロビジターセンター整備・完成	●東ロビジターセンターを活用した事業実施		
	●西ロサテライト基本設計・実施設計	●西ロサテライト整備・完成	●西ロサテライトの運用		
	●西口園路の整備の検討	●西口園路の整備の検討	●西口園路の設計	●西口園路の整備着手	
	●生田緑地の横断的管理運営体制の構築に向けた調整・検討	●生田緑地の横断的管理運営体制の構築に向けた指定管理者制度の導入の検討 ●協働のプラットフォーム構築に向けた生田緑地マネジメント会議準備会の設置・運営	●生田緑地の横断的管理運営体制の構築に向けた指定管理者制度の導入の準備 ●生田緑地以外の大規模公園緑地におけるパークマネジメント導入の検討	●指定管理者による生田緑地の横断的管理運営の推進 ●協働のプラットフォーム構築に向けた生田緑地マネジメント会議の設置・運営	
2011年度 実施結果	●生田緑地を形成する公園施設としての緑地の保全と連携したゴルフ場の運営 ●クラブハウス建替の再検討	●クラブハウス建替え工事着手 ●コース及び施設の適正管理 ●ゴルフ場指定管理者制度導入の検討	●クラブハウス建替え工事	●クラブハウス完成	
2012年度 実施結果		・クラブハウス建替え工事を着手。また、ゴルフ事業指定管理者公募要項を作成し、平成24年度から指定管理者募集を行う準備を行いました。 ・生田緑地の横断的管理運営体制の構築に向け、民間活用推進委員会を開催し、指定管理者制度の導入が望ましいという審議結果を得るとともに、生田緑地の効果的・効率的な管理運営体制の推進に向けた課題等について、関係部局との調整を行いました。 ・用地取得を実施。初山地区周遊散策路・中央広場・東ロビジターセンター・西ロサテライトの整備。 ・生田緑地の利用者の利便性の向上のため、東ロビジターセンター・西ロサテライトを整備しました。また、生田緑地ビジョンに基づき、多様な主体が相互に連携・調整しながら管理運営に参加する協働のプラットフォームの具体的な仕組みとしての、生田緑地マネジメント会議設置に向けて、生田緑地マネジメント会議準備会を、年度内に4回開催しました。 ・平成25年8月の完成に向け、クラブハウスの建替工事に着手しました。 ・ゴルフ場の指定管理者並びに緑地及び岡本太郎美術館・日本民家園・青少年科学館を横断的に管理する指定管理者の選定を行い、指定管理者の指定について議決を得ました。 ・生田緑地マネジメント会議準備会において運営ルールを取りまとめ、平成25年3月にマネジメント会議設立総会を開催しました。 ・東ロビジターセンターを活用し、生田緑地ホームページの運用や、プレスリリースを実施するなど生田緑地の一体的な情報発信を図りました。 ・西口園路整備設計委託を完成しました。 ・初山地区周遊散策路整備工事を発注・契約し、工事を完成しました。			

施 策 計 画 名	現 状	事業内容・目標			
		2011(平成23)年度	2012(平成24)年度	2013(平成25)年度	2014(平成26)年度以降
○ 長期未整備公園緑地の見直し 都市計画決定後、長期間未整備の公園緑地について事業計画の見直しや区域の変更等の検討を行います。	●長期未整備公園緑地の見直し方針の策定	●個別公園緑地の見直し着手 (権利者調査・測量・区域の検討・地元説明等都市計画変更に向けた取組)			事業推進
2011年度 実施結果	達成状況区分 3	・夢見ヶ崎公園の現地調査を行うなど現況を把握しました。公園区域の測量を実施しました。			
2012年度 実施結果	達成状況区分 3	・夢見ヶ崎公園の調査・測量を行いました。 ・夢見ヶ崎公園を含めた長期未整備公園緑地のカルテを作成し、個別公園緑地の都市計画区域見直しにあたっての考え方を詳細に整理しました。			

アクションプログラム：緑地保全施策の推進

○ 緑地保全の推進 多摩丘陵に残された樹林地等の保全施策を積極的に進めます。	●特別緑地保全地区の指定 ●緑の保全地域の指定 ●緑地保全協定の締結 ●ふれあいの森の保存契約の締結 ●計画的な特別緑地保全地区の用地取得 ●特別緑地保全地区の整備	●特別緑地保全地区の指定拡大 ●緑の保全地域の指定拡大 ●緑地保全協定の締結推進 ●ふれあいの森の契約の締結推進 ●計画的な特別緑地保全地区の用地取得 ●特別緑地保全地区の整備実施 ①斜面地安定、境界柵、案内看板等整備 ②生物多様性の保全			事業推進
	●「多摩・三浦丘陵の緑と水景に関する広域連携会議」の開催 ●広域連携トレイルの計画作成 ●ホームページ等による情報発信の取組	●関係13自治体による「多摩・三浦丘陵の緑と水景に関する広域連携会議」の開催 ●広域連携トレイル構想の具体化 ●広域連携トレイル利用等に向けた動機付けの検討			
2011年度 実施結果	達成状況区分 2	・特別緑地保全地区及び緑の保全地域については併せて13.1haを指定し、目標水準をはるかに上回りました。 ・特別緑地保全地区について、7.44haの用地取得を行い、目標水準をはるかに上回りました。 ・多摩・三浦丘陵広域連携について、広域連携会議を5回(合同会議を含む)開催し、ウォーキングラリーを2回開催しました。トレイル2箇所の利用等に向け、拠点となる施設やトイレ、バス停等を考慮した詳細なコース設定を行いました。			
2012年度 実施結果	達成状況区分 2	・特別緑地保全地区及び緑の保全地域の指定について、平成24年度の目標値6haに対し、11haを指定することができました。これは、「緑の基本計画」の総目標(平成29年度)達成に必要なペースを上回っています。 ・特別緑地保全地区の地権者からの買入れの申し出により、目標の3haを上回る、3.9haの取得を行いました。 ・整備事業については、斜面安定化工事や境界柵等の設置をおこないました。 ・多摩・三浦丘陵広域連携会議を25年2月9日開催しました。 ・ウォーキングラリーを24年11月10日に実施しました。			

施 策 計 画 名	現 状	事業内容・目標			
		2011(平成23)年度	2012(平成24)年度	2013(平成25)年度	2014(平成26)年度以降

アクションプログラム：協働による緑の環境整備

○ 市民との協働による緑化運動の推進 屋上・壁面緑化への助成制度の運用や、緑の活動団体に対する支援により、緑の確保と同時に市民の緑化推進に向けた啓発を行います。	●「緑のカーテン大作戦」の展開	●市民の緑化活動に対する支援の実施			事業推進 ●2024年度までに100万本植樹を達成
	●公共施設緑化の推進	●公共施設緑化の推進			
	●地域緑化推進地区の認定	●地域緑化推進地区認定制度の普及啓発による市民の緑化活動促進			
		●緑化施設整備計画認定制度、緑地協定の活用に向けた普及啓発			
	●「市民10万本植樹」事業の推進、市民、事業者主体の森づくりとして、毎年約1万本、2009年度までに5万本超の植樹	●市民、事業者、行政のパートナーシップによる、市民100万本植樹運動の推進			
	●2010年度からは市制100周年までに100万本の植樹をめざして、地域の緑化運動を促進	●植樹イベントの開催 ●公共施設緑化、市民活動支援等を通じた植樹の促進			

2011年度 実施結果	達成状況区分 3	・(財)川崎市公園緑地協会と連携し、屋上・壁面緑化等助成制度の普及広報を行い、助成を行いました。 ・当該地区町内会などと調整して、地域緑化推進地区計画の認定及び地区指定を行いました(2地区)。 ・(財)川崎市公園緑地協会と連携し、「緑の活動団体」162団体に対して、緑化活動のための助成を行いました。 ・黒川・よこみね緑地(麻生区)で植樹祭を開催し、500本の苗木を植樹しました。 ・川崎市みどりの事業所推進協議会を通して、事業所緑化を推進しました。
2012年度 実施結果	達成状況区分 3	・公園緑地協会と連携して、屋上・壁面緑化等助成制度の普及広報を行い、助成を行いました。(6件 314㎡) ・地域緑化推進地区の候補を2地区選定し、当該地区町内会と調整を行い、地域緑化推進地区の認定及び地区指定を行いました。 ・緑の活動団体173団体に緑化活動のための助成を行いました。 ・高津区久末の市有地において、植樹祭を開催し、600本の苗木を植栽しました。 ・市の主催するイベント等において、「モリオン」を積極的に活用しました。 ・みどりの事業所推進協議会の事務局として、40周年記念式典や定期総会、幹事会の開催、緑化優良事業所の施設見学会等を事業計画どおり実施しました。

施 策 計 画 名	現 状	事業内容・目標			
		2011(平成23)年度	2012(平成24)年度	2013(平成25)年度	2014(平成26)年度以降
○ 緑化推進重点地区の整備 市民・事業者との協働により策定した緑化推進重点地区計画に基づいた緑化を行い、花と緑を基調とした魅力あるまちづくりを推進します。	●「宮前平・鷺沼駅周辺地区」、「登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区」の緑化推進重点地区計画策定 ●「溝口駅周辺地区」におけるリーディング事業の実施	●リーディング事業の実施 ①「宮前平・鷺沼駅周辺地区」 ②「登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区」		●「新川崎・鹿島田駅周辺地区」において新たな緑化推進重点地区計画の策定	事業推進
2011年度 実施結果	達成状況区分 3	・リーディング事業として、「宮前平・鷺沼駅周辺地区」において東名川崎インターチェンジ前の緑化整備、「登戸・向ヶ丘駅周辺地区」において小杉管線の緑化整備を行いました。			
2012年度 実施結果	達成状況区分 3	・宮前道路公園センター、多摩道路公園センターとの実施箇所・内容の調整を行いました。 ・整備工事実施、工事完了しました。 (宮崎第1公園、緑化センター)			
○ 臨海部緑の環境整備 臨海部の魅力づくりや環境改善、景観向上に向け、臨海部の公園・緑地及び街路樹等の再生と、事業所による効果的な緑化の誘導を促進します。	●「臨海のもりづくり」共同アピールの実施 ●基本構想の策定 ●緑化推進計画(地区別)の策定に向けたパイロットエリアの先行整備の実施 ●緑化推進計画(地区別)の検討	●緑化推進計画(地区別)の策定に向けたモデル事業の実施 ●緑化推進計画(地区別)の策定		●緑化推進計画に基づく臨海部の公園緑地・街路樹、公共施設等の緑の環境整備実施 ●効果的な事業所緑化等の誘導及び支援	事業推進
2011年度 実施結果	達成状況区分 3	・殿町夜光線の沿道環境整備工事を実施しました。 ・「かわさき臨海のもりづくり」緑化推進計画を策定しました。			
2012年度 実施結果	達成状況区分 3	・昨年度の整備後の課題を把握し、改善する整備を行いました。 ・効果的な事業所緑化の促進に向け、リエゾン推進協議会等で報告しました。			
○ 小田公園のリフレッシュ リフレッシュ・パーク事業として、市民参画により、小田公園を新たな公園に再生します。	●御幸公園の整備に向けた国の治水事業との調整 ●小田公園整備実施計画の策定及び次年度の整備に向けた設計	●御幸公園の堤防区域の設計 ●小田公園設計及び整備	●御幸公園整備完了		事業推進
2011年度 実施結果	達成状況区分 3	・小田公園第1期整備工事を実施しました。 ・小田公園第2期整備設計委託を完成しました。			
2012年度 実施結果	達成状況区分 3	・御幸公園整備工事を完成しました。 ・小田公園第2期整備工事を実施しました。 ・小田公園第3期整備設計委託を完成しました。			