



社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
A 基幹事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
1-A-1	小杉駅周辺地区都市再生 整備計画事業 (基幹:高次都市施設(地域 交流センター))	総合自治会 館整備事業	平成28年度 令和2年度	2,033	約1,500㎡	1,994 ----- 1,994	100.0%	約1,500㎡	事業費の減		○		
	小杉駅周辺地区都市再生 整備計画事業 (提案:地域創造支援事業)	洪川整備事 業	平成27年度 令和2年度	280	護岸整備:約230m	343 ----- 343	100.0%	護岸整備:約600m	整備区間の 増	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>施工前</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>施工後</p>  </div> </div>			○
	小杉駅周辺地区都市再生 整備計画事業 (提案:事業活用調査(都市 再生整備計画事業効果検 証調査))	事業評価	令和2年度 令和2年度	8	事業評価	8 ----- 8	100.0%	事業評価	なし			○	
	小杉駅周辺地区都市再生 整備計画事業(まちなか ウォークアブル推進事業) (基幹:滞在環境整備事業)	市道小杉町 21号線	令和2年度 令和2年度	2	社会実験	4 ----- 4	100.0%	社会実験	なし				○
1-A-2	小杉町3丁目東地区市街 地再開発事業	小杉町3丁 目東地区	平成27年度 令和2年度	5,316	商業・業務、公共公益、 都市型住宅等 約1.1ha	5,192 ----- 5,192	100.0%	商業・業務、公共公益、 都市型住宅等 約1.1ha	・事業費の減 ・工期延伸 (令和元年度 ⇒令和2年 度)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>		○	

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画		当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況			
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率			事業内容 (延長・面積・箇所数等)	完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
1-A-3	小杉駅周辺地区住宅市街地総合整備事業	小杉町3丁目東地区	平成28年度	970	地区幹線道路1号:L=60m 区画道路1号:L=60m 区画道路2号:L=60m 区画街路:L=80m	785	100.0%	地区幹線道路1号:L=60m 区画道路1号:L=60m 区画道路2号:L=60m 区画街路:L=80m	事業費の減			○	
			令和2年度			785							
		東京丸子横浜線(市ノ坪工区)	平成29年度	2,066	上丸子こ線橋架替工事(東日本旅客鉄道株との工事施工協定)、道路築造工事(市施工)	3,370	100.0%	上丸子こ線橋架替工事(東日本旅客鉄道株との工事施工協定)、道路築造工事(市施工)	・事業費増加(労務費、材料費等) ・工期延伸(平成30年度⇒令和4年度)	 		○	
	令和2年度	3,370											
1-A-4	小杉町3丁目東地区都市・地域再生緊急促進事業	小杉町3丁目東地区	平成28年度	1,074	商業・業務、公共公益、都市型住宅等約1.1ha	1,074	100.0%	商業・業務、公共公益、都市型住宅等約1.1ha	なし	 		○	
	令和元年度	1,074											
事業費 計				11,749		12,770 12,770	100.0%						
B 関連社会資本整備事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画		当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況			
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率			事業内容 (延長・面積・箇所数等)	完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
事業費 計				0		0 0	#DIV/0!						
C 効果促進事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画		当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況			
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率			事業内容 (延長・面積・箇所数等)	完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
1-C-1	コンベンションホール整備事業	コンベンションホール整備事業	平成27年度	1,259	約3,000㎡	384	100.0%	約3,000㎡	事業費の減	 		○	
			平成29年度			384							
事業費 計				1,259		384 384	100.0%						