






社会資本整備総合交付金(川崎駅周辺地区市街地の活性化)を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
A 基幹事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの変更概要 (事業の削除・追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
1	(都市再生整備計画) 地域生活基盤施設 (自転車駐車場)	(仮称)川崎駅日進町自転車駐車場	平成29年度	360	自転車駐車場(高架下) 収容台数:800台	396	100.0%	自転車駐車場(高架下) 収容台数:740台	収容台数の変更 事業費の増		○		
			平成30年度			396							
2	(都市再生整備計画) 地域生活基盤施設 (自転車駐車場)	(仮称)川崎駅小川町自転車駐車場	平成30年度	510	機械式自転車駐車場 (地下) 収容台数:750台	378	100.0%	機械式自転車駐車場 (地下) 収容台数:408台	収容台数の変更 事業費の減		○		
			令和元年度			378							
3	(住環境事業) 優良建築物等整備 事業	京急川崎駅西街区	平成28年度	257	敷地面積 1.0ha	6	100.0%	敷地面積 0.5ha	事業内容変更 事業費の減				○
			令和2年度			6							
4	(住環境事業) 優良建築物等整備 事業	川崎駅北口地区 第2街区10番館ビル	令和元年度	65	敷地面積 0.04ha	54	100.0%	敷地面積 0.08ha	事業内容変更 事業費の減				○
			令和2年度			54							
事業費 計				1192		834	100.0%	834					

C提案事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの変更概要 (事業の削除・追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
1	(都市再生整備計画) 地域創造支援事業	(仮)アートガーデン 特別展示室	令和元年度	38	延床面積 153㎡	13	100.0%	延床面積 153㎡	平成30年度事業の追加 事業費の減		○		
			令和元年度			13							
事業費 計				38		13	100.0%	13					