












社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
A 基幹事業(提案事業を含む)													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画		当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況			
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費	進捗率			事業内容 (延長・面積・箇所数等)	完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
A1-1	公営住宅等整備事業	大島住宅、 末長住宅、 高石住宅、 有馬第二住宅	平成28年 平成28年	3,885	公営住宅の建替え 448戸	2,033 2,033	100.0%	公営住宅の建替え 377戸	・対象事業の 整理による事業 内容(戸数等)及び事業 費の変更		○		○
A1-2	公営住宅ストック総合改善事業	市内全域	平成28年 令和2年	16,357	公営住宅の改善 7,875戸 (長寿命化型) (安全性確保型)	4,878 4,878	100.0%	公営住宅の改善 6,352戸 (長寿命化型) (居住性向上型) (福祉対応型)	・対象事業の 整理による事業 内容(戸数等)及び事業 費の変更	《給水管改修工事の概要》 		○	○
A1-3	住宅地区改良事業等	市内全域	平成30年 令和2年	113	改良住宅の改善 160戸 (長寿命化型) (安全性確保型)	766 766	100.0%	改良住宅の改善 100戸 (長寿命化型) (居住性向上型)	・対象事業の 整理による事業 内容(戸数等)及び事業 費の変更			○	○
A1-4	地域優良賃貸住宅整備事業	市内全域		188	・高齢者向け優良賃貸住宅の整備費に対する補助 ・戸建て空き家等を子育て仕様に改修して地域優良賃貸住宅として供給する場合の改良費に対して補助 合計:196戸	0 0		※実績なし 高齢者向け賃貸住宅の供給に関する市の方針が、高齢者向け優良賃貸住宅からサービス付き高齢者向け住宅へシフトし、新規の募集を停止したため。					
A1-5	優良建築物等整備事業	戸手4丁目北地区、 向ヶ丘遊園駅前北地区	平成28年 令和2年	171	優良建築物等整備事業 1地区(戸手4丁目北地区)	26 26	100.0%	優良建築物等整備事業 2地区(戸手4丁目北地区、 向ヶ丘遊園駅前北地区) (※2地区事業ともに次期計画へ移行)	国の高規格堤防事業の遅れにより、戸手4丁目北地区については事業未着手				○





社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
A 基幹事業(提案事業を含む)													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
A1-6	住宅市街地基盤整備事業	・鉄道施設整備(JR川崎駅北口改札等) ・居住環境基盤施設整備(JR川崎駅北口自由通路等)	平成28年 平成30年	6,191	・鉄道施設整備(JR川崎駅北口改札等) ・居住環境基盤施設整備(JR川崎駅北口自由通路等)	4,168 4,168	100.0%	・鉄道施設整備(JR川崎駅北口改札等) ・居住環境基盤施設整備(JR川崎駅北口自由通路等)	事業スケジュールの進捗及び精査に伴う事業費の変更	 	○		
A1-7	公的賃貸住宅家賃低廉化事業(地域優良賃貸住宅・公営住宅)	市内全域	平成28年 令和2年	342	家賃減額補助 ※公営住宅分について平成30年度より補助	987 987	100.0%	家賃減額補助	事業内容の追加(※公営住宅分について平成30年度より補助)	/			
A2-1	川崎駅西口地区住宅市街地総合整備事業	川崎駅西口地区	平成28年 令和元年	2,841	関連公共施設・居住環境形成施設整備	1,319 1,319	100.0%	関連公共施設・居住環境形成施設整備	事業進捗に伴う事業費の変更	 	○		
A2-2	川崎中部・新鶴見都心地区都市再生総合整備事業	特定地区・小杉駅周辺地区(約89ha) 川崎市中原区新丸子東3丁目、上丸子の各全部、小杉町1、2、3丁目、小杉御殿町2丁目、新丸子町、新丸子東2丁目、中丸子、市ノ坪、下沼部、上丸子山王町1、2丁目の各一部	平成28年 令和元年	9	都市景観形成地区範囲の拡大検討	6 6	100.0%	都市景観形成地区範囲の拡大検討	事業進捗に伴う事業費の変更	 	○		
A2-3	川崎市地区街なみ環境整備事業	川崎大師地区、大山街道地区、中原街道地区	平成28年 令和2年	10	川崎大師地区、大山街道地区、中原街道地区	3 3	100.0%	川崎大師地区、大山街道地区、中原街道地区	事業進捗に伴う事業費の変更	 	○		○



社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
A 基幹事業(提案事業を含む)													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
Ac-1	住宅政策調査事業	市内全域	平成28年 令和2年	20	住宅及び住環境の実態や動向、今後取組むべき施策等についての検討・調査	27 ----- 27	100.0%	住宅及び住環境の実態や動向、今後取組むべき施策等についての検討・調査	事業の進捗及び事業内容の精査に伴う事業費の変更			○	○
Ac-2	居住支援推進事業	市内全域	平成28年 令和2年	44	保証会社と連携した高齢者等の居住支援制度等	36 ----- 36	100.0%	保証会社と連携した高齢者等の居住支援制度等	事業の進捗及び事業内容の精査に伴う事業費の変更			○	○
Ac-3	住情報提供・相談支援事業	市内全域	平成28年 令和2年	64	住まいアドバイザー派遣等各種住情報提供・住宅相談	66 ----- 66	100.0%	住まいアドバイザー派遣等各種住情報提供・住宅相談	事業の進捗及び事業内容の精査に伴う事業費の変更			○	○
Ac-4	公的賃貸住宅経営安定化事業	市内全域	平成28年 平成29年	74	公的賃貸住宅家賃減額補助	14 ----- 14	100.0%	公的賃貸住宅家賃減額補助	事業の進捗及び事業内容の精査に伴う事業費の変更			○	
Ac-5	マンション管理等適正化推進事業	市内全域	平成28年 令和2年	5	マンション管理状況調査	15 ----- 15	100.0%	マンション管理状況調査 団地再生事業	事業の進捗及び事業内容の精査に伴う事業費の変更			○	○
Ac-6	子育て等あんしんマンション推進事業	市内全域		2	子育て仕様集会室整備費補助	0 ----- 0		※実績なし 集会室整備に係る部分的な補助では、子育て仕様の集会室整備の推進につながらなかったため、令和元年度に事業廃止					





社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
A 基幹事業(提案事業を含む)													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの変更概要 (事業の削除・追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
Ac-7	住まいバリアフリー化推進事業	市内全域	平成28年 令和2年	28	分譲マンションの段差解消工事等費用の助成	25 ----- 25	100.0%	分譲マンションの段差解消工事等費用の助成	事業の進捗及び事業内容の精査に伴う事業費の変更		○	○	
Ac-8	在宅重度障害者(児)やさしい住まい推進事業	市内全域	平成28年 令和2年	257	障害者(児)住宅改造費助成	146 ----- 146	100.0%	障害者(児)住宅改造費助成	事業の進捗及び事業内容の精査に伴う事業費の変更		○	○	
Ac-9	高齢者住宅改造費助成事業	市内全域	平成28年 令和2年	154	高齢者住宅改造費助成等	122 ----- 122	100.0%	高齢者住宅改造費助成等	事業の進捗及び事業内容の精査に伴う事業費の変更		○	○	
Ac-10	高齢者世帯住替え家賃助成事業	市内全域	平成28年 令和2年	103	高齢者世帯住替え家賃助成等	66 ----- 66	100.0%	高齢者世帯住替え家賃助成	事業の進捗及び事業内容の精査に伴う事業費の変更	/			
Ac-11	高齢者向け住宅等誘導事業	市内全域	平成28年 平成29年	4	サービス付き高齢者向け住宅の登録業務等	3 ----- 3	100.0%	サービス付き高齢者向け住宅の登録業務など	事業の進捗及び事業内容の精査に伴う事業費の変更	/			
Ac-12	空き家対策推進事業	市内全域	平成29年 令和2年		※計画策定時位置づけなし	23 ----- 23	100.0%	空き家化を未然に防ぐための予防的取組及び利活用の推進	事業の進捗及び事業内容の精査に伴う事業費の変更		○	○	

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
A 基幹事業(提案事業を含む)													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
Ac-13	既存ストック活用推進事業	市内全域	平成29年 令和2年	/	※計画策定時位置づけなし	22 ----- 22	100.0%	まちづくり検討会やリノベーションスクールの開催等	/	 資料(図面) エコリノペークワークショップ業務委託		○	○
事業費 計				30,862	/	14,751 ----- 14,751	100.0%						
B 関連社会資本整備事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
B-1	優良建築物等整備事業関連社会資本整備事業	戸手4丁目北地区	/	44	下水道整備	0 ----- 0		※実績なし 国の高規格堤防事業の遅れにより事業未着手、 交付金制度の見直しにより、次期計画への移行なし	/	/	/	/	/
事業費 計				44	/	0 ----- 0							
C 効果促進事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
C-1	公営住宅関連調査・施設整備等事業	大島住宅、 末長住宅、 高石住宅、 有馬第二住宅	平成28年 平成29年	172	公営住宅の建替えに伴う調査・測量等	8 ----- 8	100.0%	公営住宅の建替えに伴う調査・測量等	平成30年度から基幹事業(A1-1)へ移行	 資料(図面) 家屋調査委託		○	

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
C 効果促進事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
C-2	公営住宅等移転推進事業	大島住宅、高石住宅、有馬第二住宅、上作延住宅、南平耐火住宅、明石穂住宅	平成28年 令和2年	61	移転対象者への移転費の補償	42 ----- 42	100.0%	移転対象者への移転費の補償	事業の進捗に伴う事業費の変更			○	○
C-3	公営住宅駐車場整備事業	大島住宅、末長住宅、高石住宅	平成28年 平成28年	20	公営住宅の建替えに伴う駐車場整備	9 ----- 9	100.0%	公営住宅の建替えに伴う駐車場整備	事業の進捗に伴う事業費の変更			○	○
C-4	公営住宅等改善事業	市内全域	平成28年 平成30年	618	風呂設備設置工事	300 ----- 300	100.0%	風呂設備設置工事	令和元年度から基幹事業(A1-2)へ移行			○	
C-5	街なみ誘導推進事業	市内全域	平成28年 令和2年	42	街なみ誘導調査事業 景観計画の改定	28 ----- 28	100.0%	街なみ誘導調査事業 景観計画の改定	事業の進捗に伴う事業費の変更			○	○
C-6	優良建築物等整備事業関連公共施設整備事業	戸手4丁目北地区		228	歩道拡幅、公園整備等	0 ----- 0		※実績なし 国の高規格堤防事業の遅れにより、現計画については事業未着手。次期計画へ移行					○
C-7	住宅市街地基盤整備効果促進事業	川崎地下街アゼリア接続屋根・EV整備	平成28年 平成29年	382	広場整備等 (川崎地下街アゼリア接続屋根・EV整備)	197 ----- 197	100.0%	広場整備等 (川崎地下街アゼリア接続屋根・EV整備)	事業の進捗に伴う事業費の変更			○	

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
C 効果促進事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの変更概要 (事業の削除・追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円)	事業費 (百万円)	進捗率			事業内容 (延長・面積・箇所数等)	完成	完成 見込み
C-8	川崎駅西口地区住宅市街地総合整備事業効果促進事業	堀川町C地区連絡ペデストリアンデッキ等	平成28年 平成30年	102	堀川町C地区連絡ペデストリアンデッキ等整備	115	115	100.0%	堀川町C地区連絡ペデストリアンデッキ等整備	<div data-bbox="1384 319 1892 491" data-label="Image"> </div>	○		
事業費 計				1,625		699	699	100.0%					