








社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
A 基幹事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの変更概要 (事業の削除・追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
A1-1	公営住宅等整備事業	久末住宅、初山住宅、南平住宅、高石住宅、生田住宅、真福寺住宅、清水台住宅、小倉西	平成28年 令和2年	3,790	公営住宅の建替 412戸	3,554	100.0%	公営住宅の建替 239戸	計画事業費の精査等	 		○	○
【久末住宅9号棟(2期)】													
A1-2	公営住宅ストック総合改善事業	個別改善事業 (市内全域)	平成28年 令和2年	2,461	公営住宅の改善 3,669戸 長寿命化型:3,040戸 居住性向上型:629戸	3,234	100.0%	公営住宅の改善 5,047戸 安全性確保型(長寿命化型、居住性向上型の性質含む)	計画事業費の精査等	 		○	○
【高山住宅15・22号棟】													
A1-3	住宅地区改良事業等	改良住宅ストック総合改善事業(市内全域)	/	64	改良住宅の改善 (長寿命型):80戸	事業内容の見直しにより、執行なし				/			
A1-4	住宅市街地総合整備事業	小田2・3丁目地区 幸町3丁目地区	平成28年 令和2年	394	密集市街地の改善 (市街地住宅等整備等)	231	100.0%	密集市街地の改善 (市街地住宅等整備等)	計画事業費の精査等	 		○	○
【川崎区内防災空地】													
A2-1	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震及びアスベスト対策 (市内全域)	平成28年 令和2年	3,039	耐震対策及びアスベスト対策助成等・市内全域	1,126	100.0%	耐震対策及びアスベスト対策助成等・市内全域	計画事業費の精査等	 		○	○
【特定建築物改修後の写真】 【ブロック塀一部除却後の写真】													
A2-2	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路等促進事業 (市内全域)	平成28年 令和2年	69	狭あい道路の調査・測量、データベース構築等	75	100.0%	狭あい道路の調査・測量、データベース構築等	計画事業費の精査等	 		○	○
【狭あい道路舗装整備後の写真】													
事業費 計				9,817	/	8,220	100.0%	8,220					

B 関連社会資本整備事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) ----- 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
事業費 計													

C 効果促進事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) ----- 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
C-1	公営住宅関連調査・施設整備等事業	市内全域	平成28年度 平成29年度	326	公営住宅関連調査・施設整備等等	21 ----- 21	100.0 %	公営住宅関連調査・施設整備等等	計画事業費の精査等		○		○
C-2	公営住宅等移転推進事業	市内全域	平成28年度 平成28年度	29	公営住宅関連移転補償	17 ----- 17	100.0 %	公営住宅関連移転補償	計画事業費の精査等	/			
C-3	公営住宅駐車場整備事業	市内全域	平成28年度 令和2年度	34	公営住宅駐車場整備	14 ----- 14	100.0 %	公営住宅駐車場整備	計画事業費の精査等			○	○
C-4	小規模福祉施設耐震改修等事業	市内全域	平成28年度 令和2年度	2	小規模福祉施設耐震改修助成	2 ----- 2	100.0 %	小規模福祉施設耐震改修助成	計画事業費の精査等	/			

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
C-5	宅地防災工事助成 事業	市内全域	平成28年度 令和2年度	76	宅地防災工事助成	20 ----- 20	100.0 %	宅地防災工事助成	計画事業費 の精査等	 → 		○	○
C-6	防災まちづくり支援 促進事業	市内全域	平成28年度 令和2年度	69	防災まちづくり支援	47 ----- 47	100.0 %	防災まちづくり支援	計画事業費 の精査等	 		○	○
C-7	密集住宅市街地整備 促進事業	密集市街地	平成28年度 令和2年度	105	重点密集市街地改善 助成	78 ----- 78	100.0 %	密集住宅市街地整備促進 助成	計画事業費 の精査等	 → 		○	○
事業費 計				641		199 ----- 199	100.0 %						