

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
A 基幹事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
A12-001	都市公園事業	等々力緑地	平成27年度 令和2年度	9,025	災害時の活動拠点面積 8.1ha	5,093 ----- 5,093	100.0%	災害時の活動拠点面積 10.7ha	事業費減	別紙(事業箇所図)参照			○
A12-002	都市公園事業	等々力緑地	平成30年度 令和元年度	740	災害時に消防機関の 活動拠点となる施設整備	740 ----- 740	100.0%	災害時に消防機関の活動 拠点となる施設整備	事業の追加	別紙(事業箇所図)参照	○		
A12-003	都市公園事業	富士見公園	平成27年度 令和2年度	1,535	避難場所となる広場等 の面積 11.6ha	442 ----- 442	100.0%	避難場所となる広場等 の面積 13.1ha	事業費減	別紙(事業箇所図)参照			○
A12-004	都市公園事業	帰宅支援場 所整備	平成27年度 令和2年度	180	徒歩帰宅者支援場所 の整備箇所数 0	363 ----- 363	100.0%	徒歩帰宅者支援場所の整 備箇所数 7	事業費増	別紙(事業箇所図)参照		○	
A12-005	都市公園安全・安 心対策事業	長寿命化計 画策定	平成27年度 平成27年度	20	計画策定調査	9 ----- 9	100.0%	計画策定調査	事業費減		○		
A12-006	都市公園安全・安 心対策事業	長寿命化対 策	平成27年度 令和2年度	1,000	川崎市公園施設長寿 命化計画に基づき更 新または改築を行った 施設の割合 0%	711 ----- 711	100.0%	川崎市公園施設長寿命 命化計画に基づき更新 または改築を行った施 設の割合 34.0%	事業費減	別紙(事業箇所図)参照			○

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
A12-007	都市公園安全・安心対策事業	安全・安心対策	平成27年度	171	バリアフリー化された公園の割合 26.8%	175	100.0%	バリアフリー化された公園の割合 29.5%	事業費増	別紙(事業箇所図)参照		○	
			平成30年度			175							
事業費 計				12,671		7,533 ----- 7,533	100.0%						

B 関連社会資本整備事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
							#DIV/0!						
事業費 計				0		0 ----- 0	#DIV/0!						

C 効果促進事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
							#DIV/0!						
事業費 計				0		0 ----- 0	#DIV/0!						

(参考図面) 事業箇所図



A-3 都市公園事業（帰宅支援場所整備）事業箇所図



