


社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業

A 基幹事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)					
						事業費 (百万円)							
1	稲田堤駅周辺地区 都市交通システム 整備事業	稲田堤駅周 辺地区	平成29年度 ～ 令和3年度	3,310	自由通路等、橋上駅舎 化整備	1,266 4,267	29.7%	自由通路等、橋上駅舎化 整備					○
2	津田山駅周辺地区 都市交通システム 整備事業	津田山駅周 辺地区	平成29年度 ～ 令和2年度	2,339	自由通路等、橋上駅舎 化整備	2,138 2,479	86.2%	自由通路等、橋上駅舎化 整備			○		
3	久地駅周辺地区都 市交通システム整 備事業	久地駅周辺 地区	平成29年度 ～ 令和3年度	2,875	自由通路、橋上駅舎化 整備	22 2,875	0.8%	自由通路、橋上駅舎化整 備	事業計画変 更に伴う事業 費の減				○
4	中野島駅周辺地区 都市交通システム 整備事業	中野島駅周 辺地区	平成30年度 ～ 令和2年度			22 49	44.9%	整備手法の調査、基本的 な設計	事業計画変 更に伴う事業 費の増				○
事業費 計				8,524		3,448 9,670	35.7%						

B 関連社会資本整備事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)					
						事業費 (百万円)							
事業費 計				0		0 0	—						

C 効果促進事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)					
						事業費 (百万円)							
事業費 計				0		0 0	—						