

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業

A 基幹事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画		当初計画からの変更概要 (事業の削除・追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率			事業内容 (延長・面積・箇所数等)	完成	完成 見込み
1	道路	殿町39号線 ほか電線共同溝整備	令和元年度 令和5年度	350	電線共同溝整備 延長2.09km	256.9 ----- 256.9	100.0%	電線共同溝整備 延長2.09km	別添(スライド P.15)		○	
2	道路	大師橋駅前広場整備	令和5年度	500	駅前広場整備 面積5,200㎡	35 ----- 499	7.0%	駅前広場整備 面積4,470㎡	別添(スライド P.10)			○
3	道路	塩浜26号線 改良	令和元年度 令和4年度	375	道路改良 延長240m	79.8 ----- 156.8	50.9%	道路改良 延長400m	事業計画変更に伴う事業費の減 別添(スライド P.21)			○
4	公園	殿町第2公園改良	令和2年度 令和3年度	13	公園整備 面積500㎡	7.9 ----- 7.9	100.0%	公園整備 面積500㎡	別添(スライド P.16)	○		
5	地域生活基盤施設 (情報版)	殿町3丁目 地区案内サイン整備	令和4年度	20	案内サイン整備 N=6基	2.6 ----- 2.6	100.0%	案内サイン整備 N=3基	別添(スライド P.17)	○		
6	高質空間形成施設 (緑化施設等)	殿町39号線 ほか歩道改良	令和2年度	61	エントランス部(歩道部)整備 面積約2,000㎡ インターロッキング舗装 延長2.1km	44 ----- 199.4	22.1%	エントランス部(歩道部)整備 面積約1,000㎡ インターロッキング舗装 延長2.1km	事業計画変更に伴う事業費の増 別添(スライド P.18)			○
事業費 計				1319.0		426 ----- 1122.6	38.0%					

B 関連社会資本整備事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画		当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率			事業内容 (延長・面積・箇所数等)	完成	完成 見込み
							-					
事業費 計				0			-					

C 効果促進事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画		当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率			事業内容 (延長・面積・箇所数等)	完成	完成 見込み
							-					
事業費 計				0			-					