

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
A 基幹事業 (提案事業を含む)													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの変更概要 (事業の削除・追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
A1-1	公営住宅等整備事業	真福寺住宅	令和3年度	1,993	公営住宅の建替え 83戸	1,483	100.0%	真福寺住宅の建替え (令和7年度完成)	対象事業の整理による事業内容(戸数等)及び事業費の変更	別紙のとおり	○		
			令和7年度			1,483							
A1-2	公営住宅等ストック総合改善事業	市内全域	令和3年度	13,847	公営住宅の改善 5,106戸 (長寿命化型) (居住性向上型) (福祉対応型)	9,805	100.0%	公営住宅の長寿命化 (8,519戸を改善)	対象事業の整理による事業内容(戸数等)及び事業費の変更	別紙のとおり	○	○	
			令和7年度			9,805							
A1-4-1	公的賃貸住宅家賃低廉化事業(地域優良賃貸住宅)	市内全域	令和3年度	238	家賃減額補助	227	100.0%	地域優良賃貸住宅の家賃減額補助	事業の進捗及び事業内容の精査に伴う事業費の変更		○	○	
			令和7年度			227							
A1-4-2	公的賃貸住宅家賃低廉化事業(公営住宅)	市内全域	令和4年度	12	家賃減額補助	145	100.0%	公営住宅の家賃減額補助	事業の進捗及び事業内容の精査に伴う事業費の変更		○		
			令和6年度			145							
A1-5	優良建築物等整備事業	向ヶ丘遊園駅前北地区・戸手4丁目北地区	令和3年度	535	優良建築物等整備事業 2地区	285	100.0%	向ヶ丘遊園駅前北地区の整備事業	事業の進捗及び事業内容の精査に伴う事業費の変更	別紙のとおり	○	○	
			令和7年度			285							
A2	川崎市地区街なみ環境整備事業	川崎大師地区、大山街道地区、中原街道地区	令和6年度	4	修景助成等	2	100.0%	大山街道地区の修景助成等	事業の進捗及び事業内容の精査に伴う事業費の変更	別紙のとおり	○	○	
			令和7年度			2							

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
Ac-1	住宅政策調査事業	市内全域	令和3年度	30	住宅政策調査等	27	100.0%	住宅及び住環境に関する 実態・動向調査	事業の進捗 及び事業内 容の精査に 伴う事業費の 変更		○	○	
			令和7年度			27							
Ac-2	居住支援推進事業	市内全域	令和3年度	29	保証会社を利用した高 齢者等の居住支援	27	100.0%	民間賃貸住宅への入居に 困窮する高齢者等の居住 支援	事業の進捗 及び事業内 容の精査に 伴う事業費の 変更		○	○	
			令和7年度			27							
Ac-3	住情報提供・相談 支援事業	市内全域	令和3年度	84	住まいアドバイザー派 遣等各種住情報提供・ 住宅相談	78	100.0%	住まいアドバイザー派遣 等、住まいに関する情報 提供・住宅相談	事業の進捗 及び事業内 容の精査に 伴う事業費の 変更		○	○	
			令和7年度			78							
Ac-4	マンション管理等適 正化推進事業	市内全域	令和3年度	22	マンション管理状況調 査・管理適正化支援等	15	100.0%	マンション管理状況調査・ 管理適正化支援	事業の進捗 及び事業内 容の精査に 伴う事業費の 変更		○	○	
			令和7年度			15							
Ac-5	住まいバリアフリー 化推進事業	市内全域	令和3年度	25	分譲マンションの段差 解消工事等費用の助成	16	100.0%	分譲マンション共用部の 段差解消工事費の助成	事業の進捗 及び事業内 容の精査に 伴う事業費の 変更		○	○	
			令和7年度			16							
Ac-6	在宅重度障害者 (児)やさしい住まい 推進事業	市内全域	令和3年度	154	障害者(児)住宅改造費 助成	104	100.0%	在宅の重度障害者(児)を 対象とした住宅改造費の 助成	事業の進捗 及び事業内 容の精査に 伴う事業費の 変更		○	○	
			令和7年度			104							
Ac-7	高齢者住宅改造費 助成事業	市内全域	令和3年度	112	高齢者住宅改造費助成	52	100.0%	支援・介護を必要とする高 齢者を対象とした住宅改 造費の助成	事業の進捗 及び事業内 容の精査に 伴う事業費の 変更		○	○	
			令和7年度			52							

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
Ac-8	高齢者世帯住替え 家賃助成事業	市内全域	令和3年度	37	高齢者世帯住替え家賃 助成等	27	100.0%	建替え等により立退き要 求を受け住宅確保に困窮 している民間賃貸住宅の 高齢者に対する住替え家 賃の差額費用の助成	事業の進捗 及び事業内 容の精査に 伴う事業費の 変更		○	○	
			令和7年度			27							
Ac-9	空家政策調査事業	市内全域	令和3年度	19	空き家の啓発・活用支 援等	14	100.0%	空き家の啓発・活用支援 等	事業の進捗 及び事業内 容の精査に 伴う事業費の 変更		○	○	
			令和7年度			14							
事業費 計				17,141		12,307 12,307	100.0%						

B 関連社会資本整備事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
							-						
事業費 計				0		0 0	-						

C 効果促進事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
C-3	公営住宅駐車場整 備事業	真福寺住宅	令和5年度	5	公営住宅の建替えに伴 う駐車場整備	5	100.0%	真福寺住宅の建替えに伴 う駐車場整備			○		
			令和6年度			5							
C-5	街なみ誘導推進事 業	市内全域	令和3年度	19	街なみ誘導調査等	12	100.0%	地域における街なみルー ルづくりに向けた調査検 討	事業の進捗 に伴う事業費 の変更		○	○	
			令和7年度			12							
事業費 計				24		17 17	100.0%						

本整備計画は市内全域を対象に実施しています。なお、図示した事業は一部の事業の抜粋です。



優良建築物等整備事業
【向ヶ丘遊園北地区】

川崎市地区街なみ環境整備事業
【大山街道】



公営住宅等整備事業・公営住宅駐車場整備事業
【市営真福寺住宅建替え】



公営住宅等ストック総合改善事業
【市営野川西住宅(6・7号棟)
長寿命化改善工事】

