

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

| 交付対象事業 |                  |                       |      |              |                      |                              |        |                         |                                      |        |          |           |             |
|--------|------------------|-----------------------|------|--------------|----------------------|------------------------------|--------|-------------------------|--------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|
| A 基幹事業 |                  |                       |      |              |                      |                              |        |                         |                                      |        |          |           |             |
| 番号     | 事業名              | 事業箇所名                 | 事業年度 | 当初計画         |                      | 評価時計画                        |        |                         | 当初計画からの<br>変更概要<br>(事業の削除・<br>追加を含む) | 資料(図面) | 評価時の完成状況 |           |             |
|        |                  |                       |      | 事業費<br>(百万円) | 事業内容<br>(延長・面積・箇所数等) | 執行額<br>(百万円)<br>事業費<br>(百万円) | 進捗率    | 事業内容<br>(延長・面積・箇所数等)    |                                      |        | 完成       | 完成<br>見込み | 次期計画<br>へ移行 |
| A1-1   | 公営住宅等整備事業        | 高石住宅、生田住宅、清水台住宅、小倉西住宅 | 令和3年 | 6,441        | 公営住宅の建替・除却・設計等:5団地   | 4,045                        | 100.0% | 公営住宅の建替・除却・設計等:4団地      | 計画事業費の精査等                            | 別紙参照   |          | ○         | ○           |
|        |                  |                       | 令和7年 |              |                      | 4,045                        |        |                         |                                      |        |          |           |             |
| A1-2   | 公営住宅ストック総合改善事業   | 個別改善事業(市内全域)          | 令和3年 | 3,360        | 公営住宅の改善(安全確保型):152棟  | 2,926                        | 100.0% | 公営住宅の改善(安全確保型):104棟     | 計画事業費の精査等                            | 別紙参照   |          | ○         | ○           |
|        |                  |                       | 令和7年 |              |                      | 2,926                        |        |                         |                                      |        |          |           |             |
| A1-3   | 住宅地区改良事業等        | 改良住宅ストック総合改善事業(市内全域)  | 令和3年 | 38           | 改良住宅の改善(安全確保型):3棟    | 16                           | 100.0% | 改良住宅の改善(安全確保型):3棟       | 計画事業費の精査等                            | 別紙参照   |          | ○         |             |
|        |                  |                       | 令和7年 |              |                      | 16                           |        |                         |                                      |        |          |           |             |
| A1-4   | 住宅市街地総合整備事業      | 小田周辺地区<br>幸町周辺地区      | 令和3年 | 639          | 密集市街地の改善(市街地住宅等整備等)  | 381                          | 100.0% | 密集市街地の改善(居住環境形成施設整備事業等) | 計画事業費の精査等                            | 別紙参照   |          | ○         | ○           |
|        |                  |                       | 令和7年 |              |                      | 381                          |        |                         |                                      |        |          |           |             |
| A2-1   | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震対策等(市内全域)           | 令和3年 | 834          | 耐震対策等(市内全域)          | 1,099                        | 100.0% | 耐震対策等(市内全域)             | 計画事業費の精査等                            | 別紙参照   |          | ○         | ○           |
|        |                  |                       | 令和7年 |              |                      | 1,099                        |        |                         |                                      |        |          |           |             |

|       |              |                      |        |     |                            |       |        |                            |           |  |  |   |   |
|-------|--------------|----------------------|--------|-----|----------------------------|-------|--------|----------------------------|-----------|--|--|---|---|
| A2-2  | 狭あい道路整備等促進事業 | 狭あい道路等促進事業<br>(市内全域) | 令和3年   | 109 | 狭あい道路の調査・測量、データベース構築、拡幅整備等 | 106   | 100.0% | 狭あい道路の調査・測量、データベース構築、拡幅整備等 | 計画事業費の精査等 |  |  | ○ | ○ |
|       |              |                      | 令和7年   |     |                            | 106   |        |                            |           |  |  |   |   |
| 事業費 計 |              |                      | 11,421 |     |                            | 8,573 | 100.0% |                            |           |  |  |   |   |
|       |              |                      |        |     |                            | 8,573 |        |                            |           |  |  |   |   |

B 関連社会資本整備事業

| 番号    | 事業名 | 事業箇所名 | 事業年度 | 当初計画         |                      | 評価時計画                        |     | 当初計画からの変更概要<br>(事業の削除・追加を含む) | 資料(図面) | 評価時の完成状況             |    |           |             |
|-------|-----|-------|------|--------------|----------------------|------------------------------|-----|------------------------------|--------|----------------------|----|-----------|-------------|
|       |     |       |      | 事業費<br>(百万円) | 事業内容<br>(延長・面積・箇所数等) | 執行額<br>(百万円)<br>事業費<br>(百万円) | 進捗率 |                              |        | 事業内容<br>(延長・面積・箇所数等) | 完成 | 完成<br>見込み | 次期計画<br>へ移行 |
|       |     |       |      |              |                      |                              | -   |                              |        |                      |    |           |             |
| 事業費 計 |     |       |      | 0            |                      | 0                            | -   |                              |        |                      |    |           |             |
|       |     |       |      |              |                      | 0                            |     |                              |        |                      |    |           |             |

C 効果促進事業

| 番号  | 事業名             | 事業箇所名            | 事業年度         | 当初計画         |                      | 評価時計画                        |        | 当初計画からの変更概要<br>(事業の削除・追加を含む) | 資料(図面)    | 評価時の完成状況             |    |           |             |
|-----|-----------------|------------------|--------------|--------------|----------------------|------------------------------|--------|------------------------------|-----------|----------------------|----|-----------|-------------|
|     |                 |                  |              | 事業費<br>(百万円) | 事業内容<br>(延長・面積・箇所数等) | 執行額<br>(百万円)<br>事業費<br>(百万円) | 進捗率    |                              |           | 事業内容<br>(延長・面積・箇所数等) | 完成 | 完成<br>見込み | 次期計画<br>へ移行 |
| C-1 | 公営住宅駐車場整備事業     | 市内全域             | 令和3年<br>令和7年 | 6            | 公営住宅駐車場整備            | 17<br>17                     | 100.0% | 公営住宅駐車場整備                    | 計画事業費の精査等 | 別紙参照                 |    | ○         | ○           |
| C-2 | 密集住宅市街地整備促進事業   | 小田周辺地区<br>幸町周辺地区 | 令和3年<br>令和7年 | 207          | 密集住宅市街地整備促進助成等       | 103<br>103                   | 100.0% | 密集住宅市街地整備促進助成                | 計画事業費の精査等 | 別紙参照                 |    | ○         | ○           |
| C-3 | 住宅・建築物耐震性向上推進事業 | 市内全域             | 令和3年<br>令和7年 | 75           | 住宅・建築物の耐震改修等         | 9<br>9                       | 100.0% | 住宅・建築物の耐震改修等                 | 計画事業費の精査等 | 別紙参照                 |    | ○         | ○           |


|       |                   |      |                  |             |           |                     |        |           |               |      |  |   |   |
|-------|-------------------|------|------------------|-------------|-----------|---------------------|--------|-----------|---------------|------|--|---|---|
| C-4   | 防災まちづくり支援<br>促進事業 | 市内全域 | 令和3年<br><br>令和7年 | 87          | 防災まちづくり支援 | 80<br>-----<br>80   | 100.0% | 防災まちづくり支援 | 計画事業費<br>の精査等 | 別紙参照 |  | ○ | ○ |
| C-5   | 宅地防災工事助成<br>事業    | 市内全域 | 令和3年<br><br>令和7年 | 50          | 宅地防災工事助成  | 38<br>-----<br>38   | 100.0% | 宅地防災工事助成  | 計画事業費<br>の精査等 | 別紙参照 |  | ○ | ○ |
| C-6   | 宅地防災等調査事<br>業     | 市内全域 | 令和3年<br><br>令和7年 | 計画策定時位置付けなし |           | 35<br>-----<br>35   | 100.0% | 宅地防災関連調査  | 計画事業費<br>の精査等 | 別紙参照 |  | ○ | ○ |
| 事業費 計 |                   |      |                  | 425         |           | 282<br>-----<br>282 | 100.0% |           |               |      |  |   |   |



公営住宅等整備事業  
公営住宅駐車場整備事業  
【高石住宅】



公営住宅等整備事業  
公営住宅駐車場整備事業  
【生田住宅】



住宅地区改良事業等  
【宮崎住宅】

住宅市街地総合整備事業  
(密集住宅市街地整備)  
(幸町周辺地区)

公営住宅等整備事業  
【清水台住宅】

公営住宅等整備事業  
【小倉西住宅】

住宅市街地総合整備事業  
(密集住宅市街地整備)  
(小田周辺地区)

※本整備計画は市内全域を対象に実施しています。なお、図示した事業は一部の事業の抜粋です。