









社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
A 基幹事業(提案事業を含む)													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画から の変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
A1-1	公営住宅等整備事業	真福寺住宅	令和3年度 ----- 令和7年度	1,993	公営住宅の建替え 83戸	1,483 ----- 1,483	100.0%	公営住宅の建替え 69戸	対象事業の 整理による事業 内容(戸数等)及び事業 費の変更	市営真福寺住宅の建替え 	○		
A1-2	公営住宅等ストック 総合改善事業	市内全域	令和3年度 ----- 令和7年度	13,847	公営住宅の改善 5,106戸 (長寿命化型) (居住性向上型) (福祉対応型)	9,805 ----- 9,805	100.0%	公営住宅の改善 6,221戸 (長寿命化型) (居住性向上型) (福祉対応型)	対象事業の 整理による事業 内容(戸数等)及び事業 費の変更	市営野川西住宅(6・7号棟)の個別改善工事 		○	○
A1-3	住宅地区改良事業 等(空き家再生等推進事業)	市内全域	 ----- 	3	空き家等の現地調査	0 ----- 0	※実績なし 提案事業で実施したため						○
A1-4-1	公的賃貸住宅家賃 低廉化事業(地域 優良賃貸住宅)	市内全域	令和3年度 ----- 令和7年度	238	家賃減額補助	227 ----- 227	100.0%	家賃減額補助	事業の進捗 及び事業内 容の精査に 伴う事業費の 変更			○	○
A1-4-2	公的賃貸住宅家賃 低廉化事業(公営 住宅)	市内全域	令和4年度 ----- 令和6年度	12	家賃減額補助	145 ----- 145	100.0%	家賃減額補助	事業の進捗 及び事業内 容の精査に 伴う事業費の 変更		○		
A1-5-1	優良建築物等整備 事業	戸手4丁目 北地区	 ----- 	66	優良建築物等整備事業 1地区	0 ----- 0	※実績なし 国の高規格堤防事業の遅れにより、優良建築物等整備事業の建築工事着手が遅れているため						○

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
A1-5-2	優良建築物等整備 事業	向ヶ丘遊園 駅前北地区	令和3年度 ----- 令和7年度	469	優良建築物等整備事 業 1地区	285 ----- 285	100.0%	優良建築物等整備事業 1地区	事業の進捗 及び事業内 容の精査に 伴う事業費の 変更			○	
A2	川崎市地区街なみ 環境整備事業	川崎大師地 区、大山街 道地区、中 原街道地区	令和6年度 ----- 令和7年度	4	修景助成等	2 ----- 2	100.0%	修景助成等	事業の進捗 及び事業内 容の精査に 伴う事業費の 変更			○	○
Ac-1	住宅政策調査事業	市内全域	令和3年度 ----- 令和7年度	30	住宅政策調査等	27 ----- 27	100.0%	住宅政策調査等	事業の進捗 及び事業内 容の精査に 伴う事業費の 変更			○	○
Ac-2	居住支援推進事業	市内全域	令和3年度 ----- 令和7年度	29	保証会社を利用した高 齢者等の居住支援	27 ----- 27	100.0%	保証会社を利用した高 齢者等の居住支援	事業の進捗 及び事業内 容の精査に 伴う事業費の 変更			○	○
Ac-3	住情報提供・相談 支援事業	市内全域	令和3年度 ----- 令和7年度	84	住まいアドバイザー派 遣等各種住情報提供・ 住宅相談	78 ----- 78	100.0%	住まいアドバイザー派 遣等各種住情報提供・ 住宅相談	事業の進捗 及び事業内 容の精査に 伴う事業費の 変更			○	○
Ac-4	マンション管理等適 正化推進事業	市内全域	令和3年度 ----- 令和7年度	22	マンション管理状況調 査・管理適正化支援等	15 ----- 15	100.0%	マンション管理状況調 査・管理適正化支援等	事業の進捗 及び事業内 容の精査に 伴う事業費の 変更			○	○
Ac-5	住まいバリアフリー 化推進事業	市内全域	令和3年度 ----- 令和7年度	25	分譲マンションの段差 解消工事等費用の助 成	16 ----- 16	100.0%	分譲マンションの段差 解消工事等費用の助 成	事業の進捗 及び事業内 容の精査に 伴う事業費の 変更	 		○	○

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
Ac-6	在宅重度障害者 (児)やさしい住まい 推進事業	市内全域	令和3年度 ----- 令和7年度	154	障害者(児)住宅改造 費助成	104 ----- 104	100.0%	障害者(児)住宅改造費助 成	事業の進捗 及び事業内 容の精査に 伴う事業費の 変更	制度のパンフレット 		○	○
Ac-7	高齢者住宅改造費 助成事業	市内全域	令和3年度 ----- 令和7年度	112	高齢者住宅改造費助 成	52 ----- 52	100.0%	高齢者住宅改造費助成	事業の進捗 及び事業内 容の精査に 伴う事業費の 変更	階段昇降機設置改修工事費の 助成事例 		○	○
Ac-8	高齢者世帯住替え 家賃助成事業	市内全域	令和3年度 ----- 令和7年度	37	高齢者世帯住替え家 賃助成等	27 ----- 27	100.0%	高齢者世帯住替え家賃助 成等	事業の進捗 及び事業内 容の精査に 伴う事業費の 変更			○	○
Ac-9	空家政策調査事業	市内全域	令和3年度 ----- 令和7年度	19	空き家の啓発・活用支 援等	14 ----- 14	100.0%	空き家の啓発・活用支援 等	事業の進捗 及び事業内 容の精査に 伴う事業費の 変更	データベース更新 アンケート結果 制度のパンフレット 		○	○
Ac-10	既存ストック活用推 進事業	市内全域	-----	5	既存住宅における断熱 化の推進等	0 ----- 0	※実績なし 対象について検討中のため						
事業費 計				17,149		12,307 ----- 12,307	100.0%						

C 効果促進事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画から の変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
C-1	公営住宅関連調査・施設整備等事業	真福寺住宅		21	公営住宅の建替えに伴う調査・測量・施設整備等	0 0	※実績なし 基幹事業へ移行したため						
C-2	公営住宅等移転推進事業	真福寺住宅		1	移転対象者への移転費の補償	0 0	※実績なし 基幹事業へ移行したため						
C-3	公営住宅駐車場整備事業	真福寺住宅	令和5年度 令和6年度	5	公営住宅の建替えに伴う駐車場整備	5 5	100.0%	公営住宅の建替えに伴う 駐車場整備		駐車場整備事業 	○		
C-4	優良建築物等整備事業関連公共施設整備事業	戸手4丁目北地区		242	歩道拡幅、公園整備等	0 0	※実績なし 国の高規格堤防事業の遅れにより、公共施設整備事業の着手が遅れているため。						○
C-5	街なみ誘導推進事業	市内全域	令和3年度 令和7年度	19	街なみ誘導調査等	12 12	100.0%	街なみ誘導調査等	事業の進捗に伴う事業費の変更	宮崎・土橋・神木地区地区まちづくり構想の更新手続きを行うためのコンサル派遣 		○	○
事業費 計				288		17 17	100.0%						