

2008年度(平成20年度)緑の実施計画 進捗状況報告

<概要>

- ・「50の基本施策」単位で項目を分けて取りまとめた
- ・基本施策の中の「主な取り組み」に含まれる個別事業ごとに、事業の達成度を決定した(達成度は、市の総合企画局で行っている「事務事業総点検」の評価方法・結果と整合)
- ・目標と実績は、主要な事業もしくは達成度が「3」以外の事業を抽出した(事業を抽出した「主な取り組み」を「●」として表示)
- ・個別事業の達成度を基本施策ごとに取りまとめ、平均値を基本施策の達成度とした
ただし、達成度区分は〔目標を下回った場合:区分1・2、上回った場合:区分4・5〕とした

凡例

| 区分 | 達成度 | 件数(再掲事業は除く) |
|----|---------------|-------------|
| 5 | 目標を大きく上回って達成 | 0事業 |
| 4 | 目標を上回って達成 | 8事業 |
| 3 | 目標をほぼ達成 | 140事業 |
| 2 | 目標を下回った | 8事業 |
| 1 | 目標を大きく下回った | 0事業 |
| — | 2008年度 実施予定なし | 6事業 |

計 162事業

【緑の協働に関する施策】

| | 基本施策 | 主な取り組み | 目標(抜粋) | 実績(抜粋) | 評価平均 | 達成度 | 達成状況 | 達成度「4」の事業 |
|---|-------------------|--|---|--|------|-----------|--|--------------|
| 1 | 緑のステークホルダーの参加の促進 | ●様々な主体の参加の促進 | ・各事業の実施による緑のステークホルダーの参加の促進 ・公園緑地協会に設置された緑のボランティアセンターの運営支援 | ・各事業の実施により緑のステークホルダーの参加を促進した。 ・公園緑地協会と連携し、緑のボランティアの支援に努めた。 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |
| 2 | 緑のボランティア活動の推進 | ●公園管理運営協議会の設立促進 ○街路樹等愛護会の充実 ●緑の活動団体の登録推進と支援 ○かわさき緑レンジャーとの連携 | ・新たに100公園に管理運営協議会を設置(計400公園) ・緑の活動団体助成団体数:220 | ・新たに74公園に管理運営協議会を設置(計359公園) ・助成団体数:209 | 2.6 | 目標をやや下回った | 管理運営協議会の設置数、緑の活動団体の助成団体数で目標値を下回ったが、全体の取組としては概ね目標を達成した | |
| 3 | 緑のボランティアの育成の推進 | ●緑化推進リーダーの育成 ●里山ボランティアの育成 ○かわさきガーデナーの認定 ○地域環境リーダー育成 | ・花と緑のまちづくり講座を開催し、緑化推進リーダーを育成 ・里山ボランティア育成講座を開催し、里山ボランティアを育成 | ・花と緑のまちづくり講座:応募者・修了者とも前年度実績より減 ・里山ボランティア育成講座:講座開催日を拡充。応募者・修了者とも前年度実績より増 | 3 | 目標をほぼ達成 | 緑化推進リーダーの受講者数が目標を下回ったが、里山ボランティア育成講座の受講者数が目標を上回り、全体の取組としては概ね目標を達成した | ・里山ボランティアの育成 |
| 4 | 緑のボランティアセンター機能の充実 | ●緑のボランティアセンター機能の充実 | ・公園緑地協会に設置された緑のボランティアセンターの運営支援 ・都市緑化植物園(緑化センター)のボランティア拠点としての整備 | ・公園緑地協会と連携し、緑のボランティアの支援に努めた。 ・緑化センター:緑化相談約3000件、緑化講習会12回、展示会7回実施 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |

【緑地保全に関する施策】

| | 基本施策 | 主な取り組み | 目標(抜粋) | 実績(抜粋) | 評価平均 | 達成度 | 達成状況 | 達成度「4」の事業 |
|---|------------------------|--|---|--|------|-------------|----------------------------------|--|
| 5 | 樹林地の保全 | ●特別緑地保全地区の指定拡大 ●緑の保全地域の指定拡大 ●緑地保全協定の締結拡大 ○ふれあいの森(市民緑地)の保存契約の推進 ○緑地保全地域の指定検討 | ・特別緑地保全地区、緑の保全地域の指定拡大 合計6ha ・緑地保全協定の締結拡大 | ・特別緑地保全地区の指定 11.4ha ・緑の保全地域の指定 3.1ha ・緑地保全協定の締結 1.05ha | 3.6 | 目標をやや上回って達成 | 特別緑地保全地区、緑の保全地域、緑地協定の実績が目標値を上回った | ・特別緑地保全地区の指定拡大 ・緑の保全地域の指定拡大 ・緑地保全協定の締結拡大 |
| 6 | 保全された緑地の適切な管理と持続的な取り組み | ●保全管理計画作成の推進 ○管理協定制度の活用 ●保全緑地における市民協働の推進 ○緑地保全に関する助成制度の充実 ○保全緑地の安全性の確保 ○保全緑地の安全性の確保 | ・保全管理計画の策定(新規2箇所) ・市民活動の立ち上げ支援 | ・保全管理計画の策定(新規2箇所) ・市民活動団体を立ち上げ(2地区) | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|---|---|---|---|---------|-----------|--|
| 7 | 地域に残された身近な緑の継承 | <ul style="list-style-type: none"> ●保存樹木の指定 ●保存樹林の指定 ○まちの樹の指定 ○保存生垣の指定 ○保安林の維持 | <ul style="list-style-type: none"> ・保存樹木等の継承と指定拡大の推進 | <ul style="list-style-type: none"> ・保存樹木:20年度末 1,570本 ・保存樹林:20年度末 34ヶ所 4.5ha | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |
| 8 | 様々な施策による緑地の保全 | <ul style="list-style-type: none"> ○湧水地の保全 ●持続的な山林の保有を目指した施策の組み合わせの推進 ●関係機関との連携 ○緑地保全制度説明会等の開催 | <ul style="list-style-type: none"> ・戸別説明や説明会を開催して緑地保全の施策を推進 ・経済労働局、JAセレサ等との連携会議の開催 | <ul style="list-style-type: none"> ・緑地保全の推進を図るため主に戸別訪問説明 ・経済労働局、JAセレサ等農業関係機関との情報交換及びJA研修会に参加し保全施策の説明 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |
| 9 | 新たな緑地保全施策に向けた検討 | <ul style="list-style-type: none"> ○市民による緑地保全トラスト支援の検討 ●保全配慮地区における緑地保全指針の策定 ○事業者の意識高揚に向けた取り組み ○企業参画による新たな保全緑地管理の検討 ●かわさき里地・里山ミュージアム構想の推進 | <ul style="list-style-type: none"> ・「保全配慮地区」における「緑地保全施策の指針」の検討 ・地元・JA・里山ボランティアと連携した川崎ふるさとの小径の検討及び地域のイメージアップにつながる広報活動等 | <ul style="list-style-type: none"> ・緑地保全指針の検討 ・黒川海道特別緑地保全地区をリーディングとして地元農業者などと話し合いによる基本構想図を作成。 他都市の事例視察の実施。 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |
| 10 | 開発事業等における緑地の保全と創出 | <ul style="list-style-type: none"> ●自然的環境保全配慮への助言指導の充実 ●保全配慮地区内の開発行為における樹林地の保全・再生 | <ul style="list-style-type: none"> ・「自然的環境の保全への配慮」に関する手続き実績の検証と課題抽出 ・開発許可基準による助言指導の継続 | <ul style="list-style-type: none"> ・実績の検証と課題抽出 ・継続指導 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |
| 11 | 川崎ふるさとの小径(遊歩道)の設定 | <ul style="list-style-type: none"> ●川崎ふるさとの小径(遊歩道)の設定 | <ul style="list-style-type: none"> ・既存散歩道の追加等含め検討 | <ul style="list-style-type: none"> ・既存散歩道のコース拡大1箇所と新設遊歩道コース1箇所を設定 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |
| 12 | 関係自治体との広域連携の推進 | <ul style="list-style-type: none"> ●多摩・三浦丘陵自治体広域連携の推進と発展 | <ul style="list-style-type: none"> ・広域連携に向けた13自治体会議の開催 ・市民に向けた情報発信とコンテンツの充実 | <ul style="list-style-type: none"> ・関係13自治体の相互理解を深めるため、連携会議を6回開催。 ・情報発信に向けた広域連携図の作成に着手。 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |

【農地の保全に関する施策】

| | 基本施策 | 主な取り組み | 目標(抜粋) | 実績(抜粋) | 評価平均 | 達成度 | 達成状況 | 達成度「4」の事業 |
|----|-------------------|--|---|---|------|-------------|-------------------------------|----------------|
| 13 | 農地の保全と活用 | <ul style="list-style-type: none"> ●市街化区域での農地の保全 ○市街化調整区域での農地の保全 ●環境保全型農業の普及と促進 ○体験型農園の普及 ○市民防災農地の登録の促進 | <ul style="list-style-type: none"> ・生産緑地の指定拡大 ・高度な農業技術の導入促進や市民・農業者に対する啓発活動の実施 | <ul style="list-style-type: none"> ・新規指定:11箇所、新規拡大:8箇所 ・現地普及指導64回、啓発看板の設置 365日(イベント等含む) | 3.2 | 目標をやや上回って達成 | 高度な農業技術の導入啓発活動において目標を上回って達成した | ・環境保全型農業の普及と促進 |
| 14 | 農を知る機会と参加する仕組みの充実 | <ul style="list-style-type: none"> ●農に関するイベントの承継と充実 ●食農教育の推進 ○援農ボランティア等の農の担い手の育成 | <ul style="list-style-type: none"> ・「農」に関する情報発信として、花と緑の市民フェア・川崎市畜産まつりの開催 ・地産地消推進の一環として学校給食への市内農産物の提供を推進 | <ul style="list-style-type: none"> ・花と緑の市民フェア、川崎市畜産まつりを開催 ・市内小学校の学校給食へ市内産のキャベツ・大根を供給 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |

【緑化の推進に関する施策】

| | 基本施策 | 主な取り組み | 目標(抜粋) | 実績(抜粋) | 評価平均 | 達成度 | 達成状況 | 達成度「4」の事業 |
|----|-----------------------|--|---|--|------|---------|---|-----------|
| 15 | 道路の緑化推進 | ●道路の緑化推進 〔新設道路植栽の補完的役割〕 | ・道路植栽延長200m | ・主要幹線道路において街路樹の植栽工事を実施した。(123.6m) | 2 | 目標を下回った | 主な取り組みとしては、街路樹の植栽延長が目標値を下回った ※道路緑化総体としての前年度比実績 街路樹:288本増、植栽延長3.9km増 グリーンベルト:10,000株増、2,000㎡増 | |
| 16 | 街路樹の適正管理の推進 | ●街路樹管理マニュアルによる適切な樹木管理とまちなみ景観向上 ○狭隘幅員歩道における街路樹の再編 | ・街路樹の維持管理の充実を図る | ・各公園事務所との調整や、建設局との協議を行う等、維持管理の充実に努めた。 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |
| 17 | 河川環境整備の推進 | ○水辺環境の保全・再生 ●水辺の維持管理活動の推進 ●水辺に親しむ機会づくり ○水質の改善 | ・河川の適切な維持管理の推進 ・水生昆虫ふれあい教室の実施 | ・河川の良い維持管理、緊急補修工事、河川調査・検討を実施 ・平間公園児童プールで開催 | 2.9 | 目標をほぼ達成 | 環境整備工事で一部遅れがあったが、概ね目標を達成した | |
| 18 | 公共公益施設の緑化推進 | ●庁舎等公共施設の緑化推進 ○公的住宅の緑化推進 ●学校の緑化推進 ○公益的施設の緑化推進 | ・ゴーヤー等を活用した「緑のカーテン大作戦」による壁面緑化等、公共施設緑化の推進 ・学校敷地内の緑化の推進 | ・公共施設45施設への「緑のカーテン」による壁面緑化設置 ・緑のカーテン15校、屋上緑化13校 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |
| 19 | 緑化推進重点地区(候補地)における緑化推進 | ●川崎駅周辺・小杉・新百合丘地区の持続的な緑化推進 ●緑化推進重点地区計画の策定 | ・地区内の持続的な緑の創出に向けた取組 ・溝口駅周辺地区緑化推進重点地区計画に基づくリーディング事業の実施 | ・町内会等への種の配布等により、地区内の緑化推進を図った ・リーディング事業(高津区役所庁舎の緑化)の実施 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |
| 20 | 多様な手法による緑化推進 | ○緑化指針による緑化指導と助言の推進 ●緑化地域の指定検討 ○緑地協定の締結推進 ○地区計画による緑化推進 ●地域緑化推進地区認定の推進 ○公開空地の誘導 | ・「緑化地域」等の導入に向けた調査・検討 ・地域緑化推進地区の指定戦略の検討、助成制度の検討 | ・庁内検討会議等での調査・検討の実施 ・地域緑化促進方針図を作成、地域緑化推進地区3地区を認定 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |
| 21 | 緑化助成制度の普及と充実 | ●地域ぐるみの緑化運動促進に向けた各種緑化助成制度の普及 ●緑化助成制度の充実 ○川崎市緑化基金の効果的な活用 | ・各種緑化助成制度の普及促進 ・効率的な助成制度の検討 | ・ボランティア育成講座や交流会などをおして緑化推進のきっかけ作りに努めた。 ・財団法人川崎市公園協会と課題を抽出し、わかりやすい助成制度の検討を進めた。 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |
| 22 | 事業所緑化の促進 | ●事業所との緑化協定の締結促進 ●みどりの事業所推進協議会の加盟拡大 ○川崎市特定工場緑地整備基本方針の見直し | ・みどりの事業所推進に関する協定締結事業所の拡大をおとした緑化啓発 ・協定締結事業者に対するみどりの事業所推進協議会への加盟促進 | ・緑化の推進に関する協定の未締結事業者に事業説明を実施、うち3事業所から緑化事業への協力を合意を得た。 ・未加入事業者への加盟促進、及び協定と協議会加盟を併せて事業説明を行った。 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |

【公園緑地の整備に関する施策】

| | 基本施策 | 主な取り組み | 目標(抜粋) | 実績(抜粋) | 評価平均 | 達成度 | 達成状況 | 達成度「4」の事業 |
|----|-------------------|---|---|--|------|---------|-----------|-----------|
| 23 | 大規模公園緑地の整備推進 | <ul style="list-style-type: none"> ●総合公園の整備推進 (富士見公園、等々力緑地、生田緑地) ●緑地の整備推進 (菅生緑地) ●霊園の整備推進 (緑ヶ丘霊園、早野聖地公園) | <p><富士見公園> 再整備に向けた整備基本構想の策定</p> <p><等々力緑地> ・全市的な視点や小杉地区全体のまちづくりを踏まえた等々力緑地のあり方検討 ・陸上競技場メインスタンド改修の検討 ・フロンターレ支援としての陸上競技場等維持補修 ・多目的広場(中央グラウンド)等の整備</p> <p><生田緑地> ・周遊散策路整備計画を含めた生田緑地整備計画の検討 ・東口・西口案内サイン整備 ・東口・初山地区広場整備</p> <p><菅生緑地> 西地区園路広場整備工事</p> <p><霊園> ・墓所整備 ・園内環境整備 ・自然生態系観察型公園としての整備推進</p> | <p><富士見公園> 富士見公園の再整備に向けた整備基本構想の策定</p> <p><等々力緑地> ・等々力緑地再編整備基本方針の策定。 ・フロンターレ支援として陸上競技場維持補修工事実施。 ・中央グラウンドにおける多目的広場の整備およびふるさとの森における園路広場整備の実施。</p> <p><生田緑地> ・生田緑地整備基本計画の見直し ・東口・西口案内サイン整備工事実施 ・東口・初山地区広場整備工事実施</p> <p><菅生緑地> 市民健康の森として市民意見を伺いながら緑地の整備を実施した。</p> <p><霊園> 緑ヶ丘霊園:墓所の供給及び園内整備 早野聖地公園:11,202箇所</p> | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |
| 24 | 身近な公園の整備推進 | <ul style="list-style-type: none"> ●歩いて行ける身近な公園の整備推進 | <ul style="list-style-type: none"> ・地域の集い・憩いの場となる街区公園等や景観に資する都市緑地等の整備(大小公園整備) | <ul style="list-style-type: none"> ・3箇所の公園整備の実施 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |
| 25 | 多様な手法による公園緑地の整備推進 | <ul style="list-style-type: none"> ○特別緑地保全地区の都市林としての整備推進 ●開発行為等における公園緑地の整備推進 ●民有地等の活用による公園緑地の整備の検討 ○民間活力を活かした公園緑地整備の検討 ○都市計画公園・緑地のあり方の検討 | <ul style="list-style-type: none"> ・緑化指針による公園整備等の助言・指導 ・国の施策に沿った民有地の活用と効果的な事業推進手法の検討 | <ul style="list-style-type: none"> ・法令等に基づく協議・指導の実施(10箇所、0.39ha) ・借地による公園整備など事業手法の検討の実施 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |
| 26 | リフレッシュパーク事業の推進 | <ul style="list-style-type: none"> ●リフレッシュパーク事業の推進 | <ul style="list-style-type: none"> ・御幸公園整備(御幸球場照明塔など) ・御幸公園及びその周辺における国のスーパー堤防整備事業に対応した取組 | <ul style="list-style-type: none"> ・御幸公園内の野球場周辺園路広場の整備を実施。 ・国のスーパー堤防整備事業との調整の実施。 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |

【公園緑地の管理運営に関する施策】

| | 基本施策 | 主な取り組み | 目標(抜粋) | 実績(抜粋) | 評価平均 | 達成度 | 達成状況 | 達成度「4」の事業 |
|----|-------------------|---|---|---|------|-----------|--|-----------|
| 27 | 公園緑地の維持管理の充実 | <ul style="list-style-type: none"> ●効率的な公園施設管理の仕組みづくり(アセットマネジメント) ○安心安全な公園緑地の管理 ●子育て環境づくりとしての公園緑地管理の充実 | <ul style="list-style-type: none"> ・大規模な公園施設について計画的に整備 ・公園緑地内の安全性、利便性の確保のため、公園灯、時計、ナイター照明など電気設備の維持管理を進める | <ul style="list-style-type: none"> ・中原平和公園はだしの広場等の改修を行った。 ・公園灯新設2基、時計21台設置 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |
| 28 | 多様な手法による公園緑地の管理運営 | <ul style="list-style-type: none"> ●市民協働による公園・緑地の管理運営 ●民間活力等による管理運営の検討 ○生田緑地パークマネージメントの構築 | <ul style="list-style-type: none"> ・新たに100公園に管理運営協議会を設置(計400公園) ・指定管理者制度の検討及び適正管理に向けた事務調整 | <ul style="list-style-type: none"> ・新たに74公園に管理運営協議会を設置(計359公園) ・指定管理者導入に向け、公募、選定及び協定書の締結(大師公園) | 2.7 | 目標をやや下回った | 管理運営協議会の設置数で目標値を下回ったが、全体の取組としては概ね目標を達成した | |
| 29 | 公園緑地の活性化の推進 | <ul style="list-style-type: none"> ●公園緑地の機能の回復 ○都市公園の農的活用の拡大 ○公園施設の有効活用 ●特色ある公園緑地の活用 | <ul style="list-style-type: none"> ・公園利用活性化と地域住民相互の交流イベントとしてふれあい動物園を開催、公園緑地内ホームレス対応の実施 ・生田緑地の管理運営に連携したクラブハウスの設計 | <ul style="list-style-type: none"> ・ふれあい動物園を、2回(春・秋)開催、公園内に滞留するホームレスへの巡回指導 ・クラブハウスの設計について、検討継続のため次年度へ延長 | 2.9 | 目標をほぼ達成 | 生田緑地ゴルフ場クラブハウスの建設が検討事項となったが、全体の取組としては概ね目標を達成した | |

【多摩川の保全・活用に関する施策】

| | 基本施策 | 主な取り組み | 目標(抜粋) | 実績(抜粋) | 評価平均 | 達成度 | 達成状況 | 達成度「4」の事業 |
|----|-------------------|----------------------------|--|--|------|---------|-----------|-----------|
| 30 | 多摩川プランの推進 | ●多摩川プランの推進 | <ul style="list-style-type: none"> ・二子橋周辺エリア及び等々力・丸子橋地区周辺エリア整備 ・河川敷へのアクセス環境の整備(総合的なサイン計画の検討ほか) | <ul style="list-style-type: none"> ・等々力・丸子橋周辺エリアを整備 ・総合的なサイン計画の策定 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |
| 31 | 多摩川エコミュージアムプランの推進 | ●多摩川エコミュージアムプランの推進 | <ul style="list-style-type: none"> ・ニヶ領せせらぎ館を活用したNPO等との協働 ・水辺の楽校既存2校の支援と市内3校目の設立準備 | <ul style="list-style-type: none"> ・NPOとの協働の協定書の締結とそれに基づく各事業の企画・運営・実施 ・既存2校への支援実施、水防センター(20年1月12日開館、12月6日で4000人目来館)の運営を通じて3校目開校に向けた取組み実施 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |
| 32 | 多摩川緑地の整備と維持管理の充実 | ●多摩川緑地の整備と維持管理の充実 | <ul style="list-style-type: none"> ・河川敷の維持管理、運動施設の整備 | <ul style="list-style-type: none"> ・運動施設の適正な維持管理 ・県管理サイクリングコース移管に関する協議 ・パークボール場の管理運営及び指定管理者選定 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |
| 33 | 多摩川河口干潟の保全 | ●多摩川河川環境管理計画に沿った多摩川河口干潟の保全 | <ul style="list-style-type: none"> ・多摩川水系における環境教育のためのテキスト作成に資する基礎調査 ・多摩川の環境資源についての情報収集 | <ul style="list-style-type: none"> ・市内小中学校全てに対するアンケート調査実施及び市民団体等へのヒアリングの実施 ・環境教育の推進に向けた素案の作成 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |

【臨海部に関する施策】

| | 基本施策 | 主な取り組み | 目標(抜粋) | 実績(抜粋) | 評価平均 | 達成度 | 達成状況 | 達成度「4」の事業 |
|----|-------------------------------|--|--|--|------|-------------|---|-----------------------|
| 34 | 川崎港千鳥町再整備計画に合わせた緑地空間の確保と充実 | ●ちどり公園の活性化 ○事業所との連携による緑地空間の創出と水際線の開放 ○緑化等の推進 | ・「川崎港千鳥町再整備の基本的な考え方」に基づいた展開策の検討 | ・施設配置計画を策定 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |
| 35 | 臨海都市拠点の土地利用再編機会を捉えた緑と水のまちなみ形成 | ○多摩川と一体となった景観形成を目指した川崎殿町・大師河原地域の緑化推進重点地区計画の策定 ○内奥運河沿いの水際空間とのつながりに配慮した浜川崎駅周辺地域の緑化推進重点地区計画の策定 | 2008年度 未設定 (該当2地区の緑化推進重点地区計画の策定は2011年度以降の予定) | 2008年度 未実施 (該当2地区の緑化推進重点地区計画の策定は2011年度以降の予定) | — | — | — | |
| 36 | 「(仮称)かわさき臨海の森づくり」の促進 | ●事業所と連携した「(仮称)かわさき臨海の森づくり」宣言の検討 ○事業所と連携した地区別緑化計画の策定による効果的な緑化地誘導 | ・事業所緑化の推進に向けた基礎調査、各地区における事業者との検討会議準備会等の実施 | ・基礎調査を実施し、臨海部緑の環境整備基本構想案を作成。みどりの事業所推進協議会等の既存団体へ事業説明。 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |
| 37 | 臨海部における緑のストックの活用 | ●臨海部緑道緑地等の環境整備 ●臨海部の街路樹の再編 ○開かれた臨海部を目指した産業ストックの活用 | 2008年度 未設定 かわさき臨海の森づくりを牽引する緑道・街路樹等の再編(2010年度以降) | 2008年度 未実施 ・かわさき臨海の森づくりを牽引する緑道・街路樹等の再編(2010年度以降) | — | — | — | |
| 38 | 港湾緑地の整備推進 | ●港湾緑地の整備推進 ●港湾緑地の活性化 | ・東扇島東公園供用開始、オープニングイベントの開催 ・東扇島東公園を含む港湾緑地等の適正な整備や維持管理の推進 | ・東扇島東公園オープニングイベントの開催、東公園を活用したイベントの開催 ・管理運営要綱、審査基準、利用の手引き等策定。管理事務所、フェンス、看板等の設置 | 3.7 | 目標をやや上回って達成 | みなと祭りの会場を、マリエンに加えて東扇島東公園まで拡大したことで来場者が大幅に増えるなど、目標を上回って達成した | 港湾緑地の整備推進 港湾緑地の活性化 |
| 39 | 新たな緑地の創出 | ●浮島1期地区における緑地の創出 | ・民間事業者への貸付による暫定利用 ・市街化区域編入及び港湾計画改訂に向け、浮島1期地区の土地利用計画における港湾緑地としての検討 | ・民間事業者への貸付による暫定利用の継続 ・浮島1期地区の土地利用調整など次期港湾計画の策定に向けた取組の推進 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |

【緑の普及・啓発に関する施策】

| | 基本施策 | 主な取り組み | 目標(抜粋) | 実績(抜粋) | 評価平均 | 達成度 | 達成状況 | 達成度「4」の事業 |
|----|-----------|---|--|---|------|-----------|--|-----------|
| 40 | 環境学習の推進 | ●体験型環境学習の場の確保 ●学校等における環境学習への支援 | ・「動物園まつり」などの各種イベント等の開催やホームページを活用した話題の提供 ・環境副読本(小学4~6年生用・中学生用)の作成・配布 | ・動物園まつりや年賀状展の実施、飼育動物などのマスコミ等による話題の提供、サマースクール等の実施 ・市内全小学校、中学校に配布 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |
| 41 | 普及啓発活動の推進 | ●緑に関するイベントの充実等 ●事業所における地域環境活動への参画機会の確保 ○(財)川崎市公園緑地協会の充実 | ・各種イベントの開催と参画 ・市民10万本植樹による臨海部の植樹(臨海部での5千本の植樹) | ・10万本植樹運動、動物園まつり、多摩川博など、イベントの実施 ・臨海部立地する事業者への植樹促進等を通して約2,000本が植樹された他、内陸部の事業者と併せて約5,000本の植樹が行われた。 | 2.8 | 目標をやや下回った | 臨海部における植樹数が目標を下回ったが、内陸部と併せて目標値に達するなど、全体の取組としては概ね目標を達成した。 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|---|--|---|-----|-----------|--|--|
| 42 | 市民による緑化活動の推進 | ●140万市民による植樹運動の推進 | ・市民・企業との協働による1万本植樹の実施 | ・市民・事業者との連携により約1万1千本の植樹を行った。 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |
| 43 | 緑の地域リーダーの参画機会の充実 | ●人材育成と活用の推進 | ・地域活動の推進役として、各種講座終了者やかわさきガーデナー等の参画機会を確保 | ・地域緑化推進や交流会など様々な場面で講座受講生の活躍を促した。 ・連絡網を整備してガーデナー会を設立、交流会など情報の共有を促進した。 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |
| 44 | 緑の情報発信の推進 | ●緑のリーフレット等の充実 ○研究開発等のPRとその活用の促進 | ・広報誌「あふれる緑」を発行 ・情報誌「緑のボランティア通信」を発行 ・ホームページの更新 | ・広報誌「あふれる緑」を発行 ・「緑のボランティア通信」6号、「身近な有毒植物」を発行 ・ホームページの更新 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |
| 45 | 緑の取り組みに対する表彰等の充実 | ●各種顕彰制度の充実 ●企業の環境配慮意識の向上 | ・わがまち花と緑のコンクールの実施と顕彰制度の情報収集 ・社会・環境貢献緑地評価システム(SEGES)の普及 | ・応募件数99件、個人4・団体14を表彰、表彰式/交流会に326名参加 ・みどりの事業所推進協議会研修会において勉強会を開催し、啓発を実施。 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |
| 46 | 緑の交流の場づくり | ○市民活動の交流拠点の確保 ●環境総合研究所の設立 ●緑のフォーラムの開催 | ・「環境技術情報センター」の設置・事業実践、環境総合研究所整備に向けた検討 ・かわさき花と緑の活動団体交流会の実施 | ・環境技術情報センターの設置・事業実践、環境総合研究所の整備に向けた検討 ・1200団体、個人を対象に交流会を実施、参加者約100人 | 2.7 | 目標をやや下回った | かわさき花と緑の交流会参加者が前年実績(350人)を下回ったが、全体の取組としては概ね目標を達成した | |
| 47 | 観光資源としての緑のストックの活用 | ○観光資源としての緑のストックの活用 | ・シティセールス、ロケ地等での緑のストックの活用 | ・緑のストックの活用の実施 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |
| 48 | 緑の調査研究 | ○定期的な自然的環境資源の調査の実施 ○緑の保全及び緑化の推進に関する施策の調査・研究・企画立案 ●市民協働による動植物分布調査の実施 ●(仮称)動植物生息地保全指針の策定 | ・生物生息環境としての公園緑地等の整備手法の検討 ・「(仮称)川崎市動植物の生息地保全指針」の策定 | ・生物の生息地に配慮した整備技術の情報収集をはじめ、手法の検討を行った。 ・動植物の生息・生育地に関する手引書を策定した。 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |
| 49 | 緑のリサイクルの推進 | ○大規模公園における緑のゼロエミッションへの取り組み ●公園緑地整備等における資源活用の推進 ○緑のリサイクルに向けた関連企業との研究 ●市民活動による緑のリサイクルの推進 | ・建設リサイクル法等の制度に沿った資材の活用 ・普及啓発の継続実施 | ・公園整備において再生材などの積極的な活用の実施。 ・管理等による発生材の有効活用を促進するなど、普及啓発に努めた。 | 3 | 目標をほぼ達成 | 概ね目標を達成した | |

【緑の景観形成に関する施策】

| | 基本施策 | 主な取り組み | 目標(抜粋) | 実績(抜粋) | 評価平均 | 達成度 | 達成状況 | 達成度「4」の事業 |
|----|-----------------|------------------|--|--|------|-------------|------------------------------|-------------|
| 50 | 景観計画と連携した緑の施策推進 | ●景観計画と連携した緑の施策推進 | ・景観法に基づく地区計画等形態意匠条例の制定 ・川崎駅西口駅前広場景観整備 | ・景観法に基づく地区計画等形態意匠条例の制定、街なみ誘導助成制度の創設 ・川崎駅前西口駅前広場の植栽管理、川崎市役所前モールにおける街路樹の景観形成の実施 | 3.2 | 目標をやや上回って達成 | 街なみ誘導助成制度を創設するなど、目標を上回って達成した | ・都市景観形成推進事業 |

■ 緑の施策目標達成状況

(行政が主体的に取り組む緑のインフラの保全と創出)

単位：ヘクタール

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|----------|----------------|--|----------------|--|
| 緑のインフラの保全と創出に関する施策 | 緑の基本計画 策定時の実績 | | 2008年度実績 | 緑の実施計画 の目標値 | | 緑の基本計画 の目標値 | |
|--------------------|------------------|--|----------|----------------|--|----------------|--|

| | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| 緑地保全 (特別緑地保全地区等) | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 増加分 | 2017 | 増加分 |
| 計 | 182.0 | 188.0 | 204.0 | 209.0 | 27.0 | 272.0 | 90.0 |

達成率(対2010年度目標値) 97.61%

| | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 農地保全 (生産緑地、農業振興地域農用地等) | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 増加分 | 2017 | 増加分 |
| 計 | 413.0 | 409.0 | 408.0 | 414.0 | 1.0 | 416.0 | 3.0 |

達成率(対2010年度目標値) 98.55%

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| 公園緑地等の整備 (都市公園、港湾緑地等) | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 増加分 | 2017 | 増加分 |
| 計 | 671.0 | 681.0 | 709.0 | 700.0 | 29.0 | 769.0 | 98.0 |

達成率(対2010年度目標値) 101.29%

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 緑化地 (公共施設緑化、街路樹等) | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 増加分 | 2017 | 増加分 |
| 計 | 354.0 | 355.0 | 356.0 | 355.0 | 1.0 | 358.0 | 4.0 |

達成率(対2010年度目標値) 100.28%

| | | | | | | | |
|----|---------|---------|---------|---------|------|---------|-------|
| 合計 | 1,620.0 | 1,633.0 | 1,677.0 | 1,678.0 | 58.0 | 1,815.0 | 195.0 |
|----|---------|---------|---------|---------|------|---------|-------|