

# 川崎市多摩川河川敷災害復旧工程表（予定）

2020年1月現在

項目	内容	令和元年度						令和2年度													
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
緊急補修工事	土砂撤去仮置き、ゴミ撤去、危険箇所応急処置等	緊急補修工事																			
災害復旧工事	土砂撤去処分、グラウンド補修（流出土補充）、一部バックネット等	設計	契約準備	災害復旧工事																	
施設復旧工事	防球ネット、ベンチなどの施設復旧						国と調整	設計	契約準備	施設復旧工事											

施設の利用は、工事完成したものから、順次供用を開始

- ・ グラウンド復旧は令和2年5月末から10月末までの間に完成
- ・ 防球ネット等の一部の構造物は、グラウンド復旧後に整備を行う。
- ・ 施設の利用は、工事完成したものから、順次供用を開始していく。