

マンホールトイレ整備状況

令和8年8月31日時点

No	施設名	住所	整備状況	完成目安
84	西高津中学校	久地1-10-1	★整備済	
85	高津小学校	溝口4-19-1	基礎調査済	—
86	久地小学校	久地4-2-1	基礎調査済	—
87	下作延小学校	下作延5-19-1	基礎調査済	—
88	橘中学校	千年1300	★整備済	
89	橘小学校	千年1024	基礎調査済	—
90	新作小学校	新作1-9-1	基礎調査済	—
91	末長小学校	末長3-8-1	基礎調査済	—
92	高津中学校	久本3-11-2	★整備済	
93	久本小学校	久本3-11-3	基礎調査済	—

No	施設名	住所	整備状況	完成目安
94	市立高津高校	久本3-11-1	基礎調査済	—
95	東高津中学校	末長4-1-1	実施設計中	令和10年度
96	東高津小学校	北見方2-5-1	基礎調査済	—
97	坂戸小学校	坂戸1-18-1	★整備済	
98	東橘中学校・子母口小学校	子母口730	★整備済	
99	久末小学校	久末647	★整備済	
100	梶ヶ谷小学校	梶ヶ谷4-12	基礎調査済	—
101	西梶ヶ谷小学校	梶ヶ谷2-14-1	基礎調査済	—
102	上作延小学校	上作延559	基礎調査済	—
103	南原小学校	上作延796	基礎調査済	—

※基礎調査：マンホールトイレの整備場所などを決める調査

※実施設計：工事用の図面作成、材料の数量算出及び施工方法の検討等

※完成目安は現時点での予定のため、他工事との調整等により、変更の可能性があります。

※整備状況及び完成目安は、事業の進捗状況に応じて、随時更新いたします。