

令和4年度 第3回川崎市社会教育委員会議日本民家園専門部会 会議次第

日時 令和4年12月10日(土) 10時～12時

会場 日本民家園 園内、旧原家住宅

1 開会

- ・園長挨拶
- ・会議成立の確認
- ・配布資料確認

2 園内視察

- (1) 井岡家(今年度耐震設計)
- (2) 佐々木家(今年度下屋修理工事、園路整備工事)
- (3) 作田家(今年度耐震工事)
- (4) 沖永良部の高倉(今年度屋根葺替工事)
- (5) 太田家(耐震工事、屋根葺替工事完成)
- (6) 北村家(昨年度支障樹木管理)
- (7) 伊藤家(今年度屋根葺替工事設計、支障樹木管理)
- (8) 工藤家(今年度排水整備工事設計)

3 報告事項

- (1) 次期指定管理に向けた作業の進捗状況について
- (2) 入園料の値上げについて
- (3) 日本民家園運営基本方針について

4 今後の予定

令和5年3月 第4回部会 令和4年度事業評価

5 閉会

【配布物】

- ・日本民家園展示建造物耐震補強・屋根修理工事実施および計画表
- ・日本民家園運営基本方針策定に向けた今後の予定

日本民家園 展示建造物耐震補強・屋根修理工事 実施および計画表

年度 西暦	23	24	25	26	27	28	29	30	31	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			
補助事業	国庫									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	県補助							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	計 (委員会を除く)	2	3	2	3	2	2	3	4	6	2	6	4	4	4	6	4	6	4	3	3	2	3	1	1			
事業内 数 訳	診断	2	2	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	1	1	3	0	3	1	0	0	0	1	0	0			
	委員会	2	3	1	2	1	0	1	1	3	1	2	0	1	1	2	4	1	3	2	1	1	0	1	0	0		
	設計	0	1	1	2	1	0	1	1	0	1	1	1	2	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0		
	積算・申請	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0		
	報告書	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1		
	工事	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0		
	茅葺替 工事のうち	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0			
1	県 重要文化財	旧鈴木家住宅	診	設	工	工				報	(設)	屋																茅
2	県 重要文化財	旧三澤家住宅	診		設	設	入札不調	工	工	報																		板
3	県 重要文化財	旧山下家住宅		診		設	設			工	工	屋	(屋) 応急修				設	申	工	屋							茅	
4	重要文化財	旧太田家住宅		診					設	設	申	入札不調	工	工	屋												茅	
5	県 重要文化財	旧菅原家住宅								診																		茅
6	県 重要文化財	旧井岡家住宅										診																瓦
7	県 重要文化財	旧山田家住宅										診																茅
8	重要文化財	旧作田家住宅								診	設(基実)	申	申	工	工	屋	報											茅
9	国重要有形民俗文化財	旧船越の舞台												診	設(基実)	申	工	工	報									瓦
10	重要文化財	旧佐々木家住宅												(設)	屋	診	設(基実)	申	工	工	報							茅
11	重要文化財	旧江向家住宅							H31(屋) 応急修理	診			設(基実)	申	工	工	屋	報										茅
12	県 重要文化財	旧岩澤家住宅								屋									診									茅
13	県 重要文化財	旧野原家住宅																	診									茅
14	重要文化財	旧北村家住宅											(屋) 応急修	設	工	屋				診	設(基実)	申	工	工	屋	報		茅
15	県 重要文化財	旧清宮家住宅																	診									茅
16	県 重要文化財	旧広瀬家住宅										屋								診								茅
17	重要文化財	旧工藤家住宅																	診									茅
18	重要文化財	旧伊藤家住宅											(屋) 応急修	(設)	工	屋				診	設(基)	設(実)	申	工	工	屋	報	茅
19	市 重要有形記念物	佐地家供待																								診		瓦
-	市 重要有形記念物	蚕影山祠堂								屋																		茅
-	市 重要有形記念物	水車小屋																										茅
-	市 重要有形記念物	木小屋																										茅
-	市 重要有形記念物	沖永良部の高倉																										茅
-	市 重要有形記念物	船頭小屋																										茅
-	市 重要有形記念物	原家																										瓦

屋根葺替
予定
優先順
↓

・工事の順番は、屋根の破損状況や災害被害等によって変更となる場合がある。
 ・委員会(日本民家園古民家等耐震委員会)は、耐震診断及び耐震設計の際に開催される。
 …「耐震診断結果に応じ判断するもの」
 設計～工事年度が未定のため、事業数にも計上していない。

日本民家園運営基本方針策定に向けた今後の予定

1 これまでの経緯

(1) 令和2年度

- ・骨子案を作成。庁内検討会議で承認を得る。

(2) 令和3年度

- ・令和5年度に策定される川崎市文化財保存活用地域計画とリンクさせ、同じ年度に策定することになる。
- ・当初は運営基本計画として策定作業を開始した。しかし、計画は概ね10年だが民家園ではさらに長いスパンで方向性を定める必要があるため、期間を区切った運営基本計画ではなく、計画の軸となる運営基本方針とする。
- ・外部コンサルタントに委託し、園路整備、バリアフリー、植栽、サインといったハード面の現状調査と計画作成を実施。

2 今後の予定

(1) 令和4年度

- ・2月末までに、令和2年度に作成した骨子及び令和3年度に作成したハード面の計画を基に、ソフト面の方針を加えたものを作成。この際、川崎市文化財保存活用地域計画の該当項目を反映させる。

(2) 令和5年度

- ・庁内で合意形成。
- ・社会教育委員会・日本民家園専門部会で意見聴取。
- ・パブリックコメントを実施。
- ・年度末に策定完了。

(2022/12/06 日本民家園・渋谷作成)