

報告事項No. 6

市立学校体育館等の空調設備の整備について

(1) 背景

- 昨今の気候変動による熱中症対策の必要性や、災害の発生状況等を踏まえ、早期に体育館への空調設備の整備に向けた取組を進める必要性が生じています。

(2) 体育館の現状

- 176校178棟の断熱化及び空調設備の整備状況は次のとおりです。（令和7年4月時点）

断熱化等の状況	棟数	備考
空調整備完了	7棟	特別支援学校（3校）や立地的な事情がある学校（中学校3校）、新小倉小学校（令和7年度開校）
空調設備の整備工事中	1棟	聾学校（令和8年度完了予定）
断熱化完了	36棟	再生整備による断熱化（35棟）、小杉小学校
断熱化未完了	134棟	断熱化未完了（一部断熱化、断熱化に準ずる整備がされている棟もあります。）

合計170棟

(3) 課題

- 170棟の体育館への空調設備の整備については、限られた財源の中で、断熱化や避難所機能等の検討事項も踏まえ、効率的、効果的な整備を早期に実施できる手法を検討する必要があります。

2 今後の取組

(1) 体育館等の空調設備の整備に向けた考え方

- **全ての体育館**等の空調設備の整備を進めます。

➤ **整備着手（15棟）（令和8、9年度に完了予定）**

断熱化が完了している体育館のうち**7棟**（各区1棟）及び令和7、8年度に再生整備工事を予定している体育館**8棟**について、空調設備の整備に着手します。

➤ **上記整備着手以外の155棟の整備**

効率的、効果的な空調設備の整備に向けて、令和7年度中に整備内容、スケジュール、事業手法等を検討し、**整備方針を策定**した上で整備を実施します。

(2) 整備方針の検討事項

- 整備内容（断熱化、熱源、空調能力、防災機能等）
- スケジュール
- 事業手法
- 事業費（国からの交付金活用も含む。）

2 今後の取組

(3) 取組概要

	現状	棟数	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度以降
整備着手 (15棟)	断熱化完了	7棟 (各区1棟) ・浅田小・幸町小 ・小杉小・坂戸小 ・犬蔵中・菅中 ・長沢中	設計	工事	●完成予定 (令和9年度)	
	R7年度再生整備	5棟 ・下作延小・栗木台小 ・御幸中・野川中 ・枳形中	設計	工事	●完成予定 (令和8年度)	
	R8年度再生整備	3棟 ・旭町小・日吉小 ・高津高	設計	工事	●完成予定 (令和8年度)	
上記以外 (155棟)	断熱化完了	29棟	整備方針の策定	整備方針を踏まえた取組の推進		
	断熱化未完了	126棟				