

令和元年度の主な事務事業の評価結果一覧(建設緑政局)

番号	事務事業コード	事務事業名	サービス分類	事務事業の概要 (簡潔に記載)	主な取組の実績	事業費 (千円)		事業の 達成度	参考資料 掲載頁
						予算額	決算額 (見込)		
1	10101060	公園防災機能向上事業	その他	広域避難場所や幹線道路沿いなどの公園において、ソーラー照明灯や避難誘導標識などの防災関連施設を整備し、防災機能の向上を図ります。	●身近な公園の防災機能向上の取組の推進については、発災時における公園の役割と機能の「川崎市地域防災計画」への位置付け、及び身近な公園の防災機能のあり方について、庁内調整を踏まえた整理を実施。 ●帰宅困難者対策については、中間公園の整備の実施及び橋公園の用地取得及び整備を令和2年度に変更。	37,200	24,413	4	P2
2	10101130	水防業務	その他	水防警報等の発令に伴い、河川パトロール等の水防活動を実施するとともに、洪水ハザードマップの改定や周知により、防災力の向上を図ります。	●水防警報発令時に、防災関係機関に水防情報等を伝達するとともに、河川パトロールを実施 ●洪水ハザードマップについて、区民祭等での周知を図るとともに、ホームページ上の画質を鮮明なものに更新	0	0	3	P4
3	10103070	耐震対策等橋りょう整備事業	施設の管理・運営	主要な橋については、目標とする耐震性能を引き上げるとともに、比較的小規模な橋についても防災上の視点で重要性が高いものは耐震化を実施し、公共構造物の安全性、信頼性をさらに向上させていきます。	●比較的規模の大きい主要な橋りょうについては、塩浜陸橋の耐震対策を実施 ●一般橋りょうについては、平成橋などの耐震対策を実施(22橋)	290,350	275,372	3	P6
4	10105010	河川計画事業	その他	「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく取組の進行管理や市内河川の治水対策や関連計画の検討関係機関との協議調整を行います。	●進行管理については、河川整備、洪水ハザードマップの周知、関係機関との協議調整等を実施	7,068	1,798	3	P8
5	10105020	五反田川放水路整備事業	その他	五反田川の洪水全量を地下トンネルで直接多摩川へ放流する放水路の整備を進めます。	●分流部の施設整備工事は、予定どおり進捗 ●放流部の樋門・堤外水路築造工事は、令和元年東日本台風の影響等により工事完成期日を変更したが、令和2年6月の暫定運用に影響がないよう調整等を実施	1,644,516	1,634,736	3	P10
6	10105030	河川改修事業	その他	3年に1回程度(時間雨量50mm)の降雨に対応した河川改修を進め、治水安全度の向上を図ります。	●平瀬川支川の整備工事を、左岸31m実施 ●三沢川改修事業における用地買収に向けたスケジュール調整の実施	60,028	68,224	3	P12
7	10105040	河川施設更新事業	その他	治水安全度の確保のため、護岸の緊急対策工事を実施するほか、老朽化した河川施設の更新を計画的に進めます。	●平瀬川護岸改修の緊急対策区間において、左岸90mの工事が完成 ●上河原堰堤の更新に向けた事業主体及び費用負担割合を決定	406,126	308,042	3	P14
8	10202020	安全施設整備事業	施設の管理・運営	交通事故の抑止を目的とした歩道設置や交差点改良、カーブミラー、区画線などを整備し、歩行者等の安全を確保します。	●歩行者と車両の分離等のための歩道を設置(延長976m) ●カラー舗装などの交差点改良の実施(30箇所) ●道路標識、防護柵、区画線などの道路安全施設の整備を実施	524,364	473,703	3	P16
9	10202030	放置自転車対策事業	施設の管理・運営	歩行者の安全な通行を確保するため、放置自転車の削減に向けた駐輪場整備や適正な自転車利用の誘導など総合的な対策を推進します。	●新川通り(東京側)の駐輪場整備が完成 ●宮崎台駅周辺自転車等駐輪場第6施設の整備に着手 ●放置禁止区域等における撤去活動及び主要駅をはじめ市内24駅周辺で駐輪場への誘導を実施	1,513,248	1,380,792	3	P18
10	10202040	踏切道改善推進調査事業	その他	歩行者等が踏切を安心・安全に通行できるように安全性向上に向けた調査や対策の検討を進めます。	●鉄道事業者と「地方踏切道改良計画」の策定に向けた協議調整を実施 ●安全啓発活動や看板の設置のほか、踏切と連動する信号システム導入の可能性について関係機関と検討を実施	0	0	3	P20

番号	事務事業コード	事務事業名	サービス分類	事務事業の概要 (簡潔に記載)	主な取組の実績	事業費 (千円)		事業の 達成度	参考資料 掲載頁
						予算額	決算額 (見込)		
11	10204010	計画的な道路施設補修事業	施設の管理・運営	誰もが安全・安心に道路施設を利用できるように、定期的な点検や予防保全の考え方による計画的な維持管理を適切に進め、施設の機能確保を図ります。	●末長トンネル(上・下)、幸4号線道路擁壁、歩道橋10箇所の修繕を実施 ●塩浜陸橋及び生田根岸跨線橋などの修繕を実施(11橋)	5,262,895	4,236,511	3	P22
12	10204030	河川・水路維持補修事業	施設の管理・運営	治水安全度の確保のため、河川・水路施設の適切な維持管理を行うとともに、施設の長寿命化を図ります。	●河川施設の健全度調査を実施 ●河川維持管理計画(機械・電気通信編)等の策定について、令和元年東日本台風を踏まえた内容とするため、計画策定を令和2年度に変更	426,883	369,233	4	P24
13	10204040	道水路不法占拠対策事業	その他	道路敷、水路敷及び河川敷を不法に占有されている箇所の実態を把握するとともに、個別案件ごとの処理方針に基づいた行政指導等により、不法占拠の解消を図ります。	●関係部署と連携して不法占拠解消を推進(不法占拠解消の件数:46件) ●新たな手法による指導として、道路整備の計画や安全性の確保を考慮し、優先度の考え方を取り入れて指導を行う対応方法を策定	17,233	6,897	4	P26
14	10204050	道水路台帳整備事業	その他	道水路の効率的な管理や災害復旧に寄与する道路台帳図のデジタル化を進めます。また、土地境界査定業務の効率的な執行と世界測地系による公共座標化に向けた取組を推進します。	●デジタル化した道水路台帳図の管理・閲覧システムの構築 ●改正土地境界確定等取扱規則及び同事務取扱要領の施行	350,892	316,422	3	P28
15	30301010	緑の基本計画推進事業	その他	緑あふれる都市環境の向上をめざし、「緑の基本計画」に基づく施策の進行管理など、緑に関する総合的な取組を進めます。	●進行管理については、各取組の実施状況等を取りまとめ、環境審議会「緑と公園部会」へ報告	703	631	3	P30
16	30301020	都市緑化推進事業	参加・協働の場	花や緑に囲まれたまちを目指し、地域緑化推進地区への花苗等の提供や緑のボランティアなどへの活動支援、緑化推進重点地区計画の見直し、重点地区内の道路等の再整備などを通じて都市緑化を推進します。	●地域緑化推進地区の新規認定に向けて、新規公募等を実施(地域緑化推進地区新規認定数:2箇所) ●川崎市公園緑地協会を通じ、緑のボランティアへの技術的支援を実施 ●かわさき臨海のもりづくり区域の沿道環境整備(東扇島地区)を実施 ●新百合丘地区重点地区計画の周知及び川崎駅周辺緑化推進重点地区計画改定に向けた検証を実施	224,224	146,784	3	P32
17	30301030	市民100万本植樹運動事業	参加・協働の場	地球温暖化防止の観点から、市民一人ひとりの緑化への取組の普及啓発活動として、市民からの要望で公共的な場所に植えるため、苗木の提供を行います。また、毎年10月の都市緑化月間中に、植樹祭を開催し、住民、学生、事業者も参加し、植樹を行います。	●植樹本数が103万本となり、累計100万本を達成 ●植樹祭を中原平和公園で植樹祭を開催し、405本の苗木を植樹	5,767	4,487	2	P34
18	30301040	パークマネジメント推進事業	施設の管理・運営	指定管理者制度を含めた更なる民間活力の導入や、地域住民が主体となる身近な公園緑地のしくみづくりなど管理運営方法の検討を進めます。	●サウンディング型市場調査を実施し、民間活力導入の進め方を取りまとめるなど民間活力導入に向けた取組を実施 ●民間事業者との連携による公園整備に向けた調整を実施 ●身近な公園緑地の管理運営における公園利用のしくみの活用に向けてホームページでガイドラインを周知したほか、ボール遊び等ができる環境づくりを実施	3,000	1,122	3	P36
19	30302010	富士見公園整備事業	その他	都心における総合公園である「富士見公園」の機能回復を図り、施設の再編整備を進めます。	●「富士見公園再編整備基本計画」については、民活の取組を推進するため、企業サウンディングの手法を変更したことから、策定を令和2年度に変更 ●更なる民間活力導入に向けた取組の推進については、公開企業サウンディングにより、企業の意向調査を実施	126,696	31,298	4	P38
20	30302020	等々力緑地再編整備事業	その他	「等々力緑地再編整備実施計画」に基づき、緑地内の緑と水、安全・安心の場、動線の再整備、緑地へのアクセス改善など、緑地全体の再整備や、陸上競技場や硬式野球場をはじめとした主要施設の整備を進めます。	●等々力陸上競技場第2期整備の民設の可能性を含めた整備内容の検討の取組を実施 ●硬式野球場の令和2年10月の供用開始に向けた整備を推進 ●中央園路等、その他施設の整備に向けた調査検討、近隣町会との協議の実施 ●民間活力導入に向け、取組方針を策定し、「等々力緑地再編整備実施計画」の改定に向けた取組を推進 ●東京2020オリンピック・パラリンピック事前キャンプに向けたトラック改修等の実施	2,489,961	2,217,564	3	P40

番号	事務事業コード	事務事業名	サービス分類	事務事業の概要 (簡潔に記載)	主な取組の実績	事業費 (千円)		事業の 達成度	参考資料 掲載頁
						予算額	決算額 (見込)		
21	30302030	生田緑地整備事業	その他	本市最大の緑の拠点である生田緑地を、自然環境を活かした総合公園として整備を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●東生田2丁目地区については、「生田緑地整備の考え方」を基に、地元住民等と話し合いを実施 ●北口地区の植生管理計画を策定するとともに、植生等の調査を行い、管理方針案を作成 ●現指定管理者等にヒアリングを実施するとともに、庁内会議で課題の検討を行い、民間活力導入手法の方向性の取りまとめを実施 	270,105	145,132	3	P42
22	30302040	魅力的な公園整備事業	その他	老朽化の進んだ公園の再整備やバリアフリー化などの取組により、魅力的な公園の整備を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●特色ある公園づくりに向けた公園の再整備については、今後の本整備に向けた稲田公園さかなの家跡地の暫定整備を実施 ●バリアフリー化に向けた取組の推進については、久末公園と千年第4公園の再整備を実施 ●(仮称)神明町公園の整備については、地域との合意形成を図ったうえで、工事に着手 ●防犯機能を有する施設管理用カメラの設置については、さいわいふるさと公園に施設管理用カメラを設置 	76,015	16,809	3	P44
23	30302050	市営霊園の整備	施設の管理・運営	市営霊園において、安定した墓所供給や適切な管理運営を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●新規墓所の整備については、早野聖地公園で壁面型墓所84箇所の整備を実施 ●無縁改葬の実施や合葬型墓所の供給開始による「墓所の循環利用」の促進に伴う墓所83箇所の再募集の実施 	802,148	776,615	2	P46
24	30302060	公園施設長寿命化事業	施設の管理・運営	市民が安全かつ快適に公園緑地を利用できるよう、長寿命化計画に基づく計画的な遊具更新と遊具点検を実施し、公園施設の適切な維持管理を行います。	<ul style="list-style-type: none"> ●長寿命化計画に基づく遊具など公園施設の設計・整備については、錦ヶ丘北公園のほか36公園の遊具を更新 ●長寿命化計画に基づき、職員による日常点検及び専門業者による遊具及び橋りょうの定期点検を実施 	293,840	188,296	3	P48
25	30302070	河川環境整備事業	その他	河川・水路について、環境に配慮した都市景観の形成や賑わいとうるおいのあるまちづくりの一環として、親水空間の整備を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●洪川環境整備について、幸橋から稲荷橋の左岸110mにおいて「にぎわいの水辺ゾーン」の整備を実施 ●子の神橋から木月1号橋の兩岸90mにおいて「生物の水辺ゾーン」の整備を実施 	73,270	37,367	3	P50
26	30302090	夢見ヶ崎動物公園にぎわい創出事業	施設の管理・運営	適切な飼育管理を行うとともに、多様な主体との連携により、動物とのふれあいや環境学習の場、さらには人々の交流を生む場として親しまれる動物公園を目指し、公園や地域の賑わい創出に向けた取組を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●施設の再整備及び民間活力導入の検討については、PFI等による事業参画意向がなかったことから、新たな整備水準・管理運営について考え方を整理 ●動物園まつり等の開催に向けた協議・打合せ、動物に関する研修、その他情報交換等を目的として、サポーターミーティングを定期的に開催 ●春と秋の「ゆめみ車マルシェ」の開催やもぐもぐタイムの公表を実施 	48,780	51,314	3	P52
27	30303010	緑地保全事業	その他	緑地保全の推進により、地域の都市景観の向上、地球温暖化対策、生物多様性の保全等を図ります。	<ul style="list-style-type: none"> ●緑地の地権者と交渉を行い、特別緑地保全地区と緑の保全地域を指定。 ●特別緑地保全地区において、買入れ申出に伴う土地の取得。 ●斜面地の安全対策の整備について、管馬場特別緑地保全地区等の整備完了。 ●企業や教育機関と協働で竹林整備など保全管理活動を実施。 ●市民利用のための施設整備について、久末イノ木特別緑地保全地区において園路等を計画。 	793,115	298,149	3	P54
28	30303020	里山再生事業	施設の管理・運営	緑の基本計画において「緑と農の3大拠点」として位置付けられている黒川、岡上、早野地区の樹林地を保全・再生することで、良好な里山環境を次世代に継承していきます。	<ul style="list-style-type: none"> ●里山保全の体験イベント等を実施 ●岡上地区の小学校において環境教育を実施 ●地元団体等と活性化に向けた取組について意見交換を実施 	3,045	2,946	3	P56

番号	事務事業コード	事務事業名	サービス分類	事務事業の概要 (簡潔に記載)	主な取組の実績	事業費 (千円)		事業の 達成度	参考資料 掲載頁
						予算額	決算額 (見込)		
29	30305010	多摩川プラン推進事業	その他	多摩川環境資源を活かして、憩いの場、遊びの場となる施設の充実を進め、多摩川の魅力向上を図ります。	<ul style="list-style-type: none"> ●サイクリングコースの延伸整備の実施及び愛称決定(かわさき多摩川ふれあいロード) ●指定管理者による、多摩川緑地バーベキュー広場の適正な管理 ●多摩川緑地全域における災害復旧(60施設以上) ●賑わい創出に向けた、「水辺で乾杯in川崎」等の開催 ●丸子橋BBQ対策として、マナー啓発活動の推進 	73,748	92,755	3	P58
30	30305020	多摩川市民協働推進事業	参加・協働の場	市民との協働や流域自治体との連携により、環境学習や体験活動の取組を進め、さまざまな機会を通して多摩川の魅力を発信します。	<ul style="list-style-type: none"> ●市内に3校ある水辺の楽校への活動支援(実施回数38回) ●八王子市・日野市との連携による、上流体験の実施や流域懇談会との連携による、流域歴史セミナー、周年記念事業等の実施 ●二ヶ領せせらぎ館や大師河原水防センターにおいて、情報誌の発行や環境学習の実施による情報発信の推進 	17,418	17,084	3	P60
31	40401050	羽田連絡道路整備事業	その他	羽田空港周辺地域及び羽浜臨海部の連携を強化し、成長戦略拠点の形成を支えるインフラとして、羽田連絡道路の整備を推進します。	<ul style="list-style-type: none"> ●橋梁の下部工(橋脚)が完成するとともに上部工(桁)の架設に着手し、整備を推進 ●多摩川の土砂堆積等に伴い、開通目標が令和2年度内に遅延が生じたことについて公表 ●大規模工事の場を活用した新たな広報を実施 	6,102,196	8,013,788	4	P62
32	40701030	広域幹線道路整備促進事業	その他	首都圏全体の都市構造の形成や交通機能強化を図るため、広域的な幹線道路網の整備を促進します。	<ul style="list-style-type: none"> ●国道357号(多摩川トンネル区間)については、国が令和2年度からの工事着手に向け、トンネルの詳細設計を実施 ●川崎駅周辺の交通円滑化については、国等へ対策の検討、実施を求める要望活動を実施 ●高速道路の利用促進については、国等へ利用者の利便性向上策の検討などを求める要望活動を実施 	583,691	435,468	3	P64
33	40701040	川崎縦貫道路の整備事業	その他	本市の都市機能の強化などに資する広域的な道路ネットワークの整備を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●各種道路建設促進大会に参加するなど、川崎縦貫道路の整備に向けた要望活動を実施 ●国道409号の街路先行整備については、道路改良工事や歩道橋架け替え工事の準備工事を国が実施 ●Ⅱ期計画については、「東京外かく環状道路(東名高速～湾岸道路間)計画検討協議会」において国、東京都と意見交換等を実施 	13,000	10,755	3	P66
34	40702020	道路計画調査事業	その他	「道路整備プログラム」の適切な進行管理を行うとともに、各種調査の実施、計画的な道路整備に向けた調査・検討を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●道路整備プログラムに基づく進捗管理については、関係部署と連携し、事業中の都市計画道路の整備進捗をとりまとめ、フォローアップを実施 ●無電柱化の取組の推進については、今度都市計画道路事業や道路事業等で整備する路線の整備計画を国へ提出 	7,257	6,019	3	P68
35	40702030	道路改良事業	その他	都市計画道路などの幹線道路網の構築とともに、地域特性を踏まえた道路拡幅、歩道整備などにより道路交通環境の改善を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●都市計画道路等の整備推進のため、用地交渉・取得、設計、工事を実施 	7,724,399	6,944,211	3	P70
36	40702040	渋滞対策事業	その他	早期に効果発現が期待できる交差点改良など渋滞対策を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●遠藤町、北加瀬の交差点について、工事実施に向けて交通管理者等と協議調整を実施 	15,577	4,172	3	P72
37	40702050	橋りょう整備事業	その他	橋りょうの新設・架替により道路ネットワークの形成・強化を図ります。	<ul style="list-style-type: none"> ●(仮称)等々力大橋については、東京都と連携し、河川区域内での工事を進め事業を推進 ●末吉橋については、横浜市と連携し、河川区域内での工事を進め事業を推進 	537,870	544,528	3	P74

番号	事務事業コード	事務事業名	サービス分類	事務事業の概要 (簡潔に記載)	主な取組の実績	事業費 (千円)		事業の 達成度	参考資料 掲載頁
						予算額	決算額 (見込)		
38	40702060	京浜急行大師線連続 立体交差事業	その他	渋滞緩和、踏切事故の解消、分断された地域の一体化による利便性の向上などに向けて、京浜急行大師線の連続立体交差化を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●1期区間(小島新田駅～東門前駅)については、工事完成に至らなかったが、引き続き工事完成に向けた取組を推進 ●1期区間(東門前駅～川崎大師駅 鈴木町すり付け)については、協議に時間を要したため工事着手に至らなかったが、引き続き工事着手に向けた取組を推進 ●2期区間については、都市計画変更に向けた手続きを推進 	350,416	1,315,761	4	P76
39	40702070	JR南武線連続立体交 差事業	その他	渋滞緩和、踏切事故の解消、分断された地域の一体化による利便性の向上などに向けて、JR南武線の連続立体交差化を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●事業化に向けた国等関係機関との協議を6回実施 ●オープンハウス型の説明会を2回開催し、地域住民と意見交換を実施 ●矢向から平間までの境界確認を実施 	524,129	443,378	3	P78
40	40703040	自転車通行環境整備 事業	その他	自転車専用通行帯や自転車の通行位置等を示す路面標示など地域状況に応じた自転車通行環境整備により、道路を利用するすべての人が安全・安心で快適に通行できる道路空間の形成に向けた取組を推進します。	<ul style="list-style-type: none"> ●殿町及び登戸・向ヶ丘遊園地区での整備など、約4kmの自転車通行環境整備を実施 ●新川通り(東京側)の自転車通行環境整備が完成 	125,363	132,641	3	P80
41	40703045	自転車活用推進事業	その他	自転車を利用したまちの魅力向上を目指して、地域の実情に応じた自転車の活用を推進します。	<ul style="list-style-type: none"> ●「川崎市自転車活用推進計画」の策定及び「川崎市シェアサイクル実証実験」の実施 	12,919	11,755	3	P82

主な事務事業の評価結果一覧の見方

令和元年度の主な事務事業の評価結果一覧は、各局が所管する事務事業のうち、「政策体系別計画に記載のある事務事業」及び「施策を推進する経常的な事務事業の中でも特に重要なものや進捗に遅れのあるもの」を取りまとめ、個別に進捗状況をお示したものです。

一覧の見方は次のとおりです。

令和元年度の主な事務事業の評価結果一覧(総務企画局)

番号	事務事業コード	事務事業名	サービス分類	事務事業の概要 (簡潔に記載)	主な取組の実績	事業費 (千円)		事業の達成度	参考資料掲載頁	
						予算額	決算額 (見込)			
1	10101010	防災対策管理運営事業	その他	国土強靱化地域計画や地域防災計画等、各種の計画を推進し、市の災害対応力の向上を図ります。	<ul style="list-style-type: none"> ●「国土強靱化地域計画」及び「地震防災戦略」の進捗確認と次期計画に向けた改定方針の確認 ●「地域防災計画(震災対策編、風水害対策編)」の修正、令和元年東日本台風の検証を踏まえた「地域防災計画(風水害対策編)」の修正に向けた検討 ●「業務継続計画(自然災害対策編)」の素案の作成 ●救助実施市としてのマニュアル整備、連携体制の構築 	1,086,258	1,431,758	3	P●●	①「政策体系別計画に記載のある事務事業」及び「施策を推進する経常的な事務事業の中でも特に重要なものや進捗に遅れのあるもの」を掲載
2	10101020	地域防災推進事業	イベント等	自主防災組織の育成、民間企業との連携、防災訓練や研修等による、自助・助(互助)・公助の取組・連携の強化や各主体の防災意識の向上により、地域防災力の向上を図ります。	<ul style="list-style-type: none"> ●補助金等の活用による自主防災組織への支援の実施 ●避難所運営体制の強化(会議開催: 92.0%、訓練: 156回) ●市内全戸を対象としたタブロイド版防災広報誌の作成 ●九都府市合同防災訓練を実施したほか、各区で区合同防災訓練を実施(計11回) ●全局を対象とした市災害対策本部図上訓練、災害対策本部研修等(4回)及び避難所運営要員研修(31回)を実施 	123,098	99,882	3	P●●	②市民サービス等の分類を記載 ※分類区分 ○施設の管理・運営 ○補助・助成金 ○イベント等 ○表彰・顕彰・認定 ○参加・協働の場 ○公聴及び相談・苦情申し立ての聴取等 ○許認可等 ○出版物等 ○その他
3	10101030	防災施設整備事業	施設の管理・運営	防災関連の施設、各種情報通信システム等を整備し、市の災害対応力及び地域防災力の向上を図ります。	<ul style="list-style-type: none"> ●同報系防災行政無線屋外受信機の増設(増設数: 5台) ●戸別受信機更新及び施設割込み放送拡充 ●デジタル移動系・多重系防災行政無線の再整備に係る実施設計 ●次期防災情報システムの整備に向けた業務調書の作成 ●狭小倉庫対応に向けた新たな備蓄倉庫の設置(2棟分) 	552,824	488,904	3	P●●	③事務事業の概要を記載
4	10101040	臨海部・津波防災対策事業	その他	コンビナート災害対策や津波対策などを実施し、臨海部の総合的な防災力の向上を図ります。	<ul style="list-style-type: none"> ●津波避難施設の拡充(新規で1か所を指定し、合計で104か所) ●臨海部広域防災訓練等の実施(孤立を想定し、関係機関と連携した船舶搬送訓練等) ●津波被害軽減研究の推進(実証実験の実施・避難シミュレーションの作成) ●臨海部防災対策計画の修正(羽田空港の機能強化に伴う新飛行経路の運用への対応等) 	1,115	917	3	P●●	④令和元年度に実施した主な取組の実績を定量的な数字を含めて記載
5	10101050	帰宅困難者対策推進事業	その他	一斉帰宅の抑制の周知や帰宅困難者用一時滞在施設の確保等を行い、災害時における混乱を抑制するとともに、二次災害を防止します。	<ul style="list-style-type: none"> ●帰宅困難者一時滞在施設の指定による収容人数の増加(1,000人増) ●主要駅(川崎駅、武蔵小杉駅)における実動訓練の実施 ●帰宅困難者用一時滞在施設(川崎競輪場ほか計4施設)における開設訓練の実施 ●新規施設への備蓄品等の配備 	2,904	4,370	3	P●●	⑤令和元年度の予算額及び決算額(見込)を記載
6	10101070	本庁舎等運営事業	その他	本庁舎等について災害対策活動の中枢拠点としての耐震性能を確保するため、建替えの取組を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●再入札に向けた設計・積算・発注条件等の一部見直し・調整 ●旧本庁舎地下解体工事の着工(完成は令和2年4月予定) 	331,557	174,597	4	P●●	⑥事務事業の達成度を記載 ※達成状況区分 1. 目標を大きく上回って達成 2. 目標を上回って達成 3. 目標をほぼ達成 4. 目標を下回った 5. 目標を大きく下回った
7	40205010	地域情報化推進事業	その他	市民生活の更なる利便性の向上等を図るため、市内の公衆無線LAN環境の構築を進めるとともに、地域情報の効果的な発信を図ります。公共データを市民サービスやビジネスにつなげるため、オープンデータの公開を進め、その効果的な活用を推進します。	<ul style="list-style-type: none"> ●かわさきWi-Fiの利用範囲の拡張(アクセスポイント数: 目標2,000か所のところ実績1,741か所) ●「かわさきアプリ」のサービス拡充(アプリダウンロード数: 242,826回) ●「イベントアプリ」のサービス提供(民間事業者等登録数: 206団体) ●更なるオープンデータの公開(公開数: 226データセット) ●川崎市LINE公式アカウントの開設 	31,964	27,501	4	P●●	⑦参考資料における当該事務事業の評価シートの掲載ページを記載
8	40205020	行政情報化推進事業	その他	「情報化推進プラン」に基づく情報化関連施策の進捗管理を進めるとともに、マイナンバー制度の効果的・効率的な運用や、働き方・仕事の進め方改革に基づいたICTの活用を図ります。	<ul style="list-style-type: none"> ●情報化推進本部会議における情報化関連計画のスケジュールの確認 ●他の自治体等とのマイナンバーによる情報連携の安定的かつ円滑な運用 ●番号法の一部改正を踏まえた本市番号条例及び同施行規則の改正 ●マイポータルを用いた電子申請(介護や被災者支援分野の検索に対応) ●モバイル端末やテレビ会議等の利用促進 ●本庁舎建替えに向けた新たなICT環境整備における方向性の検討 	22,094	31,273	3	P●●	