

令和2年度の主な事務事業の評価結果一覧(建設緑政局)

番号	事務事業コード	事務事業名	サービス分類	事務事業の概要 (簡潔に記載)	主な取組の実績	事業費 (千円)		事業の 達成度	参考資料 掲載頁
						予算額	決算額 (見込)		
1	10101060	公園防災機能向上事業	その他	広域避難場所や幹線道路沿いなどの公園において、ソーラー照明灯や避難誘導標識などの防災関連施設を整備し、防災機能の向上を図ります。	●橋公園において、ソーラー証明や、園路整備を行い、防災機能の向上を図りました。	124,723	37,017	3	P2
2	10101130	水防業務	その他	水防警報等の発令に伴い、河川/パトロール等の水防活動を実施するとともに、洪水ハザードマップの改定や周知により、防災力の向上を図ります。	●水防警報発令時に、防災関係機関に水防情報等を伝達するとともに、河川パトロールを実施 ●タイムライン作成等の機会を通じて洪水ハザードマップの周知を図るとともに、浸水地域に特化したタイムラインを作成し、浸水地域に全戸配布の上、市ホームページに掲載	0	0	3	P4
3	10103070	耐震対策等橋りょう整備事業	施設の管理・運営	主要な橋については、目標とする耐震性能を引き上げるとともに、比較的小規模な橋についても防災上の視点で重要性が高いものは耐震化を実施し、公共構造物の安全性、信頼性をさらに向上させていきます。	●比較的規模の大きい主要な橋りょうについては、塩浜陸橋・餅井坂陸橋の耐震対策を実施 ●一般橋りょうについては、洪川橋等の耐震対策を実施(10橋)	339,766	219,467	3	P6
4	10105010	河川計画事業	その他	「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく取組の進行管理や市内河川の治水対策や関連計画の検討関係機関との協議調整を行います。	●「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく取組の進行管理については、河川整備、洪水ハザードマップの周知、関係機関との協議調整等を実施	5,836	10,825	3	P8
5	10105020	五反田川放水路整備事業	その他	五反田川の洪水全量を地下トンネルで直接多摩川へ放流する放水路の整備を進めます。	●分流部の施設整備工事は、予定どおり進捗 ●放流部の樋門・堤外水路築造工事が完了し、令和2年6月から暫定運用を開始したが、貯留式の運用に留まり、効果は限定的(約13立方メートル)	1,866,558	1,293,356	4	P10
6	10105030	河川改修事業	その他	3年に1回程度(時間雨量50mm)の降雨に対応した河川改修を進め、治水安全度の向上を図ります。	●平瀬川支川の整備工事を、左岸31m実施 ●三沢川改修事業における用地買収に向けたスケジュールの見直し	148,039	92,810	3	P12
7	10105040	河川施設更新事業	その他	治水安全度の確保のため、護岸の緊急対策工を実施するほか、老朽化した河川施設の更新を計画的に進めます。	●平瀬川護岸改修の緊急対策区間において、右岸52mの工事が完成 ●上河原堰堤の更新に向け補強・補修による長寿命化の方針を決定	23,224	349,634	3	P14
8	10202020	安全施設整備事業	施設の管理・運営	交通事故の抑止を目的とした歩道設置や交差点改良、カーブミラー、区画線などを整備し、歩行者等の安全を確保します。	●歩行者と車両の分離等のための歩道を設置(延長1,485m) ●カラー舗装などの交差点改良の実施(9箇所) ●道路標識、防護柵、区画線などの道路安全施設の整備及び維持補修を実施	472,066	355,518	2	P16
9	10202030	放置自転車対策事業	施設の管理・運営	歩行者の安全な通行を確保するため、放置自転車の削減に向けた駐輪場整備や適正な自転車利用の誘導など総合的な対策を推進します。	●新川通りの駐輪場全面供用開始 ●宮崎台駅周辺自転車等駐車場第6施設供用開始 ●放置禁止区域等における撤去活動及び主要駅をはじめ市内17駅周辺で駐輪場への誘導を実施	1,081,460	1,004,248	3	P18
10	10202040	踏切道改善推進調査事業	その他	歩行者等が踏切を安心・安全に通行できるように安全性向上に向けた調査や対策の検討を進めます。	●鉄道事業者等と協議調整し市内16箇所の法指定踏切の「地方踏切道改良計画」を取りまとめ国に提出 ●安全啓発活動や踏切道横断交通円滑化のための踏切と連動する信号システム導入に向け関係機関との検討を実施	0	0	3	P20

番号	事務事業コード	事務事業名	サービス分類	事務事業の概要 (簡潔に記載)	主な取組の実績	事業費 (千円)		事業の 達成度	参考資料 掲載頁
						予算額	決算額 (見込)		
11	10204010	計画的な道路施設補修事業	施設の管理・運営	誰もが安全・安心に道路施設を利用できるよう、定期的な点検や予防保全の考え方による計画的な維持管理を適切に進め、施設の機能確保を図ります。	●古市場矢上線の道路擁壁、千代ヶ丘トンネル、上並木歩道橋などの修繕を実施(15箇所) ●塩浜陸橋及び生田根岸跨線橋などの修繕を実施(22橋)	5,205,562	5,522,186	3	P22
12	10204030	河川・水路維持補修事業	施設の管理・運営	治水安全度の確保のため、河川・水路施設の適切な維持管理を行うとともに、施設の長寿命化を図ります。	●河川施設の健全度調査を実施 ●河川維持管理計画(機械・電気通信編)等の策定について、スケジュールを見直し、計画策定を令和3年度に変更	814,245	1,204,255	4	P24
13	10204040	道水路不法占拠対策事業	その他	道路敷、水路敷及び河川敷を不法に占有されている箇所の実態を把握するとともに、個別案件ごとの処理方針に基づいた行政指導等により、不法占拠の解消を図ります。	●関係部署と連携して不法占拠解消を推進(不法占拠解消の件数:31件) ●新たな手法による指導として、道路等の整備計画及び安全な通行環境の確保等に支障となる案件に対して優先的に取組むために、優先度の割振りを行い指導を実施。	8,466	3,940	4	P26
14	10204050	道水路台帳整備事業	その他	道水路の効率的な管理や災害復旧に寄与する道路台帳図のデジタル化を進めます。また、土地境界査定業務の効率的な執行と世界測地系による公共座標化に向けた取組を推進します。	●デジタル化した道水路台帳図の管理・閲覧システムを構築し、令和2年10月から本格運用しました。また、土地境界確定等業務あり方検討委員会等において、土地境界確定等業務における基準点の使用に係るガイドライン作成等、効率的な業務の執行に向けた取組を実施しました。	328,135	291,934	3	P28
15	30301010	緑の基本計画推進事業	その他	緑あふれる都市環境の向上をめざし、「緑の基本計画」に基づく施策の進行管理など、緑に関する総合的な取組を進めます。	●進行管理について、各取組の実施状況等を取りまとめ、環境審議会へ報告しました。	703	634	3	P30
16	30301020	都市緑化推進事業	参加・協働の場	花や緑に囲まれたまちを目指し、地域緑化推進地区への花苗等の提供や緑のボランティアなどへの活動支援、緑化推進重点地区計画の見直し、重点地区内の道路等の再整備などを通じて都市緑化を推進します。	●地域緑化推進地区の新規認定に向けて、新規公募等を実施(地域緑化推進地区新規認定数:2箇所) ●川崎市公園緑地協会を通じ、緑のボランティアへの技術的支援や緑化助成制度の啓発、支援を実施 ●かわさき臨海のもりづくり区域の沿道環境整備(東扇島地区)を実施 ●緑化推進重点地区計画について、新百合丘地区の緑化の推進及び川崎駅周辺地区の計画改定、小杉地区の計画改定に向けた検証を実施	229,076	147,823	3	P32
17	30301030	市民100万本植樹運動事業	参加・協働の場	地球温暖化防止の観点から、市民一人ひとりの緑化への取組の普及啓発活動として、市民からの要望で公共的な場所に植えるため、苗木の提供を行います。また、毎年10月の都市緑化月間中に、植樹祭を開催し、住民、学生、事業者も参加し、植樹を行います。	●累計植樹本数が110万本に到達 ●市民100万本植樹達成記念と併せて、市民150万本植樹運動植樹祭を夢見ヶ崎公園で開催し、146本の苗木を植樹	5,767	2,391	2	P34
18	30301040	パークマネジメント推進事業	施設の管理・運営	指定管理者制度を含めた更なる民間活力の導入や、地域住民が主体となる身近な公園緑地のしくみづくりなど管理運営方法の検討を進めます。	●多様な主体等との連携による、公園緑地の柔軟かつ多様な利活用の推進及び持続可能な管理運営の構築に向けて、パークマネジメント推進方針を策定 ●民間事業者との連携による公園整備工事に着手 ●公園利用のしくみづくりとして、一部野球場の開放や、一部公園の禁止看板の撤去、表記の変更など、ボール遊びがしやすい環境づくりを実施	3,000	996	3	P36
19	30301060	身近な公園緑地等の管理運営事業	参加・協働の場	市民ボランティア団体の活動を支援することで、市民との協働による公園緑地等の適切な維持管理の実現を図ります。	●町内会等への制度の周知等により、公園緑地愛護会では15公園、管理運営協議会では14公園において活動が新たに始まったものの、街路樹等愛護会の廃止の影響が大きく、目標未達 ●若い世代の参画促進や幅広い世代の公園適正利用に向け、協働推進担当課長会議において議題とし、各区の取組について情報共有を図るとともに、公園愛護団体の現状把握のため、関係団体と協力してアンケート調査を実施 ●新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、公園利用活性化イベントは開催できなかったが、来年度以降、コロナ禍でも開催可能なイベントについて検討を実施	56,801	53,429	4	P38

番号	事務事業コード	事務事業名	サービス分類	事務事業の概要 (簡潔に記載)	主な取組の実績	事業費 (千円)		事業の 進捗度	参考資料 掲載頁
						予算額	決算額 (見込)		
20	30302010	富士見公園整備事業	その他	都心における総合公園である「富士見公園」の機能回復を図り、施設の再編整備を進めます。	●「富士見公園再編整備基本計画」については、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響による民間事業者の提案内容の変化に伴い、可能性検討に時間が必要となったこと、及び「民間活用(川崎版PPP)推進方針(令和2年3月策定)」に基づく手続きを行い計画に反映させる必要があることから、策定を令和3年度に変更 ●更なる民間活力導入に向けた取組の推進については、対話の継続や民間活力導入の詳細検討を実施	300,439	49,853	4	P40
21	30302020	等々力緑地再編整備事業	その他	「等々力緑地再編整備実施計画」に基づき、緑地内の緑と水、安全・安心の場、動線の再整備、緑地へのアクセス改善など、緑地全体の再整備や、陸上競技場や硬式野球場をはじめとした主要施設の整備を進めます。	●等々力陸上競技場第2期整備の民設の可能性を含めた整備内容の検討の実施。 ●硬式野球場の供用開始(令和2年10月) ●園路等、その他施設の整備に向けた近隣町会との協議の実施 ●民間活力導入に向け、審議会等による、「等々力緑地再編整備実施計画」の改定に向けた取組の推進	3,755,164	3,620,880	3	P42
22	30302030	生田緑地整備事業	その他	本市最大の緑の拠点である生田緑地を、自然環境を活かした総合公園として整備を進めます。	●ばら苑園路整備予備設計 ●初山地区の用地買収	289,093	255,600	3	P44
23	30302040	魅力的な公園整備事業	その他	老朽化の進んだ公園の再整備やバリアフリー化などの取組により、魅力的な公園の整備を進めます。	●中丸子公園において園路整備等を実施し魅力向上に努めました。	137,822	153,488	3	P46
24	30302050	市営霊園の整備	施設の管理・運営	市営霊園において、安定した墓所供給や適切な管理運営を進めます。	●新規墓所の整備については、早野聖地公園で壁面型墓所152箇所の整備を実施 ●無縁改葬の実施や、合葬型墓所の供給開始による「墓所の循環利用」の促進に伴う墓所195箇所の再募集の実施	737,185	740,545	2	P48
25	30302060	公園施設長寿命化事業	施設の管理・運営	市民が安全かつ快適に公園緑地を利用できるよう、長寿命化計画に基づく計画的な遊具更新と遊具点検を実施し、公園施設の適切な維持管理を行います。	●長寿命化計画に基づく遊具など公園施設の設計・整備については、下作延身代り公園のほか34公園の遊具を更新 ●長寿命化計画に基づき、職員による日常点検及び専門業者による遊具及び夜間照明塔の定期点検を実施	293,840	180,762	3	P50
26	30302070	河川環境整備事業	その他	河川・水路について、環境に配慮した都市景観の形成や賑わいとうるおいのあるまちづくりの一環として、親水空間の整備を進めます。	●洪川環境整備について、子の神橋から木月1号橋の両岸92mにおいて「生物の水辺ゾーン」の整備を実施 ●稲荷橋から子の神橋の区間において地元要望を踏まえたゾーニング変更を実施	41,022	74,989	3	P52
27	30302090	夢見ヶ崎動物公園にぎわい創出事業	施設の管理・運営	適切な飼育管理を行うとともに、多様な主体との連携により、動物とのふれあいや環境学習の場、さらには人々の交流を生む場として親しまれる動物公園を目指し、公園や地域の賑わい創出に向けた取組を進めます。	●公園全体のコンセプトを再検討し整備方針を定め、令和3年度に利用者利便施設や園路整備の設計に着手することとした。 ●メールによるサポーター勉強会等を実施すると共にサポーター制度周知により金銭、物品等の寄附を受けた。 ●動物たちへの年賀状コンクールには昨年度を大幅に上回る応募があった。(前年度より302通増)	59,020	56,884	3	P54
28	30303010	緑地保全事業	その他	緑地保全の推進により、市域の都市景観の向上、地球温暖化対策、生物多様性の保全等を図ります。	●特別緑地保全地区を約3.2ヘクタールを指定し市域の都市景観の向上や生物多様性の保全を図りました。	693,432	549,483	3	P56
29	30303020	里山再生事業	施設の管理・運営	緑の基本計画において「緑と農の3大拠点」として位置付けられている黒川、岡上、早野地区の樹林地を保全・再生することで、良好な里山環境を次世代に継承していきます。	●里山保全の体験イベント等を実施 ●岡上地区の小学校において環境教育を実施	2,921	2,919	3	P58

番号	事務事業コード	事務事業名	サービス分類	事務事業の概要 (簡潔に記載)	主な取組の実績	事業費 (千円)		事業の 達成度	参考資料 掲載頁
						予算額	決算額 (見込)		
30	30305010	多摩川プラン推進事業	その他	多摩川の環境資源を活かして、憩いの場、遊びの場となる施設の充実を進め、多摩川の魅力向上を図ります。	<ul style="list-style-type: none"> ●サイクリングコースの延伸整備の実施 ●指定管理者による、多摩川緑地バーベキュー広場の適正な管理 ●多摩川緑地全域における災害復旧 ●賑わい創出に向けた、「LOW MITSU PARK FES」等の開催 ●丸子橋BBQ対策として、マナー啓発活動の推進 	66,449	59,188	2	P60
31	30305020	多摩川市民協働推進事業	参加・協働の場	市民との協働や流域自治体との連携により、環境学習や体験活動の取組を進め、さまざまな機会を通して多摩川の魅力を発信します。	<ul style="list-style-type: none"> ●市内に3校ある水辺の楽校への活動支援(実施回数20回) ●福生市との連携による上流体験、流域懇談会との連携による流域歴史セミナーのデジタル配信、市民団体との連携による丸子の渡し祭りのデジタル配信の実施 ●ニヶ領せせらぎ館や大師河原水防センターにおいて、情報誌の発行や環境学習の実施による情報発信の推進 	17,893	17,705	3	P62
32	40401050	羽田連絡道路整備事業	その他	羽田空港周辺地域及び京浜臨海部の連携を強化し、成長戦略拠点の形成を支えるインフラとして、羽田連絡道路の整備を推進します。	<ul style="list-style-type: none"> ●橋梁の上部工の架設を進め、多摩川を渡る部分が概ね完了する等、整備を推進。 ●台風の影響に伴う多摩川の土砂堆積により上部工架設が中断したこと等から、開通目標が令和3年度内に遅延が生じたことを公表 ●橋梁名称の公募など、大規模工事の場を活用した新たな広報を実施。 	8,779,780	5,981,068	4	P64
33	40701030	広域幹線道路整備促進事業	その他	首都圏全体の都市構造の形成や交通機能強化を図るため、広域的な幹線道路網の整備を促進します。	<ul style="list-style-type: none"> ●国道357号(多摩川トンネル区間)については、国が令和3年度からの工事着手に向け、トンネル立坑部の用地取得と工事発注を実施 ●川崎駅周辺の交通円滑化については、国等へ対策の検討、実施を求める要望活動を実施 ●高速道路の利用促進については、国等へ利用者の利便性向上策の検討などを求める要望活動を実施 	1,653,756	1,379,144	3	P66
34	40701040	川崎縦貫道路の整備事業	その他	本市の都市機能の強化などに資する広域的な道路ネットワークの整備を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●各種道路建設促進大会において、整備に向けた要望書の提出などの活動を実施 ●国道409号の街路先行整備については、国が道路改良工事や電線共同溝工事を実施 ●二期計画については、「東京外かく環状道路(東名高速～湾岸道路間)計画検討協議会」に向け、国、東京都と協議調整等を実施 	10,000	7,396	3	P68
35	40702020	道路計画調査事業	その他	「道路整備プログラム」の適切な進行管理を行うとともに、各種調査の実施、計画的な道路整備に向けた調査・検討を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●道路整備プログラムに基づく進捗管理については、関係部署と連携し、事業中の都市計画道路の進捗や課題の共有を行い、工事や用地取得を進めました。 ●基礎データ構築に向けた交通量調査等の調査・分析については、交通ビッグデータの活用や実証フィールド提供の取組を行い、交通量調査の省力化や分析手法の調査、検討を進めました。 	34,652	0	3	P70
36	40702030	道路改良事業	その他	都市計画道路などの幹線道路網の構築とともに、地域特性を踏まえた道路拡幅、歩道整備などにより道路交通環境の改善を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●都市計画道路等の整備推進のため、用地交渉・取得、設計、工事を実施 	7,449,519	6,779,571	3	P72
37	40702040	渋滞対策事業	その他	早期に効果発現が期待できる交差点改良など渋滞対策を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●遠藤町、北加瀬、ガス橋の交差点について、対策を実施し、効果を測定 ●丸子橋の交差点について、対策実施に向け、交通管理者等と協議調整を実施 	5,000	12,775	3	P74
38	40702050	橋りょう整備事業	その他	橋りょうの新設・架替により道路ネットワークの形成・強化を図ります。	<ul style="list-style-type: none"> ●等々力大橋は、台風の影響などにより多摩川の低水敷が洗掘された為、工用道路の再検討が必要となり、橋脚工事の進捗を図ることができなかった。 ●末吉橋は、河川区域内の仮橋や仮設構台を築造し、歩道や車道を順次切替えるなどの整備を推進した。 	541,842	494,668	4	P76
39	40702060	京浜急行大師線連続立体交差事業	その他	渋滞緩和、踏切事故の解消、分断された地域の一体化による利便性の向上などに向けて、京浜急行大師線の連続立体交差を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●1期区間(小島新田駅～東門前駅)については、工事完成に至らなかったが、鉄道事業者との変更施行協定を締結 ●1期区間(東門前駅～川崎大師駅 鈴木町寄り付け)については、大規模投資的事業の検討の結果、令和2年度の工事着手を見送り、今後は事業費の縮減等の検討を実施することを決定 ●2期区間については、都市計画変更に向けた関係機関との協議を実施 	5,858,802	1,020,533	4	P78

番号	事務事業コード	事務事業名	サービス分類	事務事業の概要 (簡潔に記載)	主な取組の実績	事業費 (千円)		事業の 達成度	参考資料 掲載頁
						予算額	決算額 (見込)		
40	40702070	JR南武線連続立体交差事業	その他	渋滞緩和、踏切事故の解消、分断された地域の一体化による利便性の向上などに向けて、JR南武線の連続立体交差化を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●大規模投資的事業の検討の結果、令和2年度の都市計画決定を見送り、今後は事業費の縮減等の検討を実施することを決定 ●用地測量は概ね完了した ●令和2年度の都市計画決定の見送りに伴い関連道路の都市計画決定や沿線まちづくり方針の策定も見送った 	599,486	491,441	4	P80
41	40703040	自転車通行環境整備事業	その他	自転車専用通行帯や自転車の通行位置等を示す路面標示など地域状況に応じた自転車通行環境整備により、道路を利用するすべての人が安全・安心で快適に通行できる道路空間の形成に向けた取組を推進します。	<ul style="list-style-type: none"> ●殿町、溝の口駅、及び登戸・向ヶ丘遊園駅周辺での計画的な整備など、約21kmの自転車通行環境整備を実施 ●新川通りの自転車通行環境整備が完成 	272,628	299,558	3	P82
42	40703045	自転車活用推進事業	その他	自転車を利用したまちの魅力向上を目指して、地域の実情に応じた自転車の活用を推進します。	<ul style="list-style-type: none"> ●「川崎市自転車活用推進計画」に基づき、27の自転車施策と事業に関する進捗管理を踏まえた総合的な取組を実施 	11,083	6,702	3	P84

主な事務事業の評価結果一覧の見方

令和2年度の主な事務事業の評価結果一覧は、各局が所管する事務事業のうち、「政策体系別計画に記載のある事務事業」及び「施策を推進する経常的な事務事業の中でも特に重要なものや進捗に遅れのあるもの」を取りまとめ、個別に進捗状況をお示したものです。

一覧の見方は次のとおりです。

令和2年度の主な事務事業の評価結果一覧(総務企画局)

番号	事務事業コード	事務事業名	サービス分類	事務事業の概要 (簡潔に記載)	主な取組の実績	事業費 (千円)		事業の達成度	参考資料掲載頁	
						予算額	決算額 (見込)			
1	10101010	防災対策管理運営事業	その他	国土強靱化地域計画や地域防災計画等、各種の計画を推進し、市の災害対応力の向上を図ります。	<ul style="list-style-type: none"> ●「かわさき強靱化計画」の策定 ●令和元年東日本台風の検証を踏まえた「地域防災計画(風水害対策編)」の修正 ●業務継続計画(自然災害対策編)の策定 ●川崎直下地震での想定死者数の目標を達成 ●救助実施市としての救助実施体制の整理及び各種マニュアルの整備 	268,502	271,569	3	P●●	①「政策体系別計画に記載のある事務事業」及び「施策を推進する経常的な事務事業の中でも特に重要なものや進捗に遅れのあるもの」を掲載
2	10101020	地域防災推進事業	イベント等	自主防災組織の育成、民間企業との連携、防災訓練や研修等による、自助・互助(互助)・公助の取組・連携の強化や各主体の防災意識の向上により、地域防災力の向上を図ります。	<ul style="list-style-type: none"> ●補助金等の活用による自主防災組織への支援の実施 ●避難所運営体制の強化(会議開催: 68.2%、訓練: 62回) ●タブレット版防災広報誌を活用したコロナ禍における複合災害への対応についての啓発 ●九都県市合同防災訓練を実施したほか、区総合防災訓練を実施(計5回) ●全局を対象とした市災害対策本部図上訓練、災害対策本部研修等(5回)、風水害研修(17回)及び新型コロナウイルス感染症対策研修(16回)を実施 ●災害時の避難所運営に関する新型コロナウイルス感染症対策マニュアルの策定、感染症対策ポケットガイドの作成 	124,586	67,427	4	P●●	②市民サービス等の分類を記載 ※分類区分 ○施設の管理・運営 ○補助・助成金 ○イベント等 ○表彰・顕彰・認定 ○参加・協働の場 ○公聴及び相談・苦情申し立ての聴取等 ○許認可等 ○出版物等 ○その他
3	10101030	防災施設整備事業	施設の管理・運営	防災関連の施設、各種情報通信システム等を整備し、市の災害対応力及び地域防災力の向上を図ります。	<ul style="list-style-type: none"> ●同報系防災行政無線屋外受信機の増設(増設数: 5台) ●戸別受信機更新及び施設割込み放送拡充 ●デジタル移動系・多重系防災行政無線の再整備工事実施 ●次期防災情報システムの設計・開発 ●備蓄計画に基づく物資の配備 	905,541	706,532	3	P●●	③事務事業の概要を記載
4	10101040	臨海部・津波防災対策事業	その他	コンビナート災害対策や津波対策などを実施し、臨海部の総合的な防災力の向上を図ります。	<ul style="list-style-type: none"> ●津波避難施設への標識看板等の設置 ●臨海部広域防災訓練等の実施(情報受伝達訓練等) ●津波被害軽減研究の推進(実証実験の実施・避難シミュレーションの検討) ●津波ハザードマップの改訂 	2,488	4,565	3	P●●	④令和2年度に実施した主な取組の実績を定量的な数字を含めて記載
5	10101050	帰宅困難者対策推進事業	その他	一斉帰宅の抑制の周知や帰宅困難者用一時滞在施設の確保等を行い、災害時における混乱を抑制するとともに、二次災害を防止します。	<ul style="list-style-type: none"> ●帰宅困難者一時滞在施設の指定による収容人数の増加(300人増) ●川崎駅における実動訓練の実施、実動訓練が中止になった駅では、図上訓練や情報伝達訓練を実施 ●新規施設への備蓄品等の配備 ●帰宅支援ステーションの確保及び県の便りを活用した市民啓発 	2,626	2,615	3	P●●	⑤令和2年度の予算額及び決算額(見込)を記載
6	10101070	本庁舎等建替事業	その他	本庁舎等について災害対策活動の中枢拠点としての耐震性能を確保するため、建替えの取組を進めます。	<ul style="list-style-type: none"> ●新本庁舎超高層棟新築工事の推進 ●新本庁舎復興棟新築工事の仮契約の締結 ●第2庁舎解体設計業務委託の契約の締結 	2,470,129	2,441,545	4	P●●	⑥事務事業の達成度を記載 ※達成状況区分 1. 目標を大きく上回って達成 2. 目標を上回って達成 3. 目標をほぼ達成 4. 目標を下回った 5. 目標を大きく下回った
7	40205010	地域情報化推進事業	その他	市民生活の更なる利便性の向上等を図るため、市内の公衆無線LAN環境の構築を進めるとともに、地域情報の効果的な発信を図ります。公共データを市民サービスやビジネスにつなげるため、オープンデータの公開を進め、その効果的な利活用を推進します。	<ul style="list-style-type: none"> ●かわさきWi-Fiの利用範囲の拡張(アクセスポイント数: 目標2,200か所のところ実績1,703か所) ●「かわさきアプリ」のリニューアル(アプリダウンロード数: 300,754回) ●「イベントアプリ」のサービス提供(民間事業者登録数: 目標250団体のところ実績241団体) ●更なるオープンデータの公開(公開数: 256データセット) ●川崎市LINE公式アカウントを活用した情報発信 	43,553	32,704	4	P●●	⑦参考資料における当該事務事業の評価シートの掲載ページを記載
8	40205020	行政情報化推進事業	その他	「情報化推進プラン」に基づく情報化関連施策の進捗管理を進めるとともに、マイナンバー制度の効果的・効率的な運用や、働き方・仕事の進め方改革に基づいたICTの活用を図ります。	<ul style="list-style-type: none"> ●情報化推進本部会議におけるデジタル化の方向性の提示 ●他の自治体等とのマイナンバーによる情報連携の安定的かつ円滑な運用 ●区役所・支所へのマイナポイント支援窓口の設置及び健康保険証利用の事前登録作業の実施 ●モバイル端末やテレビ会議等の利用促進及びテレワーク端末を利用した感染症対策関連部署における在宅勤務の実施 ●本庁舎建替えに向けた、「新本庁舎整備を契機としたワークスタイル変革ロードマップ」を各局に提示 	133,621	395,160	3	P●●	