

令和7年度の主な事務事業の評価結果一覧(建設緑政局)

番号	事務事業コード	事務事業名	サービス分類	事務事業の概要 (簡潔に記載)	主な取組の実績	事業費 (千円)		事業の 達成度	参考資料 掲載頁
						予算額	決算額 (見込)		
1	10101060	公園防災機能向上事業	その他	広域避難場所に指定された身近な公園を対象に、災害時の避難や緊急車両の乗り入れ、復旧・復興段階における公園利用がしやすくなるよう、出入口や園路広場等を整備し、防災機能の向上を図ります。	●稲田公園については、整備工事の実施には至らなかったが、「稲田公園再整備の考え方」を策定 ●広域避難場所に指定された公園における防災機能向上の取組の推進については、等々力緑地において、再編整備工事に着手し、整備完了に向け、取組推進	1	5,758	4	P2
2	10101130	水防業務	その他	水防警報等の発令に伴い、河川バトロール等の水防活動を実施するとともに、洪水ハザードマップの周知や浸水地域におけるマイタイムラインの作成支援などにより防災力の向上を図ります。	●水防警報発令時に、防災関係機関に水防情報等を伝達するとともに、河川バトロールを実施 ●洪水ハザードマップを活用した防災意識について防災イベント等の機会を通じて周知・啓発を実施 ●マイタイムラインの作成支援の普及啓発を実施	2,387	0	3	P4
3	10103070	耐震対策等橋りょう整備事業	施設の管理・運営	主要な橋りょうについては、目標とする耐震性能を引き上げるとともに、一般橋りょうについても防災上の視点で重要性が高いものについて耐震化を実施し、公共構造物の安全性、信頼性の更なる向上を図ります。	●主要な橋りょうについては、塩浜陸橋の耐震対策を実施 ●一般の橋りょうについては、16橋の耐震対策を実施(目標値:18橋)	790,225	1,718,919	3	P6
4	10105010	河川計画事業	その他	気候変動等の影響による短時間・局地的な大雨などから市民の生命と財産を守り、都市の壊滅的な被害を避けるため、「河道整備」の着実な推進や洪水の発生に備える「減災対策」等に向けた調査・検討などを進めます。	●国等の関係機関や関係局区と連携し、多摩川及び鶴見川水系流域治水プロジェクトに基づく取組を推進 ●調査検討については、雨水対策の方針検討に向け、河川現況断面等の調査を実施。また、「ニヶ領用水総合基本計画」を見直し、計画を方針に改めた「ニヶ領用水基本方針」を令和8年3月に策定	39,189	37,912	3	P8
5	10105020	五反田川放水路整備事業	その他	五反田川の洪水全量を地下トンネルで直接多摩川へ放流する放水路整備を進め、放水路分流出下流域の治水安全度の向上を図ります。	●令和6年3月31日から五反田川放水路の運用を開始しており、付帯工事の一部である橋梁架設工事が完了	32,833	285,213	3	P10
6	10105030	河川改修事業	その他	3年に1回程度(時間雨量50mm)の降雨に対応するとともに、令和元年東日本台風の浸水被害に対応した河川改修を進め、治水安全度の向上を図ります。	●平瀬川支川改修事業について、右岸約40mの護岸改修工事の完了、及び右・左岸約100mの護岸改修工事に着手 ●三沢川改修事業について、詳細修正設計の実施、及び用地取得・交渉を実施 ●平瀬川の多摩川合流部対策として、堤防整備工事について地元説明会を開催し、令和7年10月に現場着手	573,512	518,849	3	P12
7	10105040	河川施設更新事業	その他	治水安全度の確保のため、護岸の緊急対策工事を実施するほか、老朽化した河川施設の更新を計画的に進めます。	●平瀬川の護岸変状が著しい右岸側約55m区間の鋼管杭打設工事を実施 ●河港水門の取扱いについて、国の高規格堤防事業等と河港水門の保存に向け、国及び味の素㈱と締結した共同検討協定書に基づき、一体整備に向けた検討を実施	19,600	572,099	3	P14
8	10202020	安全施設整備事業	施設の管理・運営	交通事故の抑止を目的とした歩道設置や交差点改良、カーブミラー、区画線などを整備し、歩行者等の安全を確保します。	●歩行者と車両の分離等のための歩道の設置や路肩カラー舗装を実施(実績値:1,735m/目標値:1,000m) ●カラー舗装などの交差点改良の実施(目標値:7箇所/実績値:7箇所) ●道路反射鏡、防護柵、区画線などの道路安全施設の整備及び維持補修を実施	684,827	641,603	3	P18
9	10202030	放置自転車対策事業	施設の管理・運営	歩行者の安全な通行を確保するため、駐輪需要に応じた駐輪場整備や放置自転車の撤去など、総合的な対策を推進します。	●宮前平駅周辺及び新川崎駅周辺に新たに駐輪場を整備 ●川崎駅東口周辺及び川崎駅西口周辺における撤去活動の強化・拡充のため、夜間の時間帯の撤去活動を実施 ●一括委託による市内全域での効率的・効果的な放置自転車対策の取組を実施	1,171,364	951,242	3	P20
10	10202040	路切道改善推進調査事業	その他	路切事故の危険性を低下させるため、路切の安全対策を進めます。	●「改良すべき路切道」として法指定された路切道については、地方路切道改良計画に基づき鉄道事業者等の関係機関と協議調整し、路切除去等に向けた取組を推進するとともに、新たに位置付けた8箇所の路切について、対策実施に向けた鉄道事業者との協議調整を推進 ●各区の交通安全対策協議会における夏の交通事故防止運動で、路切の交通事故防止に向けた啓発活動を、稲田堤駅(多摩区)、向河原駅(中原区)の周辺で実施	0	0	3	P23

番号	事務事業コード	事務事業名	サービス分類	事務事業の概要 (簡潔に記載)	主な取組の実績	事業費 (千円)		事業の 達成度	参考資料 掲載頁
						予算額	決算額 (見込)		
11	10204010	計画的な道路施設補修事業	施設の 管理・運 営	誰もが安全・安心に道路施設を利用できるように、定期的な点検や予防保全の考え方による計画的な維持管理を適切に進め、施設の機能確保を図ります。	●こすぎごてんみどり歩道橋等の修繕を実施(実績値:4橋/目標値:4橋) ●南橋等の修繕を実施(実績値:10橋/目標値:10橋)	4,791,396	4,265,238	3	P27
12	10204030	河川・水路維持補修事業	施設の 管理・運 営	治水安全度の確保のため、河川・水路施設の適切な維持管理を行うとともに、施設の長寿命化を図ります。	●河川維持管理計画等に基づき、河川詳細点検の3サイクル目(3/5)を実施、及び護岸の補修など緊急度に応じた対策を実施 ●上河原堰堤については、当初の計画からは遅れているものの、国と河川協議を行いながら詳細設計を進めるなど、耐震補強工事の着手に向けた取組を推進	2,569,252	1,630,030	4	P31
13	10204040	道水路不法占拠対策事業	その他	不法に占有されている本市が管理する道路敷、水路敷及び河川敷の実態を把握し、除却指導や法的措置などを実施することによって不法占拠の解消を進めます。	●関係部署と連携して不法占拠解消を推進(不法占拠解消の件数:61件、目標値:80件) ●継続的な除却指導の実施(指導回数:625回、目標値:500回) ●解消困難な案件への重点的な指導及び法的措置に向けた検討を実施	9,399	8,526	4	P33
14	10204050	道水路台帳整備事業	その他	道水路の効率的な管理や災害復旧等に寄与する道水路台帳平面図等管理・閲覧システムの機能向上を進めるとともに、土地境界確定等業務や境界標等保全業務の効率的な執行を図り、適正な管理を推進します。	●道水路台帳平面図等管理・閲覧システムに、地籍調査等で得た道水路境界座標値データを59,870点搭載 ●土地境界確定業務を遅滞なく実施 ●境界標の保全300件、公共基準点の保全40件を実施	268,050	206,323	3	P35
15	10204130	河川・水路財産管理業務	許認可等	河川、水路、調整池などについて、財産管理及び台帳整備、占用許可等の業務により、適正な管理を行います。	●河川・水路関係法令等に則り、河川・水路等の適正管理を実施 ●河川現況台帳の整備について、当初予定した延長より少なくなったものの、準用河川五反田川の河川台帳を延長980m整備(河川現況台帳整備済延長 実績値:94%/目標値:100%) ●法令に則り、河川占用許可(584件)を適正に実施	62,350	45,997	4	P49
16	30301005	全国都市緑化フェア事業	参加・協働の場	令和6(2024)年度開催の全国都市緑化かわさきフェアを契機とした、都市の中の「緑の価値」の創出に向けた取組や、フェア開催後のレガシーの形成に向けた取組を推進します。	●「みどりで、つなげる。みんなが、つながる。」をテーマに、みどりに関する活動情報の提供やイベントなど新たなつながりを生み出す取組を実施 ●多様な主体と連携した協働の花づくり・花かざり(市立小・中・特別支援学校:170校)の取組を実施 ●緑の価値創出に向けて、本庁舎での展示や川崎ハローブリッジでの芝生緑化社会実験、高校と連携した樹木の夜間演出などを実施 ●関連施策と連携した取組として、みんなのかわさき祭やかわさき市民祭り等でのブース出展や福祉など他分野と連携した企画を実施 ●川崎市みどりの将来像の策定	382,567	359,817	3	P55
17	30301010	緑の基本計画推進事業	その他	緑あふれる都市環境の向上をめざし、「緑の基本計画」に基づく施策の進行管理など、緑に関する総合的な取組を進めます。	●進行管理について、各取組の実施状況等を取りまとめ、環境審議会へ報告 ●第3期緑の実施計画(令和8年度～9年度)を策定 ●緑の基本計画改定に向けて、改定の考え方について環境審議会自然共生部会の審議等を経て整理	8,177	8,793	3	P57
18	30301020	都市緑化推進事業	参加・協働の場	市民、事業者との協働による緑化の推進、普及啓発を行い、環境の改善、景観向上に向けたまちづくりを進めます。	●地域緑化推進地区の新規認定(2箇所)、既存の認定地区(37地区)への花苗等の支援 ●道路公園センターと連携した、地元町会やNPO法人等と行政との協働による花植えを実施 ●かわさき臨海のもりづくり区域の沿道環境整備(東扇島地区) ●新百合丘地区、川崎駅周辺地区及び小杉地区において、植栽等の再整備や地域団体・周辺企業・高校生による協働の花植えを実施	293,528	249,555	3	P59
19	30301030	市民150万本植樹運動事業	参加・協働の場	ヒートアイランド現象の緩和や都市景観の向上等に向け、市民・事業者との協働により、市制100周年を迎える令和6(2024)年度までに、市民一人一本運動を展開し、150万本の植樹をめざして植樹運動を推進します。	●行政・事業者・個人の取組で約9万本を植樹し、市民150万本を達成(累計植樹本数152万本に到達) ●市民150万本植樹運動植樹祭を梶ヶ谷第1公園で開催し、約120本の苗木を植樹 ●社会変容を踏まえた植樹の考え方や事業のあり方を検討し、今後も市民植樹運動は継続する方向性を整理	5,056	2,702	3	P62

番号	事務事業コード	事務事業名	サービス分類	事務事業の概要 (簡潔に記載)	主な取組の実績	事業費 (千円)		事業の 進捗度	参考資料 掲載頁
						予算額	決算額 (見込)		
20	30301040	公園緑地公民連携推進事業	施設の 管理・運 営	公園緑地への更なる民間活力の導入や多様な主体との連携により、公園緑地の柔軟かつ多様な利活用を推進するとともに、持続可能な管理運営のしくみの構築に向けて取組を進めます。	● 稲田公園について、「稲田公園再整備の考え方」を策定し、それを踏まえた事業スキーム等の検討・調整を実施 ● Park-PFI事業について、導入済みの橋公園、登戸つくりと公園等で地域ニーズを踏まえた魅力創出に向けた取組を実施 ● 王禅寺ふるさと公園等における公園緑地の柔軟な利活用を促進するとともに、キッチンカーや物販等を行う出店者を募集する社会実験第2弾及び第3弾を市内全7区で実施後、本格導入のマネジメント事業者を公募・選定	3,000	8,932	3	P64
21	30301070	グリーンコミュニティ形成事業	参加・協 働の場	管理運営協議会等の設立の促進や、緑に関わる人材の育成や発掘、活用を通じて、グリーンコミュニティの形成に向けた取組を推進します。また、人材育成、活用を学ぶプログラムを通して、質の高い公園緑地空間を創出します。	● 簡略化した報奨金交付事務により事務負担の軽減や既存団体の活動の継続性を高める支援を実施 ● 管理運営協議会等の活動を、公園緑地愛護会等1,315箇所、管理運営協議会598箇所で行う。また、緑の活動団体272箇所（新設5団体、廃止7団体）で活動を実施 ● イドバタパークティなど公園の利用に関わるプログラムを活用した取組や、各区の地域特性に応じた取組など多様な主体との協働を推進	143,794	123,749	3	P66
22	30302010	富士見公園整備事業	その他	都心における総合公園である富士見公園の機能回復を図り、民間活力を導入した施設の再編整備を進めます。	● 旧管理事務所撤去、舗装復旧工事等を実施 ● 指定管理者による供用施設の管理・運営	220,036	193,966	3	P70
23	30302020	等々力緑地再編整備事業	その他	社会環境の変化による新たな課題等に対応し、安全・安心で魅力あふれる公園の実現に向けて、民間活力を導入した緑地全体の再編整備を推進します。	● 再編整備工事に向けて、環境影響評価、都市計画変更に係る手続を進めるとともに、事業説明会や施設の実施設計等を実施 ● 旧市民ミュージアムの解体工事の着手及び施設整備工事に段階的に着手 ● 指定管理者による供用施設の管理・運営	1,217,477	1,414,602	3	P72
24	30302030	生田緑地整備事業	その他	本市最大の緑の拠点である生田緑地について、自然環境を活かした総合公園として整備を進めます。	● 初山地区の整備や長者穴口の斜面对策に向けた調整を行うとともに、「生田緑地ビジョンアクションプラン」を策定し、新たなミュージアム及び生田緑地ばら苑管理運営整備方針の策定に向けた検討を推進 ● ナラ枯れによる植生変化を踏まえ、生田緑地全体の植生管理計画の見直しを進めるとともに、野鳥の森地区をモデル地区とした取組に着手 ● 大学や企業等と連携したボランティア活動を推進するとともに、多様な主体との連携による魅力向上の取組実施	206,245	182,122	3	P74
25	30302040	魅力的な公園整備事業	その他	地域特性に合わせた魅力ある施設の整備や老朽化の進んだ公園の再整備・バリアフリー化などの取組により、民間活力を導入しながら、利用価値が高まるよう魅力的な公園の整備を進めます。	● バスケットゴールについて、春日台公園と虹ヶ丘公園において実証実験結果を踏まえバスケットゴールを常設化するとともに、小田7丁目公園において実証実験を実施 ● 稲田公園が目指す将来像と再整備の方向性、民間活力導入の検討などを整理した「稲田公園再整備の考え方」を策定	114,761	99,301	3	P77
26	30302050	市営霊園の整備	施設の 管理・運 営	市営霊園において、安定した墓所供給や適切な管理運営を進めます。	● 新規墓所の整備は、緑ヶ丘霊園で小区画(1㎡)の墓所を整備し、目標どおり270箇所の募集を実施 ● 無縁改葬及び墓所の循環利用促進として、一般墓所等から合葬型墓所へ212箇所の改葬と、目標の170箇所の墓所の再募集を実施	584,087	675,093	3	P79
27	30302060	公園施設長寿命化事業	施設の 管理・運 営	長寿命化の取組により、遊具などの公園施設の効果的な維持管理を進めます。	● 遊具等の公園施設の維持管理について、遊具(2,194基)の定期点検を実施 ● 公園施設(遊具)の整備については、大型複合遊具(5基)の更新を実施したため、目標とした遊具数に至らなかったが、宮崎第3公園ほか37公園の遊具87基を更新(目標数190基)	642,906	564,558	4	P81
28	30302070	河川環境整備事業	その他	河川や水路について、環境に配慮した都市景観の形成や賑わいとうるおいのあるまちづくりの一環として、親水空間の整備を進めます。	● 渋川環境整備の推進については、八幡橋～石神橋間等の右・左岸117mのバラベットの整備及び稲荷橋～子の神橋間の河床部や護岸の整備の着手 ● ニヶ領用水総合基本計画に基づき、ニヶ領用水宿河原線の親水施設の改良工事やニヶ領用水(円筒分水下流)の不健全な樹木の伐採などを実施	101,000	52,284	3	P83

番号	事務事業コード	事務事業名	サービス分類	事務事業の概要 (簡潔に記載)	主な取組の実績	事業費 (千円)		事業の 達成度	参考資料 掲載頁
						予算額	決算額 (見込)		
29	30302090	夢見ヶ崎動物公園に ぎわい創出事業	施設の 管理・運 営	適切な飼育管理を行うとともに、多様な主体との連携により、動物とのふれあいや環境学習の場、さらには人々の交流を生む場として親しまれる動物公園をめざし、公園や地域の賑わい創出に向けた取組を進めます。	●園路整備工事を完了し、歩車分離による安全性を向上 ●アニマルウェルフェア等を考慮した検討の深度化を行い、再整備計画案をとりまとめてパブリックコメントを実施 ●パークセンターにおいて生物多様性に関する研修会等を開催 ●「指定管理者による管理」には至らなかったが、管理運営の対象等に係る検討を行い、「再整備計画」に位置付け ●寄附募集の啓発を積極的に行うとともに、寄附に関する要綱を制定し、寄附の拡充に向けた取組を推進	87,186	134,558	3	P87
30	30302140	公園緑地の適正管理 運営事業	施設の 管理・運 営	公園緑地の適正管理に向けて、管理主体である各区役所道路公園センターと連携し、許認可業務、運動施設等の利用調整及び財産管理を適切に実施します。また、民間活力導入後の持続可能な管理運営を推進します。	●多摩川河川敷野球場での不正防止に向けた利用調整や受付窓口の設置を実施 ●川崎国際生田緑地ゴルフ場の指定管理者と連携した運営や適切な年度評価を行うとともに、市民優先枠拡充を実施 ●公園内禁煙を適切に周知し、定期的な巡回・指導を実施	454,879	431,160	3	P93
31	30303010	緑地保全管理事業	その他	緑地保全の推進により、地域の都市景観の向上、地球温暖化対策、生物多様性の保全等を図ります。また、緑地保全カルテを更新し、優先度の高いものから、市民協働の手法を取り入れた緑地保全を行い、植生管理や安全管理など適正な管理を進めます。	●目標とした緑地保全面積(300ha)には至らなかったが、特別緑地保全地区について2地区の拡大を行い、約0.5haを指定(実績253ha) ●長尾2丁目の特別緑地保全地区において約0.5haの用地買収を実施 ●久末小貝谷緑地の1箇所において、かわさき里山コラボの協定を締結	751,478	507,325	4	P97
32	30303020	協働による里山管理 事業	施設の 管理・運 営	市民・企業・教育機関・ボランティア団体等との協働により、保全管理計画書の策定や環境教育等を実施し、市内に残された緑地・里地里山環境を次世代に継承していきます。	●黒川地区における屋外美術展開催を支援 ●里山保全の体験イベント等を実施 ●かわさき里山コラボ事業として、久末小貝谷特別緑地保全地区において里山保全管理活動に関する協定を締結 ●岡上地区、早野地区の小学校における、かわさき里山コラボ事業や大学連携などによる環境教育の協力実施 ●関係13自治体による広域連携プラットフォーム会議の開催、環境省が定める「自然共生サイト」の認定を受けている企業の視察を実施	12,011	11,200	3	P99
33	30305010	多摩川プラン推進事 業	その他	多摩川河川敷の運動施設や便益施設の再整備、利用のマナーアップに取り組むなど、多摩川が市民に身近な存在になるよう魅力向上の取組を進めるとともに、更なる魅力向上を図るため、水辺の賑わい創出に向けた取組を進めます。	●上丸子天神地区の野球場3箇所について防球ネットの補修やグラウンドの整備を実施 ●多摩川丸子橋及び登戸地区広場周辺において、事業者と連携したバーベキュー事業等による地域課題の解決や賑わい創出等の取組を推進 ●「丸子の渡し祭り」と「多摩川で和むe体験」を同時開催し、多摩川の魅力向上に資する取組を推進 ●登戸地区広場周辺における今後のあり方を検証するとともに、スケートボード体験会によるにぎわい創出及びマナー啓発を実施	65,987	54,065	3	P101
34	30305020	多摩川市民協働推進 事業	参加・協 働の場	市民との協働や流域自治体との連携により、環境学習や体験活動の取組を進め、さまざまな機会を通して多摩川の魅力を発信します。	●市内にある水辺の楽校への活動支援(8回実施) ●八王子市・日野市との干潟観察会、福生市との連携による上流体験の実施や、大田区との連携による「丸子の渡し祭り」と「多摩川で和むe体験」の同時開催 ●多摩川の水辺活動について、動画配信及び「多摩川水辺の楽校シンポジウム川崎」における動画放映	23,143	20,768	3	P103
35	40701030	広域幹線道路整備促 進事業	その他	首都圏全体の都市構造の形成や本市の交通機能強化を図るため、効果的・効果的な取組を進めます。	●国直轄道路の整備に向けた協議調整を実施し、国道409号の歩道橋補修工事や国道246号の電線共同溝整備を推進 ●国道357号(多摩川トンネル区間)について、国と協議調整を行い、立坑部の躯体構築に向けた工事を推進するとともに、整備に伴う川崎地域への事業効果等の検討を実施 ●首都高速道路の利用促進を図るため、各種割引制度等の見直しや混雑状況に応じた料金施策など利用しやすい料金体系の実現に向けた取組を行うことを国等へ要望活動を実施 ●首都高速道路(株)から近年の労務費・材料費の高騰等に対して、持続可能な道路サービスを実現するため、料金改定等の事業変更に対する同意申請があり、同意に関する手続きを実施	882,162	858,097	3	P107

番号	事務事業コード	事務事業名	サービス分類	事務事業の概要 (簡潔に記載)	主な取組の実績	事業費 (千円)		事業の 進捗度	参考資料 掲載頁
						予算額	決算額 (見込)		
36	40701040	川崎縦貫道路の整備事業	その他	社会環境の変化などを踏まえ、広域的なネットワークの形成に向けた取組を進めます。	●各種道路建設促進大会で早期整備に向けた要望書の提出などの活動を実施 ●国道409号の街路先行整備等の促進などに関する地元からの要望について、12月に川崎縦貫道路対策協議会を開催し、沿線町会長へ各事業の進捗状況等について報告 ●Ⅱ期計画については、令和8年3月に開催された「東京外かく環状道路(湾岸道路～東名高速間)計画検討協議会(第8回)」において、外環道の計画の具体化に向けて、国、東京都と意見交換を行うなど、協議調整を実施	19,415	0	3	P109
37	40702020	道路計画調査事業	その他	「道路整備プログラム」の適切な進捗管理を行うとともに、各種調査の実施、計画的な道路整備に向けた調査・検討を進めます。	●道路整備プログラムの進捗管理については、用地交渉の長期化等により、都市計画道路進捗率は目標値71%に対し実績値68%、都市計画道路完成延長は目標値217kmに対し実績値は212kmと目標未達成 ●今後の渋滞対策については、「今後の渋滞対策の進め方」のとりまとめ及び次年度以降の対策箇所を整理 ●基礎データ構築に向けた取組については、全国道路・街路交通情勢調査を実施	39,567	21,435	4	P111
38	40702030	道路改良事業	その他	都市計画道路などの幹線道路を整備することで、骨格となる幹線道路ネットワークの形成、広域拠点や交通結節点の機能強化及び道路の防災・安全性の向上を図ります。	●都市計画道路等の整備推進のため、事業用地の取得や道路拡幅などの整備を実施 ●東京丸子横浜線市ノ坪工区及び世田谷町田線片平工区、上麻生Ⅰ期工区について、工事が完了し供用を開始(完成工区数の目標10→実績6)	6,235,778	5,456,875	4	P113
39	40702040	渋滞対策事業	その他	早期に効果発現が期待できる交差点改良などの渋滞対策を進めます。	●上小田中交差点については、渋滞対策(右折レーンの延伸・直進左折車線の拡幅)を令和7年11月に完了 ●第4次緊急渋滞対策については、位置づけた4箇所すべての対策を完了 ●ガス橋交差点及び上小田中交差点については、最大渋滞長の減少や最大通過時間の短縮など、対策による一定の効果を確認	104,000	71,203	3	P115
40	40702050	橋りょう整備事業	その他	橋りょうの新設・架替により道路ネットワークの形成・強化を図ります。	●等々力大橋は、工事完成には至らなかったが、令和7年3月に契約した橋脚の付帯工事を引き続き実施 ●末吉橋は、新設橋りょうの下部工を引き続き実施	859,322	929,602	4	P117
41	40702060	京浜急行大師線連続立体交差事業	その他	渋滞緩和、踏切事故の解消、分断された地域の一体化による利便性の向上などに向け、長期的な事業を進める中で生じる社会変容等に適切に対応しながら、京浜急行大師線の連続立体交差化を進めます。	●1期②区間(東門前駅～川崎大師駅 鈴木町すり付け)については、令和7年1月に公表した今後の取組方針に基づき、令和8年度の工事着手に向けて、都市計画変更や環境影響評価の準備に取り組み、令和8年3月に環境影響評価準備書を公告などを実施 ●2期区間(川崎大師駅～京急川崎駅)については、令和5年度に予定していた都市計画変更に至らなかったものの、事業の中止により残される4つの踏切の新たな対策に関わる説明会や地域アンケートを行うなど、都市計画変更に向けた取組を実施	455,210	125,784	4	P119
42	40702070	JR南武線連続立体交差事業	その他	渋滞緩和、踏切事故の解消、分断された地域の一体化による利便性の向上などに向け、長期的な事業を進める中で生じる社会変容等に適切に対応しながら、JR南武線の連続立体交差化を進めます。	●連続立体交差事業及び関連して整備する都市計画道路事業については、令和7年1月に神奈川県から都市計画事業認可を受け、事業に着手し、用地取得等の取組を実施 - しかしながら、事業認可取得の遅れに伴う用地折衝期間の短縮等により、用地取得の実績は当初の想定を下回った状況 ●踏切の暫定対策については、鉄道事業者等と連携し、7月に向河原駅前踏切で安全利用の啓発活動を実施	4,636,140	1,390,996	4	P121
43	40703040	自転車通行環境整備事業	その他	自転車の通行帯や通行位置等を示す路面表示など地域の状況に応じた整備及び適正な維持管理により、安全・安心・快適に利用できる自転車通行環境の充実に向けた取組を推進します。	●主要な幹線道路や駅周辺において、自転車通行環境整備を31km実施 ●自転車通行環境整備箇所において、現地での劣化状況等に応じた維持補修を実施	278,089	215,608	3	P123

番号	事務事業コード	事務事業名	サービス分類	事務事業の概要 (簡潔に記載)	主な取組の実績	事業費 (千円)		事業の 進捗度	参考資料 掲載頁
						予算額	決算額 (見込)		
44	40703045	自転車活用推進事業	その他	「自転車活用推進計画」に基づく進行管理と安全・安心でまちの魅力向上等に寄与する身近な自転車の活用をはじめとした自転車施策の総合的な取組を推進します。	●川崎市自転車活用推進計画に基づく27の自転車施策について、事業に関する取組内容と実施結果をとりまとめ、庁内で共有するなど、同計画の進行管理を実施 ●川崎市自転車活用推進計画については、現計画における4つの基本政策ごとに現状と課題及び今後の方向性を整理し、計画を改定 ●自転車の活用施策は、環境負荷の低減、観光利用による地域活力の向上、健康づくりなどに取り組む各局所管課と連携し、イベントや各種キャンペーンなどを通じ周知を実施 ●「川崎市シェアサイクル事業」は、民間用地に加え、公園など公共用地におけるシェアサイクルポートの更なる設置・拡充を行い、一層の利用・普及促進に向けた取組を実施	10,815	8,972	3	P125

主な事務事業の評価結果一覧の見方

令和7年度の主な事務事業の評価結果一覧は、各局が所管する事務事業のうち、「政策体系別計画に記載のある事務事業」及び「施策を推進する経常的な事務事業の中でも特に重要なものや進捗に遅れのあるもの」を取りまとめ、個別に進捗状況をお示ししたものです。

一覧の見方は次のとおりです。

令和7年度の主な事務事業の評価結果一覧(市民文化局)

番号	事務事業コード	事務事業名	サービス分類	事務事業の概要 (簡潔に記載)	主な取組の実績	事業費 (千円)		事業の達成度	参考資料掲載頁	
						予算額	決算額 (見込)			
1	10201010	防犯対策事業	その他	市民、事業者、地域の防犯関連団体、警察、行政等と連携し、安全・安心なまちづくりに向けた取組を推進します。	●防犯カメラの町内会等への設置補助については、121台を実施し、市が川崎駅周辺に整備した防犯カメラ100台を運用 ●ESCO事業については、約70,000灯の防犯灯の維持管理を行うとともに、116灯の防犯灯を新設 ●「かわさき安全・安心ネットワークシステム(防犯アプリ)」については、延べ80,000件ダウンロードされ、463件の犯罪・不審者情報を配信 ●住宅の防犯診断については、住宅侵入強盗事件などの影響や、特殊詐欺被害対策と併せた広報を実施したことで、目標を上回る59件実施(目標値:50件) ●出張防犯相談コーナーは、区役所や老人いこいの家等で開催するなど、37回実施(目標値:35回) ●上記の取組等により、市内刑法犯認知件数は、8,379件(目標値:8,500件)	845,374	754,480	3	P●●	①「政策体系別計画に記載のある事務事業」及び「施策を推進する経常的な事務事業の中でも特に重要なものや進捗に遅れのあるもの」を掲載
2	10201015	犯罪被害者等支援事業	補助・助成金	犯罪被害者等を支える地域社会づくりを進めるため、支援制度を構築するとともに、相談窓口や支援制度などの効果的な広報啓発活動等を実施します。	●総合的な犯罪被害者等支援の実施について、条例に基づく各種支援を実施するとともに、犯罪被害者への理解を深めるため、イベントでのリーフレット配布のほか、川崎市犯罪被害者等支援講演会(11月26日)や市職員向けにe-ラーニングによる研修を開催(目標値:2回) ●専門相談員による犯罪被害者支援相談については、延べ1,057回実施	5,509	6,005	3	P●●	②市民サービス等の分類を記載 ※分類区分 ○施設の管理・運営 ○補助・助成金 ○イベント等 ○表彰・顕彰・認定 ○参加・協働の場 ○公聴及び相談・苦情申し立ての聴取等 ○許認可等 ○出版物等 ○その他
3	10201020	路上喫煙防止対策事業	その他	たばこの火から歩行者の安全を守るため、路上喫煙の防止についての普及啓発や、重点区域を中心に路上喫煙防止指導員の巡回による注意・指導等を実施します。	●路上喫煙防止指導員による巡回活動を重点区域を中心に平日はほぼ毎日、土曜日も、ほぼ毎月1回実施 ●路上喫煙防止キャンペーンについて、市内各地で96回実施(目標値:90回) ●各重点区域にて通行者に占める喫煙者数の調査を実施(喫煙者数:10人、目標値:15人)	24,558	17,523	3	P●●	③事務事業の概要を記載
4	10201030	客引き行為等防止対策事業	その他	市民等が安心して公共の場所を利用又は通行することができるよう、「客引き行為」等の防止に向けた取組を進めます。	●商店街や警察と連携した客引き行為等防止キャンペーンを3回実施(目標値:3回) ●客引き・スカウトが頻出する夜間を中心に、重点区域において巡回活動を実施。平日はほぼ毎日実施し、土曜日も、ほぼ毎月1回実施	566	419	3	P●●	④令和7年度に実施した主な取組の実績を定量的な数字を含めて記載
5	10202010	交通安全推進事業	その他	交通事故の防止に向け、行政、交通安全関係団体、警察、市民等と協働・連携し、交通事故のない安全で住みよい社会の実現をめざした取組を進めます。	●交通安全対策協議会と協力した啓発活動の実施 ●園児、小学生、中学生、高校生、成人、高齢者と各世代で交通安全教室を618回実施(目標値:490回) ●高齢運転者の交通事故防止を目的とした高齢者向け講習会の開催(3回開催) ●自転車マナーアップ指導員が自転車交通事故多発地域の巡回(189日の巡回) ●通学路の電柱巻き付け表示とスクールゾーン・文の路面表示の補修、新設(電柱巻付け:520件(目標値:800件)、路面表示:140箇所(目標値:120箇所)) ●高津区役所内相談ブースにて専門相談員による交通事故相談、及び中原区役所内相談ブースにて、月1回の弁護士相談の実施(177件) ●上記の取組等により、市内交通事故発生件数は、3,113件(目標値:2,878件)	45,186	41,596	4	P●●	⑤令和7年度の予算額及び決算額(見込)を記載
6	40205040	公共施設利用予約システム事業	施設の管理・運営	インターネットや利用端末を通じて市民が公共施設を効率的に予約・利用するため、「ふれあいネット(公共施設利用予約システム)」の効果的な運用を進めます。	●運用面で定めた合意サービス水準をほぼ100%達成する等、システムを安定的に運用 ●次期システム構築・運用事業者を選定し、要件定義及び基本設計を完了 ●公的個人認証の活用を検討し、利用者登録に係るオンライン申請を実施	294,075	292,841	3	P●●	⑥事務事業の達成度を記載 ※達成状況区分 1. 目標を大きく上回って達成 2. 目標を上回って達成 3. 目標をほぼ達成 4. 目標を下回った 5. 目標を大きく下回った
7	40601110	住居表示調査等事業	その他	「住居表示に関する法律」に基づき、建物に順序良く番号を付け住所をわかりやすくする住居表示の実施を推進します。	●住居表示未実施地区町会等への制度説明を実施(住居表示実施率:80.7%、目標値:80.7%) ●住居表示実施後の住居番号設定等の維持管理を実施	39,777	20,354	3	P●●	⑦参考資料における当該事務事業の評価シートの掲載ページを記載