

鉄骨工事施工結果報告書

(中間検査・完了検査申請書第4面の補完資料)

年 月 日

(あて先)川崎市 建築主事

建築主 住所 氏名				
報告者	工事監理者 住所 氏名	()級建築士	()登録番号	号
		()級建築士事務所	()登録番号	号 印
工事施工者 住所 氏名		建設業許可()第 号		
鉄骨工事における施工及び監理を行い、構造耐力上安全であることを確認しましたので報告します。				
確認年月日 番号		年 月 日 第 ____ 確 ____ 建築川崎市本 ____ 号		
工事名称				
建築場所		川崎市 区		
鉄骨加工工場の大臣認定		グレード <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> J 認定番号		
検査率	工場	社内	外観(目視)検査 %	非破壊検査 UT %
	現場	受入れ	外観(目視)検査 %	非破壊検査 UT %
	工場	社内	外観(目視)検査 %	非破壊検査 UT %
	現場	受入れ	外観(目視)検査 %	非破壊検査 UT %
受入	指摘事項		不合格箇所	「有」の場合、不合格箇所の部位と対処方法
検査結果	工場	食い違い ずれ アンダーカット 余盛不足 われ ブローホール ()	有 有 有 有 有 有 有	無 無 無 無 無 無 無
	現場	食い違い ずれ アンダーカット 余盛不足 われ ブローホール ()	有 有 有 有 有 有 有	無 無 無 無 無 無 無

(注意)

- 1 ※印のある欄は、記入しないでください。
- 2 この報告書は、当該工事完了後、完了検査申請時までには1部提出してください。また、中間検査対象建築物の場合は、この他に特定工程に係る工事までの内容について、中間検査申請時までにはこの報告書を1部提出してください。
- 3 報告者の氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

検査項目	検査の日付		内容				
	施工者	監理者					
検査 等 の 実 施 状 況	工作図確認 現寸検査		①施工図の確認及び現寸検査を行った。 ②剛接合部について応力伝達上支障ないことを確認した。				
	材料検査 溶接仕口部 仮付組立 の検査		①溶接棒、溶接姿勢、電流、溶接技能者資格を確認した。 ②使用鋼材の材料検査を行った。 □試験 □ミルシート ③突合せ溶接の開先角度、ルート面状態、ルート間隔を検査した。 ④スカーラップ r = mm を確認した。 ⑤エンドタブ () の取付けを確認した。 ⑥裏あて金の取付け状態又は裏はつりを確認した。 ⑦突合せ継手の食い違い、仕口のずれを確認した。 ⑧すみ肉溶接のはだすきを検査した。 ⑨仕口内部の内ダイアフラムの取付けと開先の検査をした。 ⑩ボルト等の縁端距離、相互間の中心距離の確認をした。 ⑪ボルト孔の径とボルト径を確認した。				
		溶接検査 製品検査		①入熱温度・パス間温度の管理状況を確認した。 ②柱、梁等の部材寸法等を確認した。 ④すみ肉溶接の脚長寸法を検査した。 ⑤裏はつりの施工を確認した。 ⑥スラグ、スパッタの除却(清掃)を確認した。 ⑦鉛直ブレースの溶接長、ボルトのはしあき、へりあきを確認した。 ⑧水平ブレースの溶接長、ボルトのはしあき、へりあきを確認した。			
			ボルト締付 建て方検査		①高力ボルトの製品名を確認した。 □JIS形 □トルシア形 ②高力ボルトの材料強度を確認した。 □試験 □ミルシート ③ボルトの本数、径、添板の板厚等を確認した。 ④高力ボルトの摩擦面処理を確認した。 □赤錆 □ () ⑤高力ボルトのトルク係数値試験を行った。(JIS形トルクコントロール法) ⑥高力ボルトの導入軸力の確認試験を行った。(トルシア形) ⑦1次締め後マーキングを行った。 ⑧ピンテールの破断を確認した。(トルシア形) ⑨2次締め後ナット回転量、共回り、軸回りの無いこと、ボルトの余長を確認した。 ⑩建入れ精度の確認をした。 ⑪ブレースの遊びがないか確認した。		
				柱脚		①アンカーボルトの径、長さ、取付け位置を確認した。 ②グラウトモルタルの充填を確認した。 ③アンカーボルトの締付を確認した。 ④既成柱脚はメーカーのチェックシートにより確認した。	
					合成スラブ		①スタッドボルトの打撃曲げ試験を行った。 ②接合方法 () の確認を行った。 ②焼抜き栓溶接の径、ピッチ、外観検査を確認した。
				各種書類の 確認		確認書類	工事監理者の 確認
				考察	鋼材の品質証明書		有 ・ 無
					非破壊検査報告書		有 ・ 無
				考察	合成スラブ施工状況報告書		有 ・ 無
		露出柱脚施工状況報告書				有 ・ 無	
考察	溶接技能者資格証明書			有 ・ 無			
	工事写真			有 ・ 無			
考察	その他 ()			有 ・ 無			