

市内約3800基の遊具中、使用禁止措置の状況について(平成26年6月10日現在)

建設緑政局

●使用禁止中の遊具

| 番号 | 行政区 | 公園名 | 名称 | 現状 | 発見方法 | 使用禁止の理由 | 使用禁止期間 (禁止日から順) | 周知方法 | 備考 | 写真 |
|----|-----|----------|------------|------|----------|----------------|--------------------|-------------------------|--|---|
| A1 | 宮前区 | 鷲ヶ峰こども公園 | 複合遊具(木製) | 使用禁止 | 専門家による点検 | 木部の腐食 | H25.9.17~H26.7月予定 | 使用禁止テープを巻き付け、使用不可の看板を設置 | 木製部材の腐朽が著しく全面的な更新が必要であったため、H26年度予算にて対応 |  |
| A2 | | 鷲ヶ峰けやき公園 | 木製遊具(忍者渡り) | | | | H25.9.17~H26年中 | | | |
| A3 | 高津区 | 末長東公園 | 2連ブランコ(2人) | | センターの点検 | ブランコマット破損(2席分) | H26.4.23~6月下旬予定 | 管理運営協議会と調整 | 軽易工事でマットの補修工事を発注済み、完了次第開放予定 | |

●一部使用禁止としている遊具

| 番号 | 行政区 | 公園名 | 名称 | 現状 | 発見方法 | 使用禁止の理由 | 使用禁止期間 (禁止日から順) | 周知方法 | 備考 | 写真 |
|----|-----|---------|------------|-------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|
| B1 | 宮前区 | 馬絹陸橋下公園 | 2連ブランコ(2人) | 一部開放 (ブランコの吊り下げ部分を1席分取り外し) | センターの点検 | ロックチェーンの磨耗 | - | 特に無し(1基は利用可能なため) | 地元と調整しながら復旧の時期を調整中 |  |
| B2 | 高津区 | 末長東公園 | 複合遊具 | 一部開放 | 市民からの連絡 | ネット渡り部破損 | H26.2.6~8月予定 | 使用禁止の張り紙、ネット渡り部入口にコンパネで進入禁止措置 | ネット渡り部以外の滑り台やクライミング遊具部分は開放中(部材の製造期間に時間を要する) |  |
| B3 | | 向ヶ丘東公園 | 2連ブランコ(2人) | 一部開放 (ブランコの吊り下げ部分を1席分取り外し) | センターの点検 | ブランコマット破損(1席分) | H26.4.23~6月下旬予定 | 特に無し(1基は利用可能なため) | 軽易工事でマットの補修工事を発注済み、完了次第開放予定 |  |
| B4 | | 久末表耕地公園 | | | | | | | | |
| B5 | | 久末つつじ公園 | | | | | | | | |
| B6 | 幸区 | さいわい緑道 | 複合遊具 | 一部開放 | メーカーの定期点検 | 吊り橋取付部の磨耗、トンネルのひび割れ | H26.5.12~9月予定 | 吊り橋の両端とトンネルの両端をコンパネで塞ぎ、使用中止パウチを貼付 | H26年度予算にて対応 |  |
| B7 | 多摩区 | 生田6丁目公園 | 2連ブランコ(2人) | 一部開放 (ブランコの吊り下げ部分を1席分取り外し) | 市民からの連絡 | ブランコマット破損 | H26.6.2~7月予定 | 特に無し(1基は利用可能なため) | 軽易工事でマットの補修工事を発注済み、完了次第開放予定 | |

参考 ●直近まで使用禁止で現在は補修して開放している遊具

| 番号 | 行政区 | 公園名 | 名称 | 現状 | 発見方法 | 使用禁止の理由 | 使用禁止期間 (禁止日から順) | 周知方法 | 備考 | 写真 |
|----|-----|---------|------|----|---------|------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|---|
| C1 | 幸区 | 下平間春風公園 | 複合遊具 | 開放 | センターの点検 | 滑り台の不具合(すべり面の亀裂) | H26.2.28~5.21終了 | カラーコーンとコーンバーで全体を囲い、使用中止のパウチを貼付 | 緊急補修工事にて製造メーカーが溶接補強 |  |