

5 川 監 公 第 3 号

令和5年3月27日

監査の結果について（公表）

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により監査を行いましたので、同条第9項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり公表します。

川崎市監査委員 大 村 研 一

同 植 村 京 子

同 浅 野 文 直

同 山 田 晴 彦

定期（工事）監査の結果

1 監査の種類

定期（工事）監査

2 監査の対象

区役所道路公園センター

3 監査の範囲

令和2年度及び令和3年度に完了した工事及び設計等業務委託

4 監査の期間

令和4年10月1日から令和5年3月3日まで

5 監査の方法

監査の範囲に示した工事及び業務委託652件のうち、工事53件、業務委託7件、合計60件を抽出し、工事に関する事務等が適正かつ効率的に執行されているかについて、関係書類の審査を行うとともに、関係職員から説明を聴取した。

なお、監査実施状況は別表第1、監査実施工事等の一覧は別表第2のとおりである。

6 監査の着眼点

- (1) 計画 事業計画等は明確か。また、各種協議及び手続は適正に行われているか。
- (2) 設計 関係法令等の適用、設計基準等の整備状況及び運用は適正か。
- (3) 積算 数量、単価、歩掛りは正確か。また、その算出根拠は明確か。
- (4) 契約 契約の方法及び手続は適正に行われているか。
- (5) 施工 関係法令等に基づき設計図書どおり適正に施工されているか。
- (6) 検査 検査は適正に行われているか。
- (7) 維持修繕 維持修繕の時期及び内容は適正か。
- (8) 業務委託 委託料の積算は正確か。また、委託成果は適正か。

7 監査の結果

川崎市監査基準（令和2年川崎市監査訓令第1号）に準拠し、前述のとおり監査した限りにおいて、おおむね適正に執行されているものと認められたが、次のとおり一部の工事において改善措置を要する事項があった。

これらの多くは、工事の設計に係る職員（以下「設計者」という。）及び施工管理に係る職員（以下「監督員」という。）の関係基準等の内容や現場状況の確認が十分でなかったことによるものであり、工事の安全な履行に適切さを欠く事例も見受けられた。

工事の設計及び施工管理に当たっては、これらの点に十分留意の上、安全かつ適切に工事を執行されたい。

なお、川崎市福祉のまちづくり条例整備マニュアル（以下「整備マニュアル」という。）に基づき整備した一部の駐車施設において、工事完成後に別途設置されたコインパーキングのロック装置が車椅子利用者等の乗降時の障害物となっている状況も見受けられた。

工事に限らず、管理する施設について、誰もが安全かつ快適に利用できるよう整備を行われたい。

（1）高所作業時の安全に関する指導を適切に行うべきもの

川崎河港水門ゲート設置（止水壁）工事（以下「ゲート設置工事」という。）は、水門の前面に止水壁を設置するもの、高津区内平瀬川浸水対策（護岸改良その2）工事（以下「浸水対策工事」という。）は、平瀬川の護岸の嵩上げなど浸水対策を行うもの、宮前区内市道尻手黒川線道路防護（擁壁）工事（以下「道路防護工事」という。）は、道路斜面において擁壁の築造を行うものである。

このうち、高所作業時の安全対策についてみたところ、労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）第519条によると、請負者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及

ばすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等（以下「囲い等」という。）を設けなければならない、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないとされている。

しかしながら、浸水対策工事及び道路防護工事における高さが2メートル以上の箇所において、囲い等を設けていないにもかかわらず、作業員に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による作業員の危険を防止するための措置を講じていない状況が認められた。

また、ゲート設置工事における同様の箇所において、囲い等を設けているものの、作業員が要求性能墜落制止用器具を使用しないまま、囲い等から身を乗り出して作業を行っており、墜落する危険性が認められた。

高所作業時の施工管理に当たり、監督員は、事故の未然防止に努めるよう、請負者に対して墜落防止措置の徹底について指導されたい。

（工事番号3）（川崎区役所道路公園センター整備課）

（工事番号29）（高津区役所道路公園センター整備課）

（工事番号36）（宮前区役所道路公園センター整備課）

（2）遊具の安全領域を適切に確保すべきもの

藤崎つつじ公園ほか遊具更新工事は、川崎区内の12箇所の公園において遊具の更新を行う工事である。

このうち、遊具の配置についてみたところ、国土交通省が定める、都市公園における遊具の安全確保に関する指針（以下「指針」という。）によると、遊具と遊具周辺にいる子どもの衝突事故などを防ぐため、遊具周辺も含めた利用動線や各遊具の運動方向を考慮した安全領域などに配慮することとされている。また、指針に基づいて定めた一般社団法人日本公園施設業協会の遊具の安全に関する規準によると、安全領域については、遊具

ごとに遊具を安全に利用するための領域を確保することとし、遊具が隣接する場合の安全領域の重複条件が示されている。

しかしながら、冥加公園において更新した砂場の安全領域についてみたところ、隣接する遊具との離隔距離が約40センチメートル不足していることが判明した。

遊具を配置するに当たり、設計者及び監督員は、個々の遊具の安全領域について離隔距離を十分に確認されたい。

(工事番号6) (川崎区役所道路公園センター整備課)

(3) コンクリート工事の施工管理を適切に行うべきもの

渋川整備工事は、環境整備の一環として既存擁壁等の改修を行うものである。

このうち、コンクリートの品質管理のために行う圧縮強度試験についてみたところ、川崎市土木工事施工管理基準(以下「施工管理基準」という。)に定める川崎市土木工事試験実施要領(以下「試験実施要領」という。)によると、圧縮強度試験は、公的試験機関において実施しなければならないとされているが、それ以外の機関で行われていた。

これは、施工管理基準及び試験実施要領の内容について、監督員は確認していたが、施工計画書への記載等の協議不足によるものである。

コンクリート工事の施工管理に当たり、監督員は、品質管理が適切に行われるよう、試験機関について施工計画書への記載等を十分に指導し、試験実施要領で定める試験機関で試験を行わせることを徹底されたい。

(工事番号20) (中原区役所道路公園センター整備課)

(4) 移動式クレーンの安全管理を徹底すべきもの

高津区内平瀬川河床洗掘対策工事は、河床に大型土のうを設置することにより既存護岸の洗掘を防止する工事である。

このうち、施工管理の安全対策についてみたところ、クレーン等安全規

則（昭和47年労働省令第34号）第74条によると、事業者は、移動式クレーンに係る作業を行うときは、当該移動式クレーンの上部旋回体と接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならないとされているが、立入禁止措置を講じておらず、作業中にもかかわらず移動式クレーンの上部旋回体と接触するおそれのある範囲内において、作業員の存在が確認された。

移動式クレーンを使用するに当たり、監督員は、施工計画書に作業員の立入禁止措置などの安全対策を明示させることなどにより、工事の安全管理を徹底するよう指導されたい。

（工事番号25）（高津区役所道路公園センター整備課）

（5）掘削時の安全に関する指導を適切に行うべきもの

橋公園防災関連施設等整備工事（以下「橋公園整備工事」という。）は、ソーラー照明灯や園路等の整備を行うもの、小台公園整備工事は、遊具や園路等を整備するものである。

これらの工事において、排水設備の工事に係る掘削時の安全対策についてみたところ、建設工事公衆災害防止対策要綱土木工事編第47によると、地盤の掘削においては、掘削を行う期間や地盤性状等を総合的に勘案した上で、関係法令等の定めるところにより掘削方法等を決定し、安全かつ確実に工事が施工できるようにしなければならないとされている。また、土留工の要否については、建築基準法（昭和25年法律第201号）における山留めの基準に準じるものとされており、建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第136条の3第4項によると、深さ1.5メートル以上の掘削を行う場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならないとされている。

しかしながら、これらの工事の一部において、掘削の深さが1.5メー

トルを超えているにもかかわらず、土留工による安全対策を施していなかった。

掘削時の施工管理に当たり、監督員は、事故の未然防止に努めるよう、請負者と必要な協議を行うとともに、請負者に対して安全管理の徹底について指導されたい。

(工事番号28) (高津区役所道路公園センター整備課)

(工事番号38) (宮前区役所道路公園センター整備課)

(6) バリアフリーに対応した施設の整備を行うべきもの

橋公園整備工事は、ソーラー照明灯、園路や駐車場等の整備を行うもの、柿生学園駐車場・運動場舗装補修(打換)工事(以下「柿生学園舗装工事」という。)は、駐車場及び運動場の修繕を行うものである。

橋公園整備工事において、園路の階段に係るバリアフリー対応について見たところ、整備マニュアルによると、階段前に敷設する視覚障害者誘導ブロックの位置は、階段の上端及び下端から30センチメートル程度離れた箇所としなければならないとされており、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第12条第3号によると、踏面の端部は、その周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差を大きくすることにより、階段を容易に識別できるものとしなければならないとされている。いずれの規定も階段を踏み外さないようにするためのものであるが、園路の階段整備において、規定に適合していない箇所があった。

また、柿生学園舗装工事において、駐車場に係るバリアフリー対応について見たところ、整備マニュアルによると、社会福祉施設については、駐車台数が100台以下のものにあっては1以上の車椅子利用者用駐車施設を設けなければならないとされているものの、この設置がなされていないことがあった。

公共的施設の整備に当たり、設計者及び監督員は、バリアフリー対応を十分に意識し、誰もが安全かつ快適に利用できる施設の設計及び施工管理を行われたい。

(工事番号 28) (高津区役所道路公園センター整備課)

(工事番号 55) (麻生区役所道路公園センター整備課)

(7) 廃棄物の処理について施工管理を適切に行うべきもの

小台公園整備工事は、遊具や園路等を整備するものである。

このうち、廃棄物の処理についてみたところ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(以下「廃掃法」という。)第21条の3第1項によると、建設工事においては元請業者が排出事業者とされ、廃掃法第3条第1項によると、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされているが、一部の樹木の伐採処分において、請負者が自らの責任において処理していることを確認することができなかった。

廃棄物処理の施工管理に当たり、監督員は、関係法令等を遵守し、処理状況を適切に確認されたい。

(工事番号 38) (宮前区役所道路公園センター整備課)

(8) その他改善を要するもの

改善措置を要するもののうち軽易な事項であるが、適正に執行すべきものがあつた。その概要は次のとおりである。

ア 廃棄物の処理について施工管理を適切に行うべきもの

廃棄物の処分は適切に行われていたものの、排出事業者である請負者に運搬等を行わせていなかった事例

(工事番号 1) (川崎区役所道路公園センター整備課)

(工事番号 22) (中原区役所道路公園センター整備課)

イ 契約不適合責任期限を適切に設定すべきもの

工事引渡書において契約不適合責任期限が適切に設定されていなかった事例

(工事番号 2・5) (川崎区役所道路公園センター整備課)

(工事番号 19) (中原区役所道路公園センター整備課)

(工事番号 27・30) (高津区役所道路公園センター整備課)

(工事番号 53・55) (麻生区役所道路公園センター整備課)

別表第1 監査実施状況

対象区		監査の範囲		監査実施工事等	
		件数	契約金額(千円)	件数	契約金額(千円)
川崎区役所 道路公園センター	工事	66	1,748,582	7	357,203
	業務委託	7	30,271	1	4,895
幸区役所 道路公園センター	工事	58	736,373	7	138,369
	業務委託	4	9,678	1	1,892
中原区役所 道路公園センター	工事	75	1,006,445	7	197,109
	業務委託	4	25,015	1	16,500
高津区役所 道路公園センター	工事	98	2,218,128	8	523,501
	業務委託	12	77,584	1	14,564
宮前区役所 道路公園センター	工事	84	1,459,733	8	329,186
	業務委託	20	77,712	1	2,645
多摩区役所 道路公園センター	工事	104	2,071,388	8	365,695
	業務委託	20	110,024	1	14,802
麻生区役所 道路公園センター	工事	85	1,169,124	8	244,772
	業務委託	15	89,345	1	3,590
合計		652	10,829,402	60	2,214,723

別表第2 監査実施工事等の一覧

工事番号	件名	履行場所	概要	請負者 又は受託者	契約方法	当初契約金額(円)	契約年月日	完成年月日	区別
						最終契約金額(円)			
1	富士見公園整備事業に伴う付替道路築造工事	川崎市川崎区富士見2丁目地内	第1工区 工事延長 55.0m 道路幅員 6.0m 不陸整正 110m ² 他	(有)TATEKO	一般競争	13,717,000	R2.10.27	R3.3.11	川崎区
						17,586,800			
2	藤崎つつじ公園ほかブロッケン等更新工事	川崎市川崎区藤崎3-1-4ほか2箇所	管理施設整備工 N=1式	(株)佐野建設	一般競争	17,457,000	R2.11.20	R3.3.8	
						17,898,100			
3	川崎河港水門ゲート設置(止水壁)工事	川崎市川崎区港町6番地先	止水壁設置 N=-式 止水壁設置A N=1式 発泡樹脂ウレタン充填 N=1式 他	(株)佐野建設	一般競争	58,927,000	R2.6.29	R3.3.26	
						83,616,500			
4	キングスカイフロントエントランス部整備工事	川崎市川崎区殿町3丁目25番地先	施工延長55m 施工幅 4.8m~30m 電気設備 1式 他	(株)佐野建設	一般競争	49,687,000	R3.3.2	R3.10.6	
						51,233,600			
5	川崎区内公園施設補修(緊急)工事	川崎市川崎区役所道路公園センター管内	緊急補修工 N=1式	ダイシ造園(株)	指名競争	7,458,000	R3.4.1	R3.11.30	
						8,927,600			
6	藤崎つつじ公園ほか遊具更新工事	川崎市川崎区藤崎3丁目1-4ほか11箇所	公園土工 N=1式 園路広場整備工 N=1式 遊戯施設整備工 N=1式 他	川崎緑土(株)	一般競争	26,158,000	R3.9.28	R4.3.17	
						同上			
7	主要地方道東京大師横浜舗装道補修(切削)工事	川崎市川崎区浅田2丁目18番地先	工事延長 L=3,622.5m 道路幅員 W=3.6~17.0m 排水性アスファルト舗装(A) A=34,000m ² 他	河合土木(株)	一般競争	183,799,000	R3.12.10	R4.3.25	
						189,750,000			
8	県道扇町川崎停車場道路擁壁補修詳細設計委託	川崎市川崎区浅野町1番地先	道路擁壁補修詳細設計 1式	(株)アジア共同設計コンサルタント	指名競争	4,895,000	R2.12.25	R4.3.25	
						同上			
9	幸区内公園施設補修(緊急その2)工事	川崎市幸区役所道路公園センター管内	メッシュフェンス設置 L=166m 公園緑地調査出動 N=1回 公園緑地緊急出動	ダイシ造園(株)	指名競争	3,542,000	R2.11.10	R3.3.26	
						3,550,800			
10	小倉跨線橋橋りょう長寿命化修繕工事	川崎市幸区新小倉1番地先	工事延長 L=211m 道路幅員 W=12.5m 転落物等防止柵(A) L=405m 排水管工 N=1式 断面修復工 N=1式	(株)道建	一般競争	16,104,000	R2.10.2	R3.3.10	
						16,949,900			
11	幸区内主要地方道鶴見溝ノ口舗装道補修(歩道透水性)工事	川崎市幸区南加瀬3丁目32番地先	工事延長 L=655m 道路幅員 W=19.8~24.0m 舗装A A=1624m ² 歩車道境界ブロック L=6.6m 他	幸伸工業(株)	一般競争	32,186,000	R2.9.8	R3.2.19	
						34,736,900			
12	市道古市場矢上線道路擁壁補修工事	川崎市幸区北加瀬1丁目5番地先	工事延長 L=1,416m 道路幅員 W=21.8~31.8m 表面被覆 A=1,405m ² 他	宝建工業(株)	一般競争	31,482,000	R2.12.2	R3.5.19	
						31,570,000			
13	市道河原町2号線道路補修(歩道透水性)工事	川崎市幸区遠藤町55番2先他2箇所	【第1工区】 工事延長L=144.5m 道路幅員W=12m 表層(A)A=195m ² 他	(株)コンファックス	指名競争	5,544,000	R3.4.7	R3.8.25	
						5,749,700			
14	御幸公園防球ネット整備工事	川崎市幸区東古市場1	工事延長 L=44.8m 防球ネット N=1式	大道産業(株)	一般競争	16,940,000	R3.12.14	R4.3.24	
						同上			
15	幸区内主要地方道鶴見溝ノ口舗装道補修(歩道透水性)工事	川崎市幸区南加瀬2丁目8番地先	工事延長 L=865.1m 道路幅員 W=24m 舗装A A=2420m ² 視覚障害者誘導用シート L=19m他	(株)重田組	一般競争	32,571,000	R3.11.22	R4.3.15	
						33,689,700			

工事番号	件名	履行場所	概要	請負者 又は受託者	契約方法	当初契約金額(円)	契約年月日	完成年月日	区別
						最終契約金額(円)			
16	南加瀬けやき公園ほか測量業務委託	川崎市幸区南加瀬4丁目35-4ほか	任意基準点測量 N=4点 現地測量 A=0.002km ²	(株)サン測量	指名競争	1,892,000	R3.9.22	R3.12.1	幸区
						同上			
17	市道中原8号線舗装道補修(歩道透水性)工事	川崎市中原区今井南町20番地先	工事延長 L=224m 道路幅員 W=1.05~1.87m 表層(A)(歩道部)A=10m ² フレキャストL型側溝 L=6.5m 地先境界ブロックL=256m 他	藤光建設(株)	指名競争	6,314,000	R2.8.7	R2.12.7	
						6,789,200			
18	向河原駅前踏切迂回路整備工事	川崎市中原区中丸子378番地先	工事延長 L=27m 道路幅員 W=4.0~8.7m 表層(A)(歩道部)A=10m ² フレキャストL型側溝 L=6.5m 地先境界ブロックL=256m 他	(有)一興業	一般競争	22,209,000	R2.10.19	R3.3.3	
						22,999,900			
19	市道今井仲町1号線道路補修(打換)工事	川崎市中原区今井仲町4番地先	工事延長 L=487.7m 道路幅員 W=5.0~11.2m 表層 A=2,860m ² 歩車道境界ブロック(A)L=67m 他	(株)佐藤工務店	一般競争	30,811,000	R2.6.30	R2.11.26	
						30,849,500			
20	渋川整備工事	川崎市中原区木月4丁目18番地先	工事延長(右岸) L=123.3m 矢板化粧パネル A=106m ² 化粧パネル(A)L=103m 化粧パネル(B)L=103m 他	(株)眞和	一般競争	32,087,000	R3.2.19	R3.6.9	中原区
						34,053,800			
21	ガス橋橋りょう長寿命化修繕工事	川崎市中原区上平間378番地先	鋼板当て板補強A N=16箇所 鋼板当て板補強B N=16箇所 下フランジ補強 N=24箇所	長栄興業(株)	一般競争	46,750,000	R3.1.22	R4.1.28	
						77,002,200			
22	元住吉駅周辺自転車等駐車場第2施設補修工事	川崎市中原区木月2丁目1番地先	薄層カラー舗装 A=48m ² フェンス L=31.9m 塗装 A=230m ² 他	(株)コクサイテクノ	一般競争	42,757,000	R3.1.22	R3.9.21	
						42,619,500			
23	上小田中西公園ほか遊具更新工事	川崎市中原区上小田中3丁目29-19ほか4箇所	遊具設置工	(株)重田組	一般競争	16,181,000	R3.12.20	R4.3.29	
						16,297,600			
24	ガス橋橋りょう長寿命化修繕設計委託	川崎市中原区上平間378番地先	歩道部補修設計 1式 施工計画作成 1式 関係機関協議 1式 他	(株)アジア共同設計コンサルタント	一般競争	16,500,000	R2.12.7	R4.3.24	
						16,993,900			
25	高津区内平瀬川河床洗掘対策工事	川崎市高津区上作延439-3番地先	工事延長 L=160m 施工幅 W=13.5m 河川内除草A=150m ² 河川内敷均しA=306m ² 他	深谷建設(株)	一般競争	16,104,000	R2.5.19	R2.9.30	
						17,778,200			
26	高津区内平瀬川浸水対策(護岸改良)工事	川崎市高津区久地2丁目3番地先	護岸補修工 N=1式 パラペット補強工 L=628.2m 止水板A L=223.1m 止水板B L=215.7m 他	西松建設(株)横浜営業所	随意契約	199,815,000	R2.6.2	R3.3.23	
						244,887,500			
27	高津区内公園施設補修(緊急その2)工事	川崎市高津区役所道路公園センター管内	緊急補修工 N=1式	鈴木緑化建設(株)	指名競争	2,783,000	R2.11.2	R3.3.26	
						3,229,600			
28	橘公園防災関連施設等整備工事	川崎市高津区子母口565	敷地造成工 N=1式 公園土工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 雨水排水設備工 N=1式 他	長栄興業(株)	一般競争	84,381,000	R2.11.16	R3.4.26	
						85,893,500			
29	高津区内平瀬川浸水対策(護岸改良その2)工事	川崎市高津区久地2丁目3番地先	張りブロック補修A=144m ² パラペットC-3 L=324m パラペットC-6 L=193m パラペットC-8 L=104m 他	河合土木(株)	一般競争	158,158,000	R2.12.1	R3.7.30	
						162,609,700			
30	高津区内道路補修(区画線その2)工事	川崎市高津区役所道路公園センター管内	溶融式区画線 A L=2,642m 溶融式区画線 B L=1,217m 溶融式区画線 C L=107m	(株)フロシヤイム	指名競争	4,301,000	R3.7.28	R4.3.30	
						6,050,000			

工事番号	件名	履行場所	概要	請負者 又は受託者	契約方法	当初契約金額(円)	契約年月日	完成年月日	区別
						最終契約金額(円)			
31	溝口駅周辺地区歩道改修及び高津区内市道野川柿生線舗装道補修(側溝)工事	川崎市高津区下作延2丁目8番地先	工事延長 L=133.4m 道路幅員 W=2.8~5.6m 透水性舗装工 A=385m2 暗渠側溝蓋 L=112m 他	ロードアート(株)	一般競争	25,168,000	R3.12.13	R4.3.29	
						27,189,800			
32	高津区内平瀬川河床洗掘対策工事	川崎市高津区上作延439-3番地先	大型土のう N=560袋 袋型根固め N=85袋 管理用扉 N=1基 ステップ N=10基	(株)KEIHI N	一般競争	32,791,000	R3.6.21	R3.12.7	高津区
						33,075,900			
33	高津区内平瀬川浸水対策(ポンプ施設)詳細設計委託	川崎市高津区久地2丁目地内	ポンプゲート施設、排水施設、仮設構造物詳細設計 関係機関打合せ協議 他	(株)アジア共同設計コンサルタント	一般競争	14,564,880	R2.6.22	R4.3.25	
						19,966,100			
34	土橋2丁目公園ほか管理柵更新工事	川崎市宮前区土橋2丁目13-1番地ほか	転落(横断)防止柵A L=167m メッシュフェンス L=71m 他	(株)今井造園	指名競争	8,283,000	R2.12.14	R3.3.19	
						8,291,800			
35	花園橋橋りょう長寿命化修繕工事	川崎市宮前区宮崎2丁目10番地先	工事延長 L=28m 工事幅員 W=18m 切削オーバーレイ A=260m2 視覚障害者誘導用表示 L=7.2m 他	長栄興業(株)	一般競争	18,733,000	R2.4.28	R3.3.24	
						23,720,400			
36	宮前区内市道尻手黒川線道路防護(擁壁)工事	川崎市宮前区土橋4丁目12番地先	モルタル吹付 A=40m2 コンクリートブロック基礎 L=13m コンクリートブロック積 A=55m2 小口止コンクリート(A) N=1箇所 他	(株)栄建	一般競争	29,458,000	R2.12.11	R3.3.31	
						29,610,900			
37	有馬自転車等保管所補修工事	川崎市宮前区有馬8丁目7番地	下層路盤 A=22m2 トイレ設置 N=1基 給排水管工 N=1式 電灯配線工 N=1式 他	セルス神奈川(株)	指名競争	5,654,000	R3.3.2	R4.3.25	
						9,004,600			
38	小台公園整備工事	川崎市宮前区小台2丁目24番地	ダスト舗装 A=279m2 園路舗装 A=177m2 大型プランコ(安全柵共) N=1式 他	矢島建設工業(株)	一般競争	18,095,000	R3.2.25	R3.8.23	宮前区
						20,143,200			
39	市道菅生433号線道路改良工事	川崎市宮前区潮見台2番地先	工事延長 L=235.2m 道路幅員 W=8.7~24.5m 鋼矢板擁壁(A) N=3本 他	(株)織戸組	一般競争	120,846,000	R3.3.2	R4.2.24	
						121,519,200			
40	宮崎台駅周辺自転車等駐車場新設工事	川崎市宮前区宮前平1丁目1番地内	メッシュフェンス(A) L=110m 溶融式区画線 L=151m ゲート装置 N=1式 表層 A=16m2 他	高津建材興業(株)	一般競争	38,709,000	R3.10.18	R4.3.15	
						39,707,800			
41	宮前区内市道尻手黒川線道路修繕(舗装その3)工事	川崎市宮前区水沢3丁目3番地先	工事延長 L=745m 道路幅員 W=26.5m 切削オーバーレイ(A) A=6,100m2 セメントミルク浸透 A=1,360m2 他	京浜メンテナンス(株)	一般競争	89,408,000	R3.7.13	R3.11.1	
						89,427,800			
42	鷺沼橋橋りょう長寿命化修繕設計委託	川崎市宮前区鷺沼3丁目2番地先	橋りょう補修設計 N=1式	横浜エンジニアリング(株)川崎営業所	指名競争	2,645,280	R3.8.16	R4.3.28	
						同上			
43	多摩区内公園施設補修(緊急)工事	川崎市多摩区役所道路公園センター管内	緊急補修工 N=1式	(有)川善工業	指名競争	8,833,000	R2.4.1	R2.11.25	
						9,027,700			
44	川崎国際生田緑地ゴルフ場17番ホール池護岸改修工事	川崎市宮前区初山1丁目40番地内	自然育成型護岸工 N=1式 管渠工 N=1式 公園水路工 N=1式 中低木移植工 N=1式 他	(有)工藤組	一般競争	15,081,000	R2.9.24	R3.3.22	多摩区
						16,220,600			
45	多摩区内市道子母口宿河原線道路擁壁補修(その2)工事	川崎市多摩区長尾2丁目8番地先	工事延長 L=50.4m 道路幅員 W=13.0m 他	(株)三秀	一般競争	146,432,000	R2.8.7	R3.3.24	
						146,401,200			

工事番号	件名	履行場所	概要	請負者 又は受託者	契約方法	当初契約金額(円)	契約年月日	完成年月日	区別
						最終契約金額(円)			
46	市道長沢71号線道路改良工事	川崎市多摩区長沢3丁目15番地先	工事延長 L=73.2m 計画幅員 W=2.5~4.0m プレキャストガードレール基礎 L=44m 他	(株)美栄工業	一般競争	10,989,000	R3.2.3	R3.8.23	
						13,471,700			
47	南生田公園ほか管理柵更新工事	川崎市多摩区南生田1-8ほか	管理施設整備工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 公園施設等撤去・移設工 N=1式	(株)三秀	指名競争	7,876,000	R3.12.21	R4.3.14	
						10,824,000			
48	二ヶ領用水(宿河原線)親水施設改良工事	川崎市多摩区宿河原6丁目15番地先	遊歩道設置(A) A=108m2 遊歩道設置(B) A=34m2 遊歩道設置(C) A=28m2 遊歩道設置(D) A=122m2 他	(株)幸栄工業	一般競争	46,398,000	R3.11.25	R4.3.31	
						同上			
49	多摩区内市道子母口宿河原線道路擁壁補修工事	川崎市多摩区長尾2丁目8番地先	工事延長 L=28.8m 道路幅員 W=13.0m 背面排水材 L=197m プレキャストコンクリート板A N=16枚他	(株)三秀	一般競争	67,936,000	R3.3.2	R3.6.28	
						68,413,400			
50	上河原頭首工ゲート(引上式)手動装置補修・制限開閉器交換工事	川崎市多摩区布田地内	手動装置 架台・補修 N=2基 (右岸 N=1基、左岸 N=1基) 制限開閉器交換 N=6基 (右岸 N=3基、左岸 N=3基)	日立造船 (株)東京本社	随意契約	62,150,000	R3.5.31	R4.3.14	
						62,528,400			
51	生田根岸跨線橋(本線)橋りょう長寿命化修繕設計委託	川崎市多摩区枳形4丁目8番地先	橋長 L=32.0m 総幅員 W=18.9~21.9m 橋りょう修繕設計 N=1式 現地測量 N=1式	(株)セリオス 東京支店	一般競争	14,802,480	R2.9.8	R4.3.18	
						20,995,700			
52	むじなが池公園斜面対策工事	川崎市麻生区白山4丁目6	ユニットネットA=88m2	(株)横山造園	指名競争	6,644,000	R2.9.23	R2.11.30	
						同上			
53	高石橋橋りょう長寿命化修繕工事	川崎市麻生区百合丘1丁目22番地	橋長 L=32.8m 総幅員 W=8.52m ひび割れ補修工 N=1式 断面補修工 N=1式 他	(株)フジタ横浜支店	一般競争	31,130,000	R2.8.26	R3.2.15	
						28,419,600			
54	麻生区内調整池堆積土浚渫工事	川崎市麻生区役所道路公園センター管内	除草A=17579m2 掘削A=3785m3	(株)藤木工業	一般競争	86,482,000	R2.7.13	R3.3.25	
						88,170,500			
55	柿生学園駐車場・運動場舗装補修(打換)工事	川崎市麻生区五力田2丁目20番地	不陸整正A=430m2 視覚障害者誘導用ブロック A=1.3m2 他	北條建設 (株)	指名競争	7,744,000	R3.12.7	R4.2.24	
						8,319,300			
56	片平公園改修(その2)工事	川崎市麻生区片平5丁目27-1	雨水排水設備工 N=1式 園路広場整備工 N=1式 他	麻生建設 (株)	一般競争	13,277,000	R3.11.29	R4.3.15	
						13,610,300			
57	麻生区内市道尻手黒川線舗装道補修(切削)工事	川崎市麻生区上麻生4丁目4番地先	工事延長 L=205.7m 道路幅員 W=6.0~9.0m 切削オーバーレイ A=1,880m2 薄層カラー舗装(A) A=305m2 他	(株)IBF	一般競争	18,678,000	R3.11.1	R4.2.15	
						19,207,100			
58	市道東百合丘102号線歩道設置(改築)及び道路補修(歩道透水性)工事	川崎市麻生区東百合丘4丁目28番地先	工事延長 L=183.6m 道路幅員 W=2.1~3.1m 歩道舗装A=349m2 車道舗装A=57m2 L型側溝L=194m 他	(株)幸栄工業	一般競争	35,926,000	R3.11.15	R4.3.18	
						36,280,200			
59	千代ヶ丘5丁目公園ほか遊具更新工事	川崎市麻生区千代ヶ丘5丁目9ほか	園路広場整備工 N=1式 遊戯施設整備工 N=1式	長栄興業 (株)	一般競争	44,891,000	R3.12.1	R4.3.15	
						45,277,100			
60	市道高石229号線道路防護(地質調査)委託	川崎市麻生区高石6丁目1番地先他1箇所	地質調査業務(一般調査) N=1式 質調査業務(解析等調査) N=1式	(株)建設技術コンサル タント川崎営業所	指名競争	3,590,400	R3.10.21	R4.3.25	
						4,910,400			