

記載例 ※木造の場合

(A4) 建築物に係る解体工事

分別解体等の計画等

建築物の構造		<input checked="" type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他( )		
建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数 <b>30</b> 年、棟数 <b>1</b> 棟 その他( )		
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他 敷地境界との最短距離 約 <b>1</b> m その他 ( <b>住宅密集地</b> )		
建築物に関する調査及び工事着前に実施する措置の内容	建築物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容	
	作業場所	作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input checked="" type="checkbox"/> 不十分 その他 <b>隣地の使用必要</b>	<b>隣地使用の承諾済、道路使用許可済</b>	
	搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 <b>4</b> m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他 ( <b>大型車通行不可</b> )	<b>交通整理員の常駐 2トントラックで搬出</b>	
	残存物品	<input checked="" type="checkbox"/> 有 ( <b>エアコン</b> ) <input type="checkbox"/> 無	<b>工事施工までに搬出する</b>	
	特定建設資材への付着物	<input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 飛散性石綿(吹付石綿、石綿含有吹付けロックウール等) <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有ビニール床タイル等) <input type="checkbox"/> その他( )		
	他法令関係(特定建設資材に付着していない、解体時に発生する有害物質)	石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則) <input checked="" type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 飛散性石綿(鉄骨等に吹付けられた石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材 等) <input checked="" type="checkbox"/> 非飛散性石綿 <input type="checkbox"/> その他( ) 特定建設資材への付着 ( <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ) <input type="checkbox"/> 無	<b>近隣対策及び諸官庁届出済 非飛散性石綿の適正処理</b>	
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 有 (業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの) <input checked="" type="checkbox"/> 無			
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程		作業内容	分別解体等の方法
	①建築設備・内装材等	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 建築設備・内装材等の取り外し		<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( )
	②屋根ふき材	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 屋根ふき材の取り外し		<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( )
	③外装材・上部構造部分	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 外装材・上部構造部分の取り壊し		<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( )
	④基礎・基礎ぐい	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基礎・基礎ぐいの取り壊し		<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( )
⑤その他( )	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他の取り壊し		<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序		<input checked="" type="checkbox"/> 上の工程における①→②→③→④の順序 <input type="checkbox"/> その他( ) その他の場合の理由( )		その他の場合は理由を記載。
<input checked="" type="checkbox"/> 内装材に木材が含まれる場合		<input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由( )		
建築物に用いられた建設資材の量の見込み		<b>40</b> トン		
廃棄物発生見込み量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分	種類	量の見込み	発生が見込まれる部分(注)
	特定建設資材に限らず全ての重量を記載すること(数量は整数表示)。	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	<b>25</b> トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤
<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材		<b>10</b> トン	<input type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤	
(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他				
備考				

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

築年数(又は建築年)を棟ごとに記載。

隣家の建物への近接状況、周辺環境、騒音、粉塵などの対策や安全確保の有無、その他施工に注意が必要な事項。

作業空地の状況、解体機械の設置場所。

搬出経路の状況、前面道路の幅員、路面状況など。

家電製品、タンス等の残存物品。

吹き付けアスベスト等の付着の有無。解体時に発生する有害物質の種類、発生箇所。その他は、有害物質が存在する場合、対処について記載。

原則手作業。機械併用の場合はその理由。注:単純に「工期短縮のため」等の場合は不可。

原則手作業。機械併用の場合はその理由。注:単純に「工期短縮のため」等の場合は不可。機械併用の場合は「トタン屋根・急勾配のため危険」など。

「分別に支障となる建設資材」:木材と一体になった石膏ボード、タイル、壁紙の塩化ビニル、窓枠の金属など。「事前の取り外し」:原則木材より先に取り外す必要があるが、施工の技術上困難である場合はその理由を記載。