

参 考) 要 分 析 調 査 象 建 材 一 覧 表
(大 師 支 所)

参考) 要分析調査対象建材一覧表

注意事項

※1  : みなし処理建材

※2 みなし処理とは、アスベストを含有する建材として取り扱うことが必要となります。

※3 同質の建材とみなすものについては同質と判断した主建材が分析調査の結果、アスベスト含有なしの場合は、同質の建材もアスベスト含有なしと判断することはできません。
アスベスト含有ありとみなして扱うか分析調査をおこないアスベストの有無を明らかにする必要があります。

※4 配管エルボ、配管保温材、ダクト保温材、ダクトキャンパス、フランジパッキンなどの配管設備関連の建材については多種多様な建材があり、非破壊調査にて同質の建材とみなすことは難しいため、解体等工事をおこなう場合に個々に確認していただくことをお勧めいたします。よって本調査での参考要分析調査対象建材としては各設備関連建材については代表となるものに絞り、他はみなし処理とさせていただきました。

※5 本一覧表は、あくまで要分析調査対象建材を絞り込むための参考としてご活用ください。

参考) 大師支所 要分析調査対象建材一覧表 外部

No.	建材 No.	建材名	部位	部屋名称No.		アスベスト含 有の有無等	レベル	劣化 状態	備考
1	1	仕上塗材 アイボリー	外壁	外部	0-4	不明	3	なし	
2	2	仕上塗材 オレンジ	外壁	外部	0-4	不明	3	なし	
3	3	仕上塗材 クリーム	外壁	外部	0-4	不明	3	なし	煙突部分
4	4	仕上塗材リシン	外壁	外部	0-4	不明	3	なし	
5	5	仕上塗材A	外壁	外部	0-5	不明	3	なし	
6	6	仕上塗材B	外壁	外部	0-6	不明	3	なし	
7	7	磁器タイル	床	外部	0-4	不明	3	なし	
-	8	ノンスリップタイル	床	外部	0-4	不明	3	なし	少量の為みなし処理
8	10	アスファルト防水	屋上床	3階	0-1	不明	3	なし	
				2階	0-2				
				1階	0-3				
-	11	アスファルト防水	パラペット	3階	0-1	不明	3	なし	建材No.10 屋上床のアスファルト 防水と同質の建材とみなして処理
				2階	0-2				
				1階	0-3				
9	12	仕上塗材リシン	階段裏	外部	0-4	不明	3	なし	
-	13	フレキシブルボード	軒裏	外部	0-4	不明	3	なし	少量の為みなし処理
10	15	仕上塗材リシン	庇	外部	0-4	不明	3	なし	
11	17	断熱材	煙突	3階	0-1	不明	2	やや 劣化	
12	18	配管保温材	配管	3階	0-1	不明	2	なし	
13	19	フランジパッキン	配管	3階	0-1	不明	3	なし	

参考) 大師支所 要分析調査対象建材一覧表 内部

No.	建材 No.	建材名	部位	部屋名称No.		アスベスト含 有の有無等	レベル	劣化 状態	備考
-	1	磁器タイル	床	1階	1-2,8,22	不明	3	なし	少量の為みなし処理
1	2	Pタイル 白 茶柄入り	床	1階	1-1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,21,23,26,27,28,31,32,33,34,40,43	不明	3	なし	OAフロア下:1-13
				2階	2-1,3,4,5,6,7,8,12,14,16,17,18,22,24,25,29				
				3階	3-7				
2	3	Pタイル アイボリー柄入り	床	1階	1-3,4,5,6,9,10,11,12,21,23,26,27	不明	3	なし	
				2階	2-7,8				
3	4	Pタイル ベージュ柄入り	床	1階	1-28	不明	3	なし	
				2階	2-2,4,7,8				
-	5	Pタイル 紺柄入り	床	1階	1-17,37,43	不明	3	なし	少量の為みなし処理
				2階	2-23				
-	6	Pタイル 白 黒柄入り	床	1階	1-23	不明	3	なし	少量の為みなし処理
				2階	2-7,8				
-	7	Pタイル 青柄入り	床	1階	1-43	不明	3	なし	少量の為みなし処理
-	8	Pタイル 白	床	3階	3-4	不明	3	なし	少量の為みなし処理
-	10	長尺塩ビシート ノンスリップ赤	床	1階	1-1,40	不明	3	なし	少量の為みなし処理
				2階	2-1,14				
				3階	3-7				
-	11	長尺塩ビシート ノンスリップベージュ	床	1階	1-28	不明	3	なし	少量の為みなし処理
-	12	長尺塩ビシート ノンスリップグリーン	床	1階	1-28,32,33,34,36,37	不明	3	なし	少量の為みなし処理
				2階	2-27,29				
-	13	長尺塩ビシート ノンスリップライトグレー	床	1階	1-14	不明	3	なし	少量の為みなし処理
-	14	長尺塩ビシート ノンスリップグレー	床	1階	1-6,7,11,12,16,17	不明	3	なし	少量の為みなし処理
				2階	2-9				
4	15	長尺塩ビシート アイボリー	床	1階	1-24	不明	3	なし	※H24年度改修・新設履歴あり 場所:1-24
				2階	2-9,10,19,26,27				※H24年度改修・新設履歴あり 場所:2-10 OAフロア下:2-27
5	20	タイルカーペット 濃青	床	1階	1-28	不明	3	なし	メーカー名:不明
6	23	モザイクタイル 大	床	1階	1-19,41	不明	3	なし	
7	24	モザイクタイル 小	床	1階	1-20,35,38,45	不明	3	なし	
				2階	2-6,20,21				
8	28	ソフト巾木 茶	巾木	1階	1-1,3,4,5,6,7,9,10,11,13,14,16,17,18,21,23,24,26,27,28,31,32,33,34,40,43	不明	3	なし	※H24年度改修・新設履歴あり 場所:1-24
				2階	2-1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,14,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29				※H24年度改修・新設履歴あり 場所:2-10
				3階	3-3,7				
-	29	ソフト巾木 グレー	巾木	2階	2-8	不明	3	なし	少量の為みなし処理
9	30	塗料 茶	巾木	1階	1-17,37,43	不明	3	なし	
10	31	塗料 ベージュ	巾木	3階	3-4	不明	3	なし	
11	34	棒タイル	壁	1階	1-2	不明	3	なし	

参考) 大師支所 要分析調査対象建材一覧表 内部

No.	建材 No.	建材名	部位	部屋名称No.		アスベスト含 有の有無等	レベル	劣化 状態	備考
12	35	ガラスモザイク	壁	1階	1-3	不明	3	なし	
13	36	仕上塗材A	壁	3階	3-4	不明	3	なし	
14	37	仕上塗材B	壁	1階	1-1,3,8,21,22,23,28	不明	3	なし	
				2階	2-1,26				
				3階	3-7				
15	38	仕上塗材C	壁	1階	1-24,27	不明	3	なし	
16	39	仕上塗材リシンA	壁	1階	1-15,29,30,36,44,46,47,48	不明	3	なし	
				2階	2-14,15,31				
17	40	仕上塗材リシンB	壁	2階	2-27,28	不明	3	なし	明り取り部分
18	41	せんい壁A	壁	2階	2-3	不明	3	なし	
-	42	せんい壁B	壁	2階	2-3	不明	3	なし	少量の為みなし処理
19	43	塗料 オフホワイト	壁	1階	1-3,23	不明	3	なし	
				2階	2-6				
20	44	塗料 アイボリー	壁	1階	1-4,5,6,9,10,11,13,14,16,17,18,21,28,31,32,33,34,37,40,43	不明	3	なし	
				2階	2-2,3,4,5,6,7,10,11,12,14,16,17,19,22,23,24,25,27,29				
21	45	塗料 クリーム	壁	2階	2-4	不明	3	なし	
22	46	塗料 薄緑	壁	2階	2-18	不明	3	なし	
23	47	塗料 グレー	壁	1階	1-27,28	不明	3	なし	
-	48	成形板	壁	1階	1-28	不明	3	なし	クロスA部分 少量の為みなし処理
24	49	成形板	壁	1階	1-27	不明	3	なし	塗料グレー部分
25	50	ケイ酸カルシウム板第1種	壁	1階	1-17	不明	3	なし	ガス台横
				2階	2-23				
26	51	ケイ酸カルシウム板第1種	壁	1階	1-11	不明	3	なし	柱フカン部分
27	52	石こうボード	壁	1階	1-25	不明	3	なし	※H24年度改修・新設履歴あり 場所:1-25 ※H24年度改修・新設履歴あり 場所:2-10
				2階	2-4,5,6,7,8,9,10,11,25,27,28				
28	53	パーテーション	壁	1階	1-9,10,11,12,18,26,27,28,31,32,33	不明	3	なし	
				2階	2-2,25,27,28				
29	54	パーテーション 柄あり	壁	1階	1-6,7	不明	3	なし	
30	55	角タイル ピンク	壁	1階	1-19,20,35,38,41,45	不明	3	なし	
				2階	2-20,21				
31	56	角タイル ホワイト	壁	2階	2-6,13	不明	3	なし	
-	57	布貼 薄緑	壁	2階	2-5	不明	3	なし	少量の為みなし処理
-	58	クロスA	壁	1階	1-28	不明	3	なし	少量の為みなし処理
-	59	クロスB	壁	2階	2-8	不明	3	なし	少量の為みなし処理
-	60	クロスC	腰壁	2階	2-14	不明	3	なし	少量の為みなし処理
-	61	石こうボード	下がり壁	1階	1-28	不明	3	なし	少量の為みなし処理

参考) 大師支所 要分析調査対象建材一覧表 内部

No.	建材 No.	建材名	部位	部屋名称No.		アスベスト含有の有無等	レベル	劣化 状態	備考
32	63	仕上塗材リシン	天井	1階	1-15,29,30,36,44,46,47,48	不明	3	なし	
				2階	2-14,31				
33	64	仕上塗材B	天井	2階	2-1,26	不明	3	なし	
34	65	プラスター	天井	1階	1-1	不明	3	なし	
				2階	2-1				
35	66	不燃吸音板	天井	1階	1-14,40	不明	3	なし	
				2階	2-1,2,4,5,9,11,12,14,16,17,18,19,22,24				
				3階	3-2,7				
36	67	岩綿吸音板	天井	1階	1-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18,21,22,23,24,26,27,28,31,32,33,34	不明	3	なし	※H24年度改修・新設履歴あり 場所: 1-23,24
				2階	2-2,4,5,7,8,9,10,19,22,25,26,27,28				※H24年度改修・新設履歴あり 場所: 2-9,10,19,26
37	68	岩綿吸音板 新	天井	1階	1-3,27,28	不明	3	なし	※H24年度改修・新設履歴あり 場所: 1-3
				2階	2-7,8				
-	69	化粧石膏ボード(木目)	天井	2階	2-3,6	不明	3	なし	少量の為みなし処理
-	70	ジプトーン	天井	2階	2-13	不明	3	なし	少量の為みなし処理
38	71	フレキシブルボード	天井	1階	1-16,17,19,20,35,37,38,39,41,43,45	不明	3	なし	
				2階	2-6,14,20,21,23,29				
				3階	3-3,4				
39	72	フレキシブルボード リシン吹付	天井	2階	2-15	不明	3	なし	
40	73	木毛板	天井	1階	1-42	不明	3	なし	
				2階	2-30				
				3階	3-1				
-	75	ダクトパッキン	ダクト	1階	1-15,30,48	不明	3	なし	倉庫内 注意事項 ※4参照
41	76	ダクトパッキン	ダクト	1階	1-42	不明	3	なし	
-	77	ダクトパッキン	ダクト	2階	2-30	不明	3	なし	注意事項 ※4参照
-	78	ダクトパッキン	ダクト	3階	3-1	不明	3	なし	注意事項 ※4参照
-	79	ダクトパッキン	ダクト	3階	3-6	不明	3	なし	注意事項 ※4参照
42	80	ダクトキャンバス	ダクト	1階	1-42	不明	3	なし	
-	81	ダクトキャンバス	ダクト	2階	2-30	不明	3	なし	注意事項 ※4参照
-	82	ダクトキャンバス	ダクト	3階	3-6	不明	3	なし	注意事項 ※4参照
-	83	ダクト保温材	ダクト	1階	1-15,47,48	不明	2	なし	倉庫内 注意事項 ※4参照
				2階	2-31				
43	84	ダクト保温材	ダクト	1階	1-42	不明	2	なし	
-	85	ダクト保温材	ダクト	2階	2-30	不明	2	なし	注意事項 ※4参照
-	86	ダクト保温材	ダクト	2階	2-2,3,5,7,8,10,19	不明	2	なし	天井内 注意事項 ※4参照
-	87	配管エルボ	配管	1階	1-15	不明	2	なし	注意事項 ※4参照
44	88	配管エルボ	配管	1階	1-42	不明	2	なし	

参考) 大師支所 要分析調査対象建材一覧表 内部

No.	建材 No.	建材名	部位	部屋名称No.		アスベスト含 有の有無等	レベル	劣化 状態	備考
-	89	配管エルボ	配管	1階	1-44	不明	2	なし	注意事項 ※4参照
-	90	配管エルボ	配管	2階	2-30	不明	2	なし	注意事項 ※4参照
-	91	配管エルボ	配管	2階	2-31	不明	2	なし	注意事項 ※4参照
-	92	配管エルボ	配管	3階	3-1	不明	2	なし	注意事項 ※4参照
-	93	配管エルボ	配管	3階	3-7	不明	2	なし	注意事項 ※4参照
-	94	配管エルボ	配管	1階	1-19	不明	2	なし	PS内 注意事項 ※4参照
				2階	2-20				
-	95	配管保温材	配管	1階	1-15	不明	2	なし	注意事項 ※4参照
-	96	配管保温材	配管	1階	1-35	不明	2	なし	注意事項 ※4参照
45	97	配管保温材	配管	1階	1-42	不明	2	なし	
-	98	配管保温材	配管	1階	1-44	不明	2	なし	注意事項 ※4参照
-	99	配管保温材	配管	1階	1-46	不明	2	なし	注意事項 ※4参照
-	100	配管保温材	配管	2階	2-14	不明	2	なし	注意事項 ※4参照
-	101	配管保温材	配管	2階	2-30	不明	2	なし	注意事項 ※4参照
-	102	配管保温材	配管	2階	2-31	不明	2	なし	注意事項 ※4参照
-	103	配管保温材	配管	3階	3-1	不明	2	なし	注意事項 ※4参照
-	104	配管保温材	配管	3階	3-6	不明	2	なし	注意事項 ※4参照
-	105	配管保温材	配管	3階	3-7	不明	2	なし	注意事項 ※4参照
-	106	配管保温材	配管	1階	1-19	不明	2	なし	PS内 注意事項 ※4参照
				2階	2-20				
-	107	配管保温材	配管	1階	1-5	不明	2	なし	天井内 注意事項 ※4参照
				2階	2-2,7				
-	108	フランジパッキン	フランジ	1階	1-44	不明	3	なし	注意事項 ※4参照
46	109	フランジパッキン	フランジ	3階	3-1	不明	3	なし	
-	110	フランジパッキン	フランジ	3階	3-6	不明	3	なし	注意事項 ※4参照
47	111	フランジキャンバス	フランジ	3階	3-6	不明	3	なし	
48	112	タンク保温材	タンク	1階	1-44	不明	2	なし	
49	113	耐火パテ	配管貫通部	3階	3-2	不明	3	なし	天井内
50	114	トイレブース	-	1階	1-19,41	不明	3	なし	
51	115	トイレブース (一部テラゾーブロック)	-	1階	1-35,38	不明	3	なし	
				2階	2-20,21				
-	116	成形板	窓枠	3階	3-5,6	不明	3	なし	少量の為みなし処理
52	117	塗料	発電機本体	3階	3-6	不明	3	なし	