ウ.　被害最小化

対策箇所

■ ①土のうステーション設置個所
■ ②移動式ポンプ配備個所
□ ③集水桝の増設等

現　況



港町公園

②移動式ポンプ

③集水桝増設状況

③蓋の交換状況

対策内容

①　土のうステーションを港町公園に設置し、土のう用の砂置き場を併設しました。

②　浸水発生時に迅速に排水作業ができるよう、移動式ポンプを港町公園に配備しました。

③　円滑な排水を図るため、集水桝の増設や既存集水桝の蓋を流入しやすいタイプに交換しました。

工程表

R1	R2											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
①			→	→								
②	→	→	→	→								
③		→	→	→								