ア.　水路（水門）の補修や管理等　①②

対策箇所

①、②仮設止水板及びポンプ設置個所

現　況

①　仮設止水板

②　ポンプ施設設置

対策内容

①　三沢川からの逆流防止のため、大丸水門に仮設止水板を配備しました。

②　仮設止水板を設置した際に大丸用水の水をポンプにより三沢川に排出する施設を設置し、訓練を行いました。

工程表

R1	R2											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		① ②	→	→								