様式２－２

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業

A 基幹事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度（自） （至）	当初計画 事業費（百万円）	当初計画 事業内容（延長・面積・箇所数等）	評価時計画 執行額（百万円） 事業費（百万円）	進捗率	評価時計画 事業内容（延長・面積・箇所数等）	当初計画からの変更概要（事業の削除・追加を含む）	資料（図面）	評価時の完成状況 完成	完成見込み	次期計画へ移行
A02-001	臨港道路の改良	川崎港池上町地区	令和2年度 令和4年度	1,784	池上町地区及び東扇島地区 延長L=3,243m、交差点改良等	562 609	92.4%	池上町地区 延長L=1,127m、交差点改良等	令和5年度に区域分割し、東扇島地区は重点計画に移行し、事業継続中	別紙事業概要の通り	○		
A02-002	小型船溜まりの整備	川崎港東扇島地区	令和2年度 令和2年度	1,510	防波堤整備　延長L=130m	28 1510	1.9%	延長L=130m	令和2年度途中に重点計画に移行し、事業継続中		令和2年度の補正から重点計画に移行		
A02-003	物揚場改良（千鳥町ABC物揚場）	川崎港千鳥町地区	令和2年度 令和4年度	367	延長L=331m　防食工	275 367	75.2%	延長L=331m　防食工	令和5年度に個別補助事業に移行し、事業完了		令和5年度から補助事業に移行		
A02-004	岸壁改良（東扇島26号～29号）	川崎港東扇島地区	令和2年度 令和4年度	477	延長L=520m　防食工	399 477	83.8%	延長L=520m　防食工	令和5年度に個別補助事業に移行し、事業継続中		令和5年度から補助事業に移行		
削除	岸壁改良（東扇島船溜岸壁）	川崎港東扇島地区	令和3年度 令和4年度	142	延長L=482m　防食工	－ －	－	－	令和3年度に削除		令和3年度に削除		
A02-005	岸壁改良（東扇島6号～8号）	川崎港東扇島地区	令和2年度 令和4年度	243	延長L=720m　防食工	64 243	26.4%	延長L=720m　防食工			○		
A02-006	護岸改良（東扇島護岸）	川崎港東扇島地区	令和2年度 令和4年度	69	延長L=109m　防食工	50 71	71.4%	延長L=109m　防食工			○		
A09-007	海岸保全施設の改良	川崎港東扇島地区	令和2年度 令和6年度	244	陸閘改良12施設、防潮堤の改良	176 244	72.1%	陸閘改良12施設、防潮堤の改良・樋門の改良	樋門の改良を追加				○
事業費　計				4,836		1,557 3,521							

B 関連社会資本整備事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画 事業費（百万円）	当初計画 事業内容（延長・面積・箇所数等）	評価時計画 執行額 事業費	進捗率	評価時計画 事業内容（延長・面積・箇所数等）	当初計画からの変更概要（事業の削除・追加を含む）	資料（図面）	評価時の完成状況 完成	完成見込み	次期計画へ移行
事業費　計													

C 効果促進事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画 事業費（百万円）	当初計画 事業内容（延長・面積・箇所数等）	評価時計画 執行額（百万円） 事業費（百万円）	進捗率	評価時計画 事業内容（延長・面積・箇所数等）	当初計画からの変更概要（事業の削除・追加を含む）	資料（図面）	評価時の完成状況 完成	完成見込み	次期計画へ移行
事業費　計				0									