

議案第158号

等々力硬式野球場改築工事請負契約の変更について

等々力硬式野球場改築工事請負契約（平成28年6月16日議決）の一部を次のように変更する契約を締結する。

平成29年12月4日提出

川崎市長 福田 紀彦

4の契約金額「4,430,160,000円」を「7,870,946,040円」に、5の完成期限「平成30年9月28日」を「平成32年12月15日」にそれぞれ変更する。

参考資料

1 等々力硬式野球場改築工事請負契約の締結について（平成28年5月27日提出・平成28年6月16日議決）

1	工 事 名	等々力硬式野球場改築工事
2	工 事 場 所	川崎市中原区等々力1番
3	契 約 の 方 法	一般競争入札
4	契 約 金 額	4,430,160,000円
5	完 成 期 限	平成30年9月28日
6	契 約 の 相 手 方	横浜市中区太田町4丁目51番地 鹿島・石井・松浦共同企業体
	代表者	鹿島建設株式会社 代表取締役 押味 至一
	構成員	石井建設工業株式会社 代表取締役社長 石井 一登
	構成員	松浦建設株式会社 代表取締役 松浦 秀敏

2 変更理由

等々力硬式野球場の改築に着手したところ、当初想定していない廃棄物混じり土や軟弱地盤等の存在が確認されたことから、詳細把握のための各種調査結果を踏まえ、これらへの追加対策で実施する作業を一体的に行うための増額の変更及び工期の延長を行うものである。また、工期の延長に伴う経費の増額変更を併せて行うものである。