

■等々力緑地再編整備検討スケジュール

	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度											平成 23 年度	平成 24 年度
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月		
等々力緑地再編整備計画検討	<ul style="list-style-type: none"> ○等々力緑地の現況特性・整備に向けた視点 ○検討体制・基本的スケジュールの確認 ○まちづくりの中での緑地のあり方 ○緑地内施設の基本的あり方の検討 ○整備に向けた課題の整理 	<ul style="list-style-type: none"> 【再編整備方針】 5月 【再編整備基本構想】 2月 	<ul style="list-style-type: none"> ○大規模施設の配置の検討 ○事業手法等の整理 ○大規模施設以外の施設の整理 ○再編整備基本計画（案）の検討 【再編整備基本計画】 	<ul style="list-style-type: none"> ○事業手法 ○実施に向けた課題の整理・解決の方向性 ○緑地内施設の規模・機能 【再編整備実施計画】 	基本設計	実施設計									
検討委員会	第1回 H20.10.06 第2回 H20.11.2 第3回 H21.1.30 第4回 H21.2.20 第5回 H21.3.27	第6回 H21.5.18 第7回 H21.7.13 第8回 H21.8.20 第9回 H21.10.2 第10回 H22.2.5 第11回 H22.3.25	第12回 H22.5.27 第13回 H22.7.20 第14回 H22.8.26	方針の策定 現地視察 基本構想の検討 基本計画の検討 検討の方法→配置の検討 整備の方針検討 実施に向けた調査等											
関係者との調整	<ul style="list-style-type: none"> ●第1回スポーツ施設部会(11/14) ●第1回懇談会(12/22) ●第2回懇談会(1/21) ●第3回懇談会(2/24) ●第4回懇談会-(3/19) 														
川崎市	<ul style="list-style-type: none"> ●「公園緑地まちづくり調整会議」 パブリックコメント 全事業の第3期計画検討 第3期主要課題検討 第3期実行計画素案策定 3カ年予算検討 新総合計画 川崎再生フロンティアプラン 第3期実行計画作成 											事業化・各種調整等			