

議案第 2 3 号

橘処理センター建設工事請負契約の変更について

橘処理センター建設工事請負契約（平成 2 9 年 1 2 月 1 4 日議決、令和 4 年 1 2 月 1 4 日市長の専決処分にて契約金額及び完成期限の変更）の一部を次のように変更する契約を締結する。

令和 5 年 2 月 1 3 日提出

川崎市長 福 田 紀 彦

4 の契約金額「3 2, 3 8 3, 7 6 0, 0 0 0 円」を「3 4, 4 2 4, 2 6 0, 0 0 0 円」に変更する。

参考資料

- 1 橋処理センター建設工事請負契約の締結について（平成29年11月27日提出、平成29年12月14日議決）

1	工 事 名	橋処理センター建設工事
2	工 事 場 所	川崎市高津区新作1丁目1787番3ほか
3	契 約 の 方 法	一般競争入札
4	契 約 金 額	32,184,000,000円
5	完 成 期 限	平成35年9月29日
6	契 約 の 相 手 方	横浜市西区みなとみらい4丁目4番2号 三菱・大成建設共同企業体 代表者 三菱重工環境・化学エンジニアリング 株式会社 代表取締役社長 神野 定治 構成員 大成建設株式会社 代表取締役社長 村田 誉之

- 2 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について（令和4年12月14日専決処分、令和5年2月13日提出）

市長の専決事項の指定第4項による専決処分	
変更前契約金額	32,184,000,000円
変更後契約金額	32,383,760,000円
変更前完成期限	令和5年9月29日
変更後完成期限	令和6年3月29日

3 変更理由

本工事のプラント機器に必要となる半導体部品は、新型コロナウイルス感染症の影響で需要が世界的にひっ迫し、物流の混乱等もあり、部品の調達及び機器の据付が困難となったため、引渡し納期が約6か月程度の遅延となり、仮設設備の維持管理等の増工などに伴う契約金額の変更を行うものである。